



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลในระบบ Intranet และ Internet

ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต

| | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | +เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน |
|------------|---------|----------------|------------------------------|
| สัญญาที่ 1 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| สัญญาที่ 2 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| สัญญาที่ 3 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| สัญญาที่ 4 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| ภาพรวม | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563



ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

| | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | +เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน |
|------------|--------|----------------|------------------------------|
| สัญญาที่ 1 | 81.10% | 81.59% | +0.49% |
| สัญญาที่ 2 | 65.07% | 67.34% | +2.27% |
| สัญญาที่ 3 | 67.34% | 70.28% | +2.94% |
| สัญญาที่ 4 | 52.42% | 60.36% | +7.94% |
| สัญญาที่ 5 | 74.93% | 74.93% | +0.00% |
| สัญญาที่ 6 | 69.06% | 68.47% | -0.59% |
| ภาพรวม | 68.97% | 71.38% | +2.41% |

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลในระบบ Intranet และ Internet

ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

| | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | +เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน |
|--------------------|--------|----------------|------------------------------|
| งานก่อสร้างงานโยธา | 62.77% | 68.31% | +5.54% |

- หมายเหตุ : 1) รายงานความก้าวหน้าอ้างอิงตามรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 38 ประจำเดือนตุลาคม 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดทำโดยที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง (ที่ปรึกษา PCYL) ซึ่งข้อมูลได้อ้างอิง Late Plan / Late Finish
- 2) แผนงานก่อสร้าง Rev.1 ใช้ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ถึงเดือนเมษายน 2563 อ้างอิงจากหนังสือที่ปรึกษา PCYL ที่ PCYL/GEN/MRTA/L-0478-2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
- 3) แผนงานก่อสร้าง Rev.2 ใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ปรับปรุงเนื่องจากการขยายระยะเวลาดำเนินงานในระยะที่ 1 ออกไปอีก 265 วัน ตามมติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 อ้างอิงจากหนังสือที่ปรึกษา PCYL ที่ PCYL/GEN/MRTA/L-0349-2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
- 4) แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563