



ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
สัญญาที่ 1	30.65%	45.38%	+14.73%
สัญญาที่ 2	21.85%	40.88%	+19.03%
สัญญาที่ 3	22.31%	30.75%	+8.44%
สัญญาที่ 4	32.43%	32.83%	+0.40%
สัญญาที่ 5	12.72%	14.88%	+2.16%
สัญญาที่ 6	14.22%	21.78%	+7.56%
ภาพรวม	24.26%	33.82%	+9.56%

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566