



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลในระบบ Intranet และ Internet

รหัสเอกสาร : 30-FRM-004

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 6

MRT Civil Work Progress as of May 2024

MRT Purple Line Project Tao Pun – Rat Burana (Kanchanapisek Road) Section

	Plan	Actual	+Ahead/ -Behind
Contract 1	30.65%	45.38%	+14.73%
Contract 2	21.85%	40.88%	+19.03%
Contract 3	22.31%	30.75%	+8.44%
Contract 4	32.43%	32.83%	+0.40%
Contract 5	12.72%	14.88%	+2.16%
Contract 6	14.22%	21.78%	+7.56%
Overall	24.26%	33.82%	+9.56%