



ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
สัญญาที่ 1	32.65%	48.51%	+15.86%
สัญญาที่ 2	23.50%	42.24%	+18.74%
สัญญาที่ 3	23.28%	32.67%	+9.39%
สัญญาที่ 4	33.79%	34.89%	+1.10%
สัญญาที่ 5	13.99%	16.65%	+2.66%
สัญญาที่ 6	18.03%	28.12%	+10.09%
ภาพรวม	25.86%	36.13%	+10.27%

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567