



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลในระบบ Intranet และ Internet

รหัสเอกสาร : 30-FRM-004

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 6

MRT Civil Work Progress as of June 2024

MRT Purple Line Project Tao Pun – Rat Burana (Kanchanapisek Road) Section

	Plan	Actual	+Ahead/ -Behind
Contract 1	32.65%	48.51%	+15.86%
Contract 2	23.50%	42.24%	+18.74%
Contract 3	23.28%	32.67%	+9.39%
Contract 4	33.79%	34.89%	+1.10%
Contract 5	13.99%	16.65%	+2.66%
Contract 6	18.03%	28.12%	+10.09%
Overall	25.86%	36.13%	+10.27%