


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554		862,056,421.84 (378,913,600.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบรางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556		145,256,126.52 (120,851,525.38)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	

ลายมือชื่อ .....



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ .....



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555  
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556  
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน Retention งวดที่ 31-34 เป็นจำนวน 90,983,060.40 บาท, งวดที่ 36 เป็นจำนวน 154,471,954.88 บาท, งวดที่ 37 เป็นจำนวน 231,824,533.24 บาท และงวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 384,776,873.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 862,056,421.84 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 378,913,600.00 บาท)  
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 28 เป็นจำนวน 24,404,601.12 บาท, Retention งวดที่ 29 เป็นจำนวน 67,512,467.65 บาท และ งวดที่ 30 เป็นจำนวน 53,339,057.75 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 145,256,126.52 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 120,851,525.38 บาท)  
6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

awk  
26/11  
อ.วิจิตร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			83,211,138.31 (80,676,699.25)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			-	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			-	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			-	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558  
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558  
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1-3 เป็นจำนวน 50,176,699.25 บาท และ งวดที่ 4-6 เป็นจำนวน 33,034,439.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 83,211,138.31 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 80,676,699.25บาท)  
5. สัญญาที่ 2 ไม่มีเบิกจ่ายในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 58  
6. สัญญาที่ 3 ไม่มีเบิกจ่ายในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 58  
7. สัญญาที่ 4 ไม่มีเบิกจ่ายในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 58  
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

อน  
26  
อน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาในสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	<b>งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	-	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	63.69 (64.70)	✓		งวดที่ 66 จำนวนเงิน 34,957,824.77 บาท อนุมัติ วันที่ 2 ต.ค. 58 งวดที่ 68 จำนวนเงิน 28,735,776.44 บาท อนุมัติ วันที่ 14 ธ.ค. 58
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	164.13 (199.45)	✓		งวดที่ 61 จำนวนเงิน 101,084,129.94 บาท อนุมัติ วันที่ 2 ต.ค. 58 งวดที่ 62 จำนวนเงิน 44,866,704.07 บาท อนุมัติ วันที่ 10 พ.ย. 58 งวดที่ 63 จำนวนเงิน 18,177,975.53 บาท อนุมัติ วันที่ 14 ธ.ค. 58
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	152.63 (294.04)	✓		งวดที่ 32 จำนวนเงิน 78,359,694.56 บาท อนุมัติ 2 ต.ค. 58 งวดที่ 33 จำนวนเงิน 42,903,838.36 บาท อนุมัติ 12 พ.ย. 58

(มีต่อ) 



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)										งวดที่ 34 จำนวนเงิน 31,362,137.63 บาท อนุมัติ 14 ธ.ค. 58
		- งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	29 ก.ค. 51	28 ธ.ค. 52	15 พ.ย. 58	-	1.82 (3.64)	✓		งวดที่ 65 จำนวนเงิน 1,819,535.00 บาท อนุมัติ วันที่ 23 พ.ย. 58

หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวดรวมกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานล่วงหน้า ค่าประกันผลงาน และ Vat

2) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน

3) สัญญาที่ 2 มีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขเบิกจ่าย งวดที่ 68

3) แผนอ้างอิงตามหนังสือที่ ผบก1/725 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อมว  
26/11/58  
อ.ไพฑูริย์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ รถไฟฟ้าสายสี น้ำเงินส่วนต่อ ขยาย	<u>งบลงทุน</u> <u>ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</u> - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	1 มี.ค.60	-	218,210,656.98 (218,210,656.98)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59	-	323,116,958.09 (323,116,958.09)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	27 มี.ค.59	-	134,564,528.75 (134,564,528.75)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	27 มี.ค.59	-	687,088,875.05 (687,088,875.05)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	5 มิ.ย.59	-	29,669,341.41 (29,669,341.41)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวดกับการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และค่าประกันผลงาน
3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 52 (ส.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 82,230,479.16 บาท และงวดที่ 53 (ก.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 134,980,177.82 บาท  
สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 53 (ส.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 123,363,014.24 บาท, งวดที่ 54 (ก.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 64,297,592.29 บาท และงวดที่ 55 (ต.ค. 58) จำนวนเงิน 135,456,351.56 บาท  
สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 53 (ส.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 42,123,994.71 บาท, งวดที่ 54 (ก.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 24,606,553.71 บาท และงวดที่ 55 (ต.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 67,833,980.33 บาท  
สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 53 (ส.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 245,665,362.69 บาท, งวดที่ 54 (ก.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 221,412,181.40 บาท และงวดที่ 55 (ต.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 220,011,330.96 บาท  
สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 53 (ส.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 8,889,937.47 บาท, งวดที่ 54 (ก.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 8,958,417.46 บาท และงวดที่ 55 (ต.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 11,820,986.48 บาท
4. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาในเบื้องต้นของสัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 4 ออกไปจากเดิม 180 วัน ซึ่งทำให้กำหนดการแล้วเสร็จของสัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 4 จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2559
5. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาตามสัญญาที่ 1 ออกไปเป็นเวลา 270 วัน ซึ่งทำให้ กำหนดการแล้วเสร็จของสัญญาที่ 1 จากเดิมวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2560
6. คค มีหนังสือที่ คค0208/สนย1251 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เห็นชอบการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Amk  
260  
ไม่ไป!

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน/ เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเล็ก										
1		ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	- ตามแผนเริ่มดำเนินการไตรมาส 3/2559
2		ระบบบริหารงานปฏิบัติการ**	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	- โครงการมีการยกเลิก
3		ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	- ตามแผนเริ่มดำเนินการไตรมาส 2/5559
4		ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง*	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	- ตามแผนเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2560
5		ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	- ตามแผนเริ่มดำเนินการไตรมาส 2/2559
6		ระบบตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทาน (Audit System)***	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	- โครงการมีการยกเลิก
7		ระบบบริหารจัดการเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหาย (Data Loss Prevention)	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	✓	- อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารประกวดราคาใหม่ ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ผวก.
8		ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)	1 ระบบ	สอบราคา	6 พ.ย. 2558	14 ธ.ค. 2558	22 ธ.ค. 2558	747,106.10	-	✓	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558

หมายเหตุ \* โครงการลำดับที่ 4 มีการปรับแผนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 \*\*โครงการลำดับที่ 2 มีการยกเลิกไปรวมกับโครงการลำดับที่ 15 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา \*\*\*โครงการลำดับที่ 6 มีการยกเลิก

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อนันต์  
26/12/58  
อ.ไพฑูริย์



รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน/ เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเล็ก										
9		ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน กับระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ)*	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560
10		ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดิน รถไฟฟ้า (Monitoring Center:MMC)*	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560
11		ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ พิจารณาผลอุทธรณ์*	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560
12		ระบบบริหารจัดการเอกสาร แผนที่ โฉนดที่ดิน*	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560
13		ระบบบริหารโครงการและรายงานความ คืบหน้า*	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560
14		ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการไตรมาส 2/2559
15		ระบบบริหารงานบำรุงรักษา	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการไตรมาส 2/2559

หมายเหตุ \* โครงการลำดับที่ 9, 10, 11, 12, 13 มีการปรับเปลี่ยนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2560

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

amb  
Som  
อ.วิจิตร

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน/ เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเล็ก										
16		Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT*	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2560
17		งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี หมวดสิ่งก่อสร้าง รั้วกันพื้นที่ รฟม.	1 งาน	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบประตู ทางเข้า-ออกให้กว้างขึ้นแข็งแรง เพื่อรองรับการขนย้ายวัสดุโครงสร้าง สะพานจากแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย สีเขียวที่นำมาเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ดังกล่าว
18		การจัดสร้างลานจอดรถ เฟส 2	1 ลาน	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบในส่วน โครงสร้างเสาเข็มให้แข็งแรงเนื่องจาก พื้นที่การก่อสร้างอยู่ใกล้กับศาลากลาง สาธารณะและพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
19		หมวดยานพาหนะ รถกู้ภัย-เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 2 คัน	2 คัน	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงานฯ ปรับปรุงร่างขอบเขต งานฯ
20		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงานฯ ปรับปรุงร่างขอบเขต งานฯ

หมายเหตุ \* โครงการลำดับที่ 16 มีการปรับแผนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2560

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Ant.  
รับ  
พิมพ์!



รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่ารักรักรัดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
21		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน										
		เครื่องช่วยวิลแชร์ขึ้นลงบันได	2 เครื่อง	พิเศษ	-	24 พ.ย. 2558	30 ธ.ค. 2558	0.48	-	✓	-	
22		เครื่องกระตุ้นหัวใจ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	4 พ.ย. 2558	23 ธ.ค. 2558	0.13	-	✓	-	
23		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด****	1 งาน	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	✓	ต้องปรับปรุงคุณสมบัติ และ ข้อกำหนดในร่างขอบเขตการจ้าง จัดหาและติดตั้งกล้อง CCTV ตาม ความเห็นของ ผรภ. ซึ่งใช้เวลา พิจารณาประมาณ 2 เดือน ทำให้ไม่ เป็นไปตามแผน
24		สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9)	7 ตัว	พิเศษ	-	-	-	-	-	-	✓	ยกเลิกตามบันทึกที่ ผรภ/657 ลว. 23 พ.ย. 2558
25		ชุด Bomb Suite	2 ชุด	พิเศษ	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อ เจรจาต่อรองราคาอีกครั้งหนึ่ง
26		ผ้าคลุมระเบิด	4 ผืน	สอบราคา	9 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
27		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ความถี่ต่ำ	2 เครื่อง	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	✓	ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากอุปกรณ์ ดังกล่าวมีราคาสูงกว้างประมาณ ที่ตั้งไว้ (ตามใบเสนอราคาที่แนบมา พร้อมนี้)
28		เครื่องสูบน้ำขนาด 70 แรงม้า	2 เครื่อง	สอบราคา	28 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	✓	-	
29		โคมไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	สอบราคา	30 พ.ย. 2558	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาและการ นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ
30		เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	5 เครื่อง	สอบราคา	28 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างเปิดซองราคา
31		เปลพยาบาลสเก็ด	4 อัน	ตกลงราคา	-	30 พ.ย. 2558	24 ธ.ค. 2558	0.16	-	✓	-	
32		ถังน้ำขึ้นรูป 5,000 ลิตร	2 ถัง	ตกลงราคา	-	3 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการนำเข้าสินค้าเข้ามา จากต่างประเทศ

หมายเหตุ \*\*\*\*โครงการลำดับที่ 23 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา จากเดิมจัดหาด้วยวิธีพิเศษ เป็น จัดหาด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามบันทึกที่ ผปก/67 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อนว  
ชบ  
อนิพั

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำกรณณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
33		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน เปลตตะกร้า	2 ชุด	ตกลงราคา	-	15 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการนำเข้าสินค้าจาก ต่างประเทศ
34		กล้องตรวจค้นผู้โดยสารและจุดกำเนิดความร้อน พร้อมจอ monitor	1 เครื่อง	สอบราคา	18 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขาย
35		เครื่องตรวจวัดสารเคมีและวัตถุมีพิษและวัดสารกัมมันตภาพรังสี	1 เครื่อง	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคุณ ลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้ งาน
36		เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบ และอุปกรณ์ ส่วนควบ	1 เครื่อง	สอบราคา	23 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
37		เครื่องตัดถ่างและค้ายัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	ประกวดราคา	18 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาซื้อขายและ การนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ
38		เครื่องดูดควัน/เป่าลม สำหรับใช้ระบายควัน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	3 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการนำเข้าสินค้าเข้ามา จากต่างประเทศ
39		เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำชนิดสะพายหลัง	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	3 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการนำเข้าสินค้าเข้ามา จากต่างประเทศ
40		ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	35 ชุด	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคุณ ลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้ งาน
41		ชุดป้องกันสารเคมี ระดับ A	2 ชุด	สอบราคา	21 ธ.ค. 2558	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
42		ชุดเครื่องช่วยหายใจ แบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังสำรอง	15 ชุด	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคุณ ลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับ การใช้งาน

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ant  
26m  
นิคม

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
43		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน กระเป๋ายาบาล	4 ใบ	ตกลงราคา	-	-	24 ธ.ค. 2558	-	-	✓	-	
44		เครื่องอ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดโดยให้สอดคล้องกับระบบ Asset Management ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยที่ปรึกษา PCGRN
45		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร 1	1 งาน	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งจะส่ง TOR เข้ากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Amk  
Lor  
อัมพร