

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ รถไฟฟ้าสายสี น้ำเงินส่วนต่อ ขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	1 มี.ค.60	-	459.36 (431.56)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59	-	611.82 (569.20)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย.59	-	149.88 (167.49)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	11 พ.ค.60	-	564.72 (576.91)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	5 มิ.ย.59	-	33.66 (27.64)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
2. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย
- สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 54 (ต.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 148,558,344.54 บาท งวดที่ 55 (พ.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 167,221,372.91 บาท และงวดที่ 56 (ธ.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 55,115,259.34 บาท
- สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 56 (พ.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 187,103,172.37 บาท และ งวดที่ 57 (ธ.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 218,188,073.66 บาท
- สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 56 (พ.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 26,313,679.94 บาท งวดที่ 57 (ธ.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 26,620,623.5 บาท และงวดที่ 58 (ม.ค. 59) จำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน 96,942,006.42 บาท
- สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 56 (พ.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 24,478,158.17 บาท งวดที่ 57 (ธ.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 180,348,264.35 บาท และงวดที่ 58 (ม.ค. 59) จำนวนเงิน 139,592,049.16 บาท
- สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 56 (พ.ย. 58) เป็นจำนวนเงิน 12,129,517.97 บาท งวดที่ 57 (ธ.ค. 58) เป็นจำนวนเงิน 12,283,783.69 บาท และงวดที่ 58 (ม.ค. 59) จำนวนเงิน 9,245,344.67 บาท
3. คณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาของสัญญาที่ 4 ออกไปจากเดิม 590 วัน (รวมการขยายเวลาเบื้องต้น 180 วัน ไว้แล้ว) โดยการปรับปรุงขอบเขตงานการแล้วเสร็จของ Key Date (KD4-7) ซึ่งทำให้กำหนดการแล้วเสร็จของงานสัญญาที่ 4 จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
4. คณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาในเบื้องต้น (Interim Extension of Time) เพิ่มเติม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฯ สัญญาที่ 3 ออกไปจากระยะเวลา Interim Extension of Time ครั้งที่ 1 (180 วัน) อีก 90 วัน

OW

จ.ร.ร. 15/5

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	-	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	- (30.39)	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	328.36 (107.00)	✓		ค่า k 255,904,615.45 อนุมัติ วันที่ 8 ม.ค. 59 งวดที่ 65 จำนวนเงิน 45,722,439.86 บาท อนุมัติ วันที่ 10 ก.พ. 59 งวดที่ 66 จำนวนเงิน 26,731,852.23 บาท อนุมัติ วันที่ 8 มี.ค. 59
	- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	97.87 (86.67)	✓		งวดที่ 35 จำนวนเงิน 76,765,813.57 บาท อนุมัติ วันที่ 8 ม.ค. 59 งวดที่ 36 จำนวนเงิน 21,106,065.45 บาท อนุมัติ วันที่ 10 มี.ค. 59	

Handwritten signature

Handwritten signature

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	29 ก.ค. 51	28 ธ.ค. 52	15 พ.ย. 58	-	14.47 (9.62)	✓		งวดที่ 66 จำนวนเงิน 1,819,535.00 บาท อนุมัติ วันที่ 29 ม.ค. 59 งวดที่ 67 จำนวนเงิน 1,819,535.00 บาท อนุมัติ วันที่ 29 ม.ค. 59 งวดที่ 68 จำนวนเงิน 10,827,630.91 บาท อนุมัติ วันที่ 29 ม.ค. 59

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติทำยบันที่ขอเบิกจ่ายเงิน
2) แผนอ้างอิงตามหนังสือที่ คค 0208/สนย 1251 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558

Orak

จิราพร ๑๖๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554			913,457,837.60 (671,083,460.40)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานระบบ รางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556			61,658,269.99 (149,643,845.87)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน Retention งวดที่ 39 เป็นจำนวน 241,749,639.36 บาท, งวดที่ 40 เป็นจำนวน 250,359,097.43 บาท และงวดที่ 41 เป็นจำนวน 421,349,100.81 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 913,457,837.60 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 671,083,460.40 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 31 เป็นจำนวน 33,411,945.53 บาท, งวดที่ 32 เป็นจำนวน 2,789,683.97 บาท และ งวดที่ 33 เป็นจำนวน 25,456,640.49 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 61,658,269.99 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 149,643,845.87 บาท)
 6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Cook

วิจิตร สันติพัฒน์กิจ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			165,879,638.43 (149,264,063.44)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			15,654,774.43 (52,024,341.48)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดรถแล้วจร		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			12,358,171.29 (12,364,358.59)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			46,386,539.70 (33,400,132.76)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 7 เป็นจำนวน 48,204,192.83 บาท และ งวดที่ 8 เป็นจำนวน 117,675,445.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 165,879,638.43 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 149,264,063.44 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1-8 เป็นจำนวน 15,654,774.43 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 52,024,341.48 บาท)

6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1-8 เป็นจำนวน 12,358,171.29 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 12,364,358.59 บาท)

7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1-2 เป็นจำนวน 9,111,023.87 บาท งวดที่ 3 เป็นจำนวน 12,364,427.21 บาท และ งวดที่ 4-5 เป็นจำนวน 24,911,088.62 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 46,386,539.70 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 33,400,132.76 บาท)

8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Ont.

วิจิตร สันติพัฒน์กิจ

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)					
1	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	1 ระบบ											- ผู้ใช้งานขอเลื่อนการดำเนินงานเพื่อ รอความชัดเจนของระบบบริหาร ทรัพยากรองค์กร (ERP)
2		ระบบบริหารงานปฏิบัติการ**	1 ระบบ											
3		ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ									✓		- อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารประกวด ราคา
4		ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง*	1 ระบบ											
5		ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ									✓		- อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารประกวด ราคา
6		ระบบตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทาน (Audit System)***	1 ระบบ											
7		ระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหาย (Data Loss Prevention)	1 ระบบ	ประกวด ราคา	22 มี.ค. 2559							✓		- อยู่ระหว่างกระบวนการประกวด ราคา
8		ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)	1 ระบบ	สอบราคา	6 พ.ย. 2558	14 ธ.ค. 2558	22 ธ.ค. 2558	747,106.10				✓		- ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558
9		ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทานกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)*	1 ระบบ											

Out.

จ.พร. 2009

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
10	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน	1 ระบบ									
11		ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดิน รถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC)*	1 ระบบ									
12		ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ พิจารณาผลการอุทธรณ์*	1 ระบบ									
13		ระบบบริหารเอกสาร แผนที่ โฉนดที่ดิน*	1 ระบบ									
14		ระบบบริหารโครงการและรายงานความ คืบหน้า*	1 ระบบ								✓	- อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารประกวด ราคา
15		ระบบบริหารงานบำรุงรักษา	1 ระบบ								✓	- อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารประกวด ราคา
16		Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT*	1 ระบบ									

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : *โครงการมีการปรับแผนปฏิบัติการให้ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

**โครงการมีการยกเลิกไปรวมกับโครงการลำดับที่ 15 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

***โครงการมีการยกเลิก

Onk
S.r.w. 25/5/59

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1		<u>หมวดยานพาหนะ</u> รถกู้ภัย - เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	2 คัน	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	4.0			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน
2		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	10.0			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา
3		<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9)	7 ตัว	วิธีพิเศษ		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.56			✓	ยกเลิกงบประมาณนี้แล้วตามบันทึกที่ ผรภ/657 ลว. 23 พ.ย. 58
4		ชุด Bomb Suite	2 ชุด	วิธีพิเศษ		ธ.ค. 58	ก.ค. 58	7.8			✓	รอการส่งมอบและขอใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์
5		ผ้าคลุมระเบิด	4 ผืน	วิธีพิเศษ	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	0.60			✓	รอการส่งมอบและขอใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์
6		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ความถี่ต่ำ	2 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ส.ค. 59	0.40			✓	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ตามใบเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้
7		คอมไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค.58	1.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	5 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค.58	0.60			✓	ส่งมอบวันที่ 28 มี.ค. 59

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
9		<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> เปลพยาบาลสเก็ด	4 อัน	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	ธ.ค.58	0.16		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10		ถังน้ำขึ้นรูป 5,000 ลิตร	2 ถัง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.10			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11		เปลตะกร้า	2 ชุด	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12		กล้องตรวจค้นผู้ประสภภัยและจุดกำเนิดความร้อน พร้อมจอ monitor	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	1.20			✓	ลงนามสัญญาวันที่ 8 ก.พ. 59 รอกการส่งมอบ
13		เครื่องตรวจวัดสารเคมีและวัตถุมีพิษ และวัดสารกัมมันตภาพรังสี	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	1.35			✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคุณลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
14		เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.40			✓	ลงนามสัญญาวันที่ 15ก.พ. 59 ส่งมอบวันที่ 2 มี.ค. 59
15		เครื่องตัดถ่างและค้ำยัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	2.00		✓		ลงนามสัญญาวันที่ 8 ก.พ. 59 ส่งมอบวันที่ 30 มี.ค. 59
16		เครื่องดูดควัน/เป่าลม สำหรับใช้ระบายควัน	1 เครื่อง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.15			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17		เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำชนิดสเปยหลัง	2 เครื่อง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18		เครื่องสูบน้ำ ขนาด 70 แรงม้า	2 เครื่อง	สอบราคา	28 ธ.ค. 58	8 ก.พ. 59	7 มี.ค. 59	0.80		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



 จิวพร

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
19		หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	35 ชุด	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	2.80			✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคุณลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
20		ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	2 ชุด	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.56			✓	ลงนามสัญญาวันที่ 8 ก.พ. 59 รอการส่งมอบ
21		ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังสำรอง	15 ชุด	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	3.30			✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคุณลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
22		กระเป๋าพยาบาล	4 ใบ	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.16		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Ok

26/1
 อี.พร


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1		งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร 1	1 งาน	สอบราคา	19 ก.พ. 59	30 มี.ค. 59	28 มิ.ย. 59	1.30	-		✓	ลงนามสัญญา เลขที่ จ(ข) 40/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ใช้เวลาในการดำเนินงาน 90 วัน
2		หมวดสิ่งก่อสร้าง รั้วกันพื้นที่ รฟม.	1 งาน	ประกวด ราคา	-	-	-	5.00	-		✓	อยู่ระหว่าง ฝวส. พิจารณา ปรับปรุงแบบประตูทางเข้า- ออก ให้กว้างขึ้นและแข็งแรง เพื่อรองรับการขนย้ายวัสดุ โครงสร้างสะพานจากแนว ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ นำมาเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ดังกล่าว

Dark

จ.พ.
จ.พ.ร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3		งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี หมวดสิ่งก่อสร้าง การจัดสร้างที่จอดรถ เฟส 2	1 ลาน	ประกวด ราคา	-	-	-	6.00	-		✓	อยู่ระหว่าง ฝวส. พิจารณา การแก้ไขแบบในส่วน โครงสร้างเสาเข็มให้ แข็งแรง เนื่องจากพื้นที่ การก่อสร้างอยู่ใกล้กับลำ คลองสาธารณะและพื้นที่ ศูนย์ซ่อมบำรุง

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



 จ. ก. ๑๕

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดอาคารจอดรถ ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	ประกวด ราคา				10,000,000			✓	ต้องปรับปรุงคุณสมบัติและ ข้อกำหนดในร่างขอบเขต ของงานและร่างเอกสาร ประกวดราคา การจ้าง จัดหาและติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตาม ความเห็นของ ฝรภ. และคำ วิจารณ์

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๑๖/๑

๑๖/๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		เครื่องอ่านรหัส bar code	2 เครื่อง	ตกลง ราคา			ธันวาคม 2558	0.17	-		✓	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ ครุภัณฑ์

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

.....

.....