



## การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/31๒

29 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/3159 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/269 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561  
3.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1109 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  
4.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2162 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4  
(กรกฎาคม – กันยายน 2561) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ตามที่อ้างอิงถึง 1 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ตามที่อ้างอิงถึง 2 ไตรมาสที่ 2 ตามอ้างอิงถึง 3 และไตรมาสที่ 3  
ตามอ้างอิงถึง 4 มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม.  
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ	การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1 โครงการ	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	8 พฤษภาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	-	-	1.044	✓	-	การเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,044,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้ งวดงานที่ 1 จำนวนเงิน 348,000 บาท งวดงานที่ 2 จำนวนเงิน 696,000 บาท ทั้งนี้ ได้เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการก่อสร้าง อาคาร ที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วย ขวาง (เลียบบคลองยมราช)	อาคาร ที่พัก พนักงาน	1 อาคาร	ประกวด ราคา	11 พฤษภาคม 2561	18 กันยายน 2561	-	-	-	/	-	- รฟม. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รฟม 008/2800 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ถึง บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้รับ จ้างก่อสร้าง) เพื่อแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงาน ตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป - ขณะนี้อยู่ระหว่างกำกับดูแลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>										
		1) ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560 จ(ข)34/2560	4 พ.ค. 2561 (งวดที่ 4)	-	0.317	✓		เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ตามบันทึกที่ ฝจบ 11/145 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 317,565.25 บาท
		2) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560 จ(ข)34/2560	4 พ.ค. 2561 (งวดที่ 4)	-	0.936	✓		เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ตามบันทึกที่ ฝจบ 11/145 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 936,831.81 บาท
		3) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	14 ก.ย. 2561			-		✓		อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
		4) โครงการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ก.พ. 2561	5 เม.ย. 2561 (ข.22/2561)	3 ก.ค. 2561 (งวดที่ 3)	-	1.309	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3/3 ตามบันทึกที่ ฝทท32/44 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1,309,680 บาท
		5) โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบ SAN (Storage Area Network)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	13 มี.ค. 2561	10 พ.ค. 2561 (ข.29/2561)	14 ส.ค. 2561	-	9.898	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิก จ่ายเงิน ตามบันทึกที่ ฝทท30/43 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2561 จำนวน 9,898,570 บาท
		6) โครงการจัดหาระบบป้องกันภัย คุกคามขั้นสูง	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 ก.พ. 2561	10 เม.ย. 2561 (ข.23/2561)	11 ก.ค. 2561	-	6.880	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิก จ่ายเงิน ตามบันทึกที่ ฝทท10/64 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2561 จำนวน 6,880,000 บาท
		7) โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย รฟม.	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 เม.ย. 2561	11 มิ.ย. 2561 (ข.37/2561)	26 ก.ค. 2561 (งวดที่ 1) 24 ส.ค. 2561 (งวดที่ 2)	-	9.799	✓		- รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/2 ตามบันทึกที่ ฝทท 32/51 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จำนวน 4,899,530 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
											เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2/2 ตามบันทึกที่ ผทท 32/56 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 4,899,530 บาท
		8) โครงการระบบเครือข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	24 เม.ย. 2561	6 มิ.ย. 2561 (ช.32/2561)	17 ส.ค. 2561 (งวดที่ 1) 4 ก.ย. 2561 (งวดที่ 2)	-	4.725	✓	- รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/2 ตามบันทึกที่ ผทท 32/59 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 4,725,000 บาท *อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2/2
		9) โครงการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อประสิทธิภาพของรฟม.	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 มี.ค. 2561	11 พ.ค. 2561 (ช.26/2561)	21 มิ.ย. 2561 (งวดที่ 2) 6 ก.ย. 2561 (งวดที่ 3)	-	4.798	✓	- รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2/3 ตามบันทึกที่ ผทท 22/37 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จำนวน 2,699,100 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3/3 ตามบันทึกที่ ผทท 22/50 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 2,099,300 บาท - รวมเบิกจ่าย 4,798,400 บาท
2.	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>									
		10) ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560 จ(ข)34/2560	4 ม.ค. 2561 (งวดที่ 3) 4 พ.ค. 2561 (งวดที่ 4)	-	0.139	✓	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ตามบันทึกที่ ผจบ 11/145 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 139,768.75 บาท

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่ารั้งพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1		รถกู้ภัย เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค.61	25 เม.ย.61	6 ส.ค.61	-	1.998	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	11 เม.ย.61	7 มิ.ย.61	-	-	-	✓		รอส่งมอบ
3		รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	17 เม.ย.61	25 เม.ย.61	6 ก.ค.61	-	1.3161	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4		รถยนต์กระบะตรวจการณ์	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ก.พ.61	25 เม.ย.61	16 ก.ค.61	-	1.0859	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ (Jammer)	2 เครื่อง	ประกวดราคา (e-bidding)	11 พ.ค.61	2 ก.ค.61	-	-	-		✓	รอส่งมอบ
6		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	30 มี.ค.61	2 เม.ย.61	-	0.048	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7		ปืนสเปรย์พริกไทพร้อมกระสุน (พริกสกัด)	11 กระบอก	ประกวดราคา (e-bidding)	31 พ.ค.61	12 ก.ค.61	27 ก.ย.61	-	0.3354	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		ชุดอุปกรณ์ปราบจลาจล	20 อัน	ประกวดราคา (e-bidding)	3 พ.ค.61	9 ก.ค.61	-	-	-	✓		รอส่งมอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถังสำรอง	10 ชุด	ประกวดราคา (e-bidding)	4 พ.ค.61	2 ต.ค.61	-	-	-		✓	กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับ คำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบ งาน
10		เครื่องช่วยหายใจชนิดฉุกเฉิน	10 ชุด	ประกวดราคา (e-bidding)	7 พ.ค.61	5 มิ.ย.61	3 ก.ย.61	-	0.55426	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11		เครื่องอัดอากาศ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	26 ม.ค.61	15 ก.พ.61	-	0.02485	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12		พัดลมระบายควัน พร้อมเครื่อง ระบายควัน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	18 พ.ค.61	3 ส.ค.61	-	0.2	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูงพร้อมถุงบรรจุ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	21 มิ.ย.61	15 ส.ค.61	-	0.345	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14		ชุดผ้าใบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	31 พ.ค.61	18 ก.ค.61	-	0.0395	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

Sms *Out*

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
15		หัวฉีดดับเพลิงแบบแท่นเคลื่อนย้าย	1 อัน	เฉพาะเจาะจง	-	10 มิ.ย.61	22 ส.ค.61	-	0.15	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
16		เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 1,500 W	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	12 ก.ค.61	31 ก.ค.61	-	0.0269	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
17		สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์	5 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	12 ก.ค.61	10 ส.ค.61	-	0.175	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย




แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อ การ ดำเนินงาน ปกติข ลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	10.50	/		ได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากการประกาศประกวดราคาจ้างฯ ดังกล่าว มิได้แนบแบบรายละเอียดฯ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)
2		งานจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ	4 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	3.00	/		ขอยกเลิกงานจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นส่วนต่อเนื่องจาก ปี 2560 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และมีการจัดการพื้นที่ภายในบริเวณ รฟม. ในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการดำเนินงาน โดยจะพิจารณาดำเนินการใหม่ภายหลังจากโครงการรถไฟฟ้า แล้วเสร็จ
3		งานจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2	10 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	27 มิ.ย.61	22 ส.ค.61	21 ก.ย.61	-	3.90	/		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

4		งานจัดซื้อโปรเจคเตอร์ห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2	10 เครื่อง	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	28 มิ.ย.61	22 ส.ค.61	21 ก.ย.61	-	1.80	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5		แผงกันจรรยาจร (ชนิดยึด-หด)	10 แผง	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	9 ก.พ. 61	28 มี.ค. 61	27 พ.ค. 61	-	0.60	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6		งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ลานจอดรถและทางเข้า-ออก	1 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	3.00	/	อยู่ระหว่างการขออนุมัติร่างขอบเขตงาน TOR เนื่องจากมีการปรับคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2561 และขอปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณในปี 2562
7		เครื่องพิมพ์บัตร (พร้อมบัตร)	1 ชุด	เฉพาะ เจาะจง	-	28 พ.ย.60	21 ธ.ค. 60	-	0.70	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบอาคารและแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	10.00	/	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน TOR ให้สอดคล้องตามความต้องการ และตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2561 และขอปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณในปี 2562
9		ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป	2 ตู้	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	29 มิ.ย.61	-	-	-	0.80	/	ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจมายื่นข้อเสนอ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
(นายวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ/วันสิ้นสุดสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคา	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	3.017 (0)	✓		เป็นการเบิกจ่าย Retention Money ที่เหลือ จำนวนเงิน 3,017,395.43 บาท ผวก. อนุมัติ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 (ปิดสัญญา)
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	18.35 (0)	✓		Final Payment จำนวน 18,354,081.48 บาท ผวก. อนุมัติเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	0 (75.90)	✓		-
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	ประกวดราคา	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	0 (0)	✓		
2	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางบริเวณ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า	1 งาน	ตกลง	-	4 ม.ค. 60	27 ธ.ค. 60	-	-	-		
		- งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า	1 งาน	e-bidding	-	-	-	-	0 (30.73)	✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน
- 2) คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 1-3 และสัญญาที่ 6 และโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า เป็นจำนวนเงิน 158,489,414.56 บาท
- 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 3 อยู่ระหว่าง รฟม. ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาการลดค่าปรับของผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 หากได้ข้อสรุปในประเด็นข้างต้นจะพิจารณาดำเนินการต่อไป
- 4) งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้าคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ โดยใช้วิธีคัดเลือก (ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ โดยคณะกรรมการพิจารณา ได้ประชุมแล้วมติว่า จะเสนอ ผวก. ยกเลิกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และไปใช้วิธีคัดเลือกแทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2560) ซึ่งกำลังดำเนินการทำเรื่องขอ ผวก. พิจารณา และไปใช้วิธีคัดเลือกแทน

Smr

aw

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b> - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	136.41 (64.47)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	528.74 (910.29)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	622.42 (84.10)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	168.65 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก1/665 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึง ผชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดค่าขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 ในส่วนของงานโยธา เป็นจำนวนเงิน 4,551,420,000.00 บาท ทั้งนี้ ผบก1 มีหนังสือที่ ผบก1/802 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึง ผชง. เรื่อง การปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณปี 2561 ของ รฟม. เพื่อปรับปรุงกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 ในส่วนของงานโยธา เป็นจำนวนเงิน 3,750,473,963.94 บาท
2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย
- สัญญาที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 4)
- สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 85 (เม.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 8,636,883.52 บาท งวดที่ 86 (พ.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 25,744,988.37 บาท งวดที่ 88 (ก.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 10,016,821.16 บาท และการเบิกจ่ายค่า K เป็นจำนวนเงิน 92,012,668.20 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 64,468,282.32 บาท)
- สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 85 (เม.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 107,662,010.41 บาท งวดที่ 86 (พ.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 119,326,978.36 บาท งวดที่ 87 (มิ.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 144,946,919.49 บาท งวดที่ 88 (ก.ค.61) เป็นจำนวนเงิน 53,783,487.33 บาท และงวดที่ 89 (ส.ค.61) เป็นจำนวนเงิน 103,019,996.20 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 910,287,836.84 บาท)
- สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 86 (พ.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 27,189,114.22 บาท งวดที่ 87 (มิ.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 415,791,198.25 บาท งวดที่ 88 (ก.ค.61) เป็นจำนวนเงิน 45,347,925.03 บาท งวดที่ 89 (ส.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 31,390,167.89 บาท และการเบิกจ่ายค่า K เป็นจำนวนเงิน 102,699,811.39 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 84,100,000 บาท)
- สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 89 (ส.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 168,650,712.40 บาท (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 4)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินออกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	-	-	70,090,854.29 (3,481,305.99)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานระบบรางรถไฟฟ้า	1 งาน	ประกวดราคา	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	-	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555  
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556  
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน วงดที่ 60 เป็นจำนวน 70,090,854.29 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 3,481,305.99 บาท)  
5. สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)  
6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่-คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	1,287,975,207.36 (562,417,144.08)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	768,309,203.92 (381,407,596.92)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	465,383,384.23 (150,484,903.97)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	235,327,872.53 (79,913,652.24)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 36 เป็นจำนวน 421,106,705.62 บาท, งวดที่ 37 เป็นจำนวน 94,675,484.44 บาท, งวดที่ 38 เป็นจำนวน 243,487,578.92 บาท, Retention No.32-37 เป็นจำนวน 192,586,306.79 บาท, และงวดที่ 39 เป็นจำนวน 336,119,131.59 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,287,975,207.36 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 562,417,144.08 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 36 เป็นจำนวน 185,799,129.87 บาท, งวดที่ 37 เป็นจำนวน 122,751,662.74 บาท, Retention No.34-37 เป็นจำนวน 38,744,205.74 บาท, งวดที่ 38 เป็นจำนวน 157,084,065.02 และงวดที่ 39 เป็นจำนวน 263,930,140.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 768,309,203.92 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 381,407,596.92 บาท)

/6.สัญญาที่ 3 ...

5 mr

mr

6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 36 เป็นจำนวน 136,978,941.10 บาท, งวดที่ 37 เป็นจำนวน 54,127,607.71 บาท, งวดที่ 38 เป็นจำนวน 78,740,387.16 บาท, Retention No.32-36 เป็นจำนวน 56,178,938.55 บาท และงวดที่ 39 เป็นจำนวน 139,357,509.71 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 465,383,384.23 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 150,484,903.97 บาท)
7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 33 เป็นจำนวน 18,278,524.36 บาท, งวดที่ 34 เป็นจำนวน 31,219,827.80 บาท, งวดที่ 35 เป็นจำนวน 33,086,696.25 บาท, Retention No.26-27 เป็นจำนวน 15,001,218.02 บาท, งวดที่ 36 เป็นจำนวน 59,751,712.68 บาท และงวดที่ 37 เป็นจำนวน 77,989,893.42 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 235,327,872.53 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 79,913,652.24 บาท)
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินออกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 มิถุนายน 2560	-	-	1,809,843,164.57 (1,846,434,555.92)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 13 เป็นจำนวน 211,879,058.50 บาท, งวดที่ 14 เป็นจำนวน 214,766,164.39 บาท, งวดที่ 15 เป็นจำนวน 243,118,436.61 บาท และงวดที่ 16 เป็นจำนวน 1,140,079,505.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,809,843,164.57 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,846,434,555.92 บาท)  
4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย


5/11/21


Am

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	1,288.72 (987.88)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	1,156.90 (1,366.29)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	469.79 (32.80)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	53.22 (47.10)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
( นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และสัญญาที่ปรึกษา PMCS2 วันที่ 9 มิถุนายน 2561
  - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% สำหรับสัญญางานโยธา และ Retention 5% สำหรับสัญญาที่ปรึกษา PMCS2 แล้ว
  - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 316,015,796.09 บาท การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 275,708,999.89 บาท ค่า Retention งวดที่ 7-9 เป็นจำนวนเงิน 19,572,117.19 บาท งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 305,412,936.97 บาท งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 294,794,074.15 บาท ค่า Retention งวดที่ 10-12 เป็นจำนวนเงิน 77,213,025.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,288,716,949.35 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 987,882,791.86 บาท)
  - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 341,949,249.02 บาท ค่า Retention งวดที่ 4-6 เป็นจำนวนเงิน 46,055,368.23 บาท งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 254,390,758.48 บาท งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 205,262,739.48 บาท งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 183,970,227.47 บาท ค่า Retention งวดที่ 7-9 เป็นจำนวนเงิน 38,300,660.36 บาท และค่า Retention งวดที่ 10-12 เป็นจำนวนเงิน 86,980,363.84 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,156,909,366.88 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,366,287,039.51 บาท)
  - สัญญาที่ 6 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างระบบราง การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 12,039,306.55 บาท งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 16,336,234.96 บาท งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 11,007,392.24 บาท ค่า Retention งวดที่ 1 2 9 เป็นจำนวนเงิน 15,064,261.59 บาท และงวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 415,340,427.47 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 469,787,622.81 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 32,804,401.21 บาท)
  - สัญญาที่ปรึกษา PMCS2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 14,614,975.38 บาท งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 8,937,423.74 บาท งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 12,238,749.74 บาท และงวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 17,426,547.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 53,217,696.60 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 47,103,581.73 บาท)
  - การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย
  - แผนและผลการเบิกจ่ายข้างต้น เป็นไปตามที่ ผขง. ได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
  - สัญญาที่ 3 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
  - สัญญาที่ 6 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไชย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับช่วงคลองบ้านม้า- สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	264,295,510.50 (358,782,923.90)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	433,556,367.47 (801,383,452.77)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 13 เป็นจำนวน 41,194,848.82 บาท // งวดที่ 14 เป็นจำนวน 21,850,700.09 บาท // งวดที่ 15 เป็นจำนวน 29,733,042.21 บาท // Retention สำหรับงวดที่ 6,8 และ 10-13 เป็นจำนวน 23,291,644.33 บาท // งวดที่ 16 เป็นจำนวน 124,334,304.14 บาท // งวดที่ 17 เป็นจำนวน 23,890,970.93 บาท  
(แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 358,782,923.90 บาท ตามหนังสือที่ ผชง/248 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 59,544,788.33 บาท / งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 96,891,142.57 บาท / งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 109,631,423.09 บาท / Retention งวดที่ 4 และงวดที่ 6-10 เป็นจำนวนเงิน 30,205,229.57 บาท / งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 90,074,600.53 บาท / งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 47,209,183.38 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 433,556,367.47 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 801,383,452.77 บาท ตามหนังสือที่ ผชง/248 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

5/๗

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)  
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	พ.ย. 2561	ส.ค. 2562	ส.ค. 2567	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	✓		-	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย