



## การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/ 306

8 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2705 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ชุด  
2. สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน และเพิ่มเติมโครงการ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ รฟม. จึงขอส่งสำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และสำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [prisana@mrt.co.th](mailto:prisana@mrt.co.th)

**แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)**  
**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม**


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประ กวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ นิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2565 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2565 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2565	-	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	-	ก.พ. 65	มี.ค. 65	ก.ย. 65	-	20	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต ของงาน ราคาากลางและ หลักเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ


ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นายทวิช พึ่งตน)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2565	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2565 (ล้านบาท)	
1	-	โครงการก่อสร้างสนาม ฝึกการรักษาความ ปลอดภัย การดับเพลิง และการกู้ภัย ระบบ ขนส่งทางราง	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	/	มี.ค. 65	พ.ค. 65	ก.ย. 65	-	10	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน ราคาากลาง และหลักเกณฑ์พิจารณา ข้อเสนอ

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ  
 (นายทวิช พึ่งตน)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
 (นายภาคพงศ์ ศิริกัณฑ์ธรรมาศ)  
 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บ เอกสาร รฟม.	-	1 อาคาร	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	12 พ.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยเริ่มงานก่อสร้างอาคารเก็บ เอกสาร รฟม. วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาโครงการ 420 วัน
2	-	ลำโพง	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	13 ธ.ค. 64	21 ธ.ค. 64	-	0.0599	/	-	ได้ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
3	โครงการจัดซื้อที่จอดรถ อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปี งบประมาณ 2565	งบลงทุน	1 โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของ งาน ราคาากลางและหลักเกณฑ์ พิจารณาข้อเสนอ
4	-	ก่อสร้างสนามฝึกการ รักษาความปลอดภัย การ ดับเพลิงและการกู้ภัย ระบบขนส่งทางราง	1 งาน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของ งาน ราคาากลางและหลักเกณฑ์ พิจารณาข้อเสนอ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญาใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	งานออกแบบฐานราก โครงการรถไฟฟ้าสายสี น้ำตาล ช่วงแคราย - ลำ สาสี (บีงกลุ่ม)	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	12 ก.ย. 62	-	-	-	/	-	-
6	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	-	-	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum) (เงินกู้ ภายในประเทศ)	/	-	* เป็นรูปแบบการประกวดราคานานาชาติ **เป็นงาน Detailed Design ***เป็นงาน Design and Build

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1.	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
		1) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	18 มี.ค. 2562	8 ก.ค. 2562 จ(ข)45/2562	3 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 2563 (งวดที่ 3) 26 ต.ค. 2563 (งวดที่ 4) 29 ก.ย. 2564 (งวดที่ 5) 30 ก.ย. 2564 (งวดที่ 6)	-	2.075 (งวดที่ 1) 10.375 (งวดที่ 2) 6.225 (งวดที่ 3) 6.225 (งวดที่ 4)	/	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงาน ผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกถ่วงที่สุดที่ ผทท/33 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกถ่วงที่สุดที่ ผทท/126 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2563 งวดที่ 3 ตามบันทึกถ่วงที่สุดที่ ผทท/549 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 งวดที่ 4 ตามบันทึกถ่วงที่สุดที่ ผทท/538 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณางานงวด ที่ 5 และ 6 แล้วได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างปรับแก้ ไขงานงวดที่ 5 และ 6 ทั้งนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการปรับแก้ไขงานงวดดังกล่าว ซึ่งได้ ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 งวด จากทั้งหมด 6 งวด
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค. 2562 (จ(ข)35/2562)	4 มี.ย. 2562 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2) 30 ธ.ค. 2563 (งวดที่ 3) 19 ม.ค. 2564 (งวดที่ 4)	-	0.844 (งวดที่ 1) 3.378 (งวดที่ 2) 2.533 (งวดที่ 3) 3.378 (งวดที่ 4)	-	/	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงาน ผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท 22/82 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท 22/108 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562 งวดที่ 3 - 4 ตามบันทึกที่ ผทท/115 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564


ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
												ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 5 ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 งวด จากทั้งหมด 6 งวด
		3) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รพม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	31 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (จ(ข)31/2563)	19 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1) 5 ก.พ. 2564 (งวดที่ 2) 17 มี.ค. 2564 (งวดที่ 3) 15 มิ.ย. 2564 (งวดที่ 4)	-	1.643.5 (งวดที่ 1) 3.460 (งวดที่ 2) 5.752.25 (งวดที่ 3)	/	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกค่วนที่สุดที่ ผทท22/165 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ กที่ ผทท 22/ว 41 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2564 งวดที่ 3 ตามบันทึกค่วนที่สุดที่ ผทท20/19 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติวงเงินงบประมาณจากการปรับกรอบเพื่อเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานครบทั้งหมด 4 งวด แล้ว
		4) โครงการระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	24 พ.ย. 2564	-	-	-	-	-	/	รพม. ได้มีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างตามเกณฑ์การคัดเลือก และลงนามต่อไป
		5) โครงการเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ภายนอก (เว็บท่า)	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	28 พ.ค. 2564	31 ก.ค. 2564 (จ(ข)44/2564)	15 ต.ค. 2564 (งวดที่ 1)	-	-	/	-	ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		6) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	11 มิ.ย. 2563	11 ส.ค. 2563 (ช.42/2563)	26 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1) 1 ก.พ. 2564 (งวดที่ 2) 3 ส.ค. 2564 (งวดที่ 3)	-	1.639 (งวดที่ 1) 3.278 (งวดที่ 2) 4.917 (งวดที่ 3)	/	-	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท32/123 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท32/19 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ผทท32/77 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4 โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 งวด จากทั้งหมด 4 งวด
		7) โครงการจัดหาบริการโทรคมนาคมสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	16 ธ.ค. 2563	9 เม.ย. 2564 จ(ข)29/2564	30 ส.ค. 2564 (งวดที่ 1) 28 ก.ย. 2564 (งวดที่ 2)	-	0.572 (งวดที่ 1)	/	-	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 งวด จากทั้งหมด 6 งวด
		8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 3	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1 ต.ค. 2564	29 พ.ย. 2564 จ(ข)32/2565	-	-	-	/	-	- รพม. ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับ บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ช. 32/2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ในไตรมาสที่ 2
		9) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการให้บริการใหม่	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	/	-	- ผวก. ได้เห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 และได้จัดส่งร่างขอบเขตของงานฯ ให้ ผจบ. แล้ว ตามบันทึกที่ ผทท / 702 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2



ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
		10) โครงการระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขต ของงาน ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ไตรมาสที่ 2	
		11) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	/	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขต ของงาน ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ไตรมาสที่ 2	

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่ง มอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	ค่าจ้างงานที่ปรึกษาบริหารและ ควบคุมการก่อสร้าง	1 งาน	คัดเลือก	ม.ค. 65	ก.ย. 65*	-	-	0 (0)	/	-	เงินกู้ ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. ในคราวการประชุมคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติรับทราบแผนดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบในภายหลัง \* ทั้งนี้ คาดว่าการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา อาจจะเร็วขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาผู้รับจ้าง

2. การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอ้างอิงจากแผนงบลงทุนตามมติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ	งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา นานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	488.50 (488.50)	/	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา นานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	388.44 (388.44)	/	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคา นานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	7.54 (7.54)	/	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	ประกวดราคา นานาชาติ	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	24.29 (24.29)	/	-	เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ :
- การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว อ้างอิงจากแผนงบบุคลากรตามมติคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
  - จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด หักคืนเงินค่าจ้างงานล่วงหน้า หักเงินประกันผลงาน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  - ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวแล้ว
    - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 52 เป็นจำนวนเงิน 224,519,194.95 บาท และงวดที่ 53 เป็นจำนวนเงิน 263,982,719.34 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 488,501,914.29 บาท (แผนงบบุคลากร เป็นจำนวนเงิน 488,501,914.29 บาท)
    - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 52 เป็นจำนวนเงิน 180,149,133.42 บาท ค่า Retention งวดที่ 38 49 50 เป็นจำนวนเงิน 4,142,163.68 บาท และงวดที่ 53 เป็นจำนวนเงิน 204,156,335.01 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 388,447,632.11 บาท (แผนงบบุคลากร เป็นจำนวนเงิน 388,447,632.11 บาท)
    - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 52 เป็นจำนวนเงิน 7,544,835.78 บาท และงวดที่ 53 จำนวนเงิน 0.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7,544,835.78 บาท (แผนงบบุคลากร เป็นจำนวนเงิน 7,544,835.78 บาท)
    - สัญญาที่ปรึกษา PMSC2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 50 เป็นจำนวนเงิน 4,692,861.74 บาท งวดที่ 51 เป็นจำนวนเงิน 9,566,247.74 บาท และงวดที่ 52 เป็นจำนวนเงิน 10,037,865.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 24,296,975.22 บาท (แผนงบบุคลากรเป็นจำนวนเงิน 24,296,975.22 บาท)

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)**  
**การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม**

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่-คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		- (-)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		- (-)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจร		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		- (-)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562		- (-)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ :
1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
  2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
  3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
  4. สัญญาที่ 1 เหลือเพียงการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดสุดท้ายจึงทำให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผนงาน : ไม่มีการเบิกจ่าย)
  5. สัญญาที่ 2 เหลือเพียงการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดสุดท้ายจึงทำให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผนงาน : ไม่มีการเบิกจ่าย)
  6. สัญญาที่ 3 เหลือเพียงการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดสุดท้ายจึงทำให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผนงาน : ไม่มีการเบิกจ่าย)
  7. สัญญาที่ 4 เหลือเพียงการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดสุดท้ายจึงทำให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผนงาน : ไม่มีการเบิกจ่าย)
  8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย
  9. ฝปก.2 ได้ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกที่ ฝปก2/508 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
 (นายทวิช พึ่งตน)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12		ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560			438,210,790.23 (97,171,772.47)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ :
1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
  2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
  3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 53 เป็นจำนวน 97,171,772.47 บาท และงวดที่ 54 เป็นจำนวน 341,039,017.76 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 438,210,790.23 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 97,171,772.47 บาท)
  4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นายทวิช พึ่งตน)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
 (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้างยกระดับ ช่วง คลอง บ้านม้า - สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวด ราคา นานาชาติ	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	69,151,502.02 (494,476,492.54)	/	-	เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุง และ อาคารจอดรถแล้วจร	1 งาน	ประกวด ราคา นานาชาติ	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	62,862,771.76 (198,487,946.95)	/	-	เงินกู้ภายในประเทศ
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	ที่ปรึกษา PMSC1	1 งาน	ประกวด ราคา นานาชาติ	22 พฤศจิกายน 2559	9 มิถุนายน 2560	2 ตุลาคม 2565	-	17,176,535.08 (26,958,211.62)	/	-	เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. งานโยธา วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 // งานที่ปรึกษา วันเริ่มงาน (NTP) วันที่ 9 มิถุนายน 2560


2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว


3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 53 เป็นจำนวน 42,098,282.18 บาท // งวดที่ 54 เป็นจำนวน 27,053,219.84 บาท รวมเบิกจ่าย = 69,151,502.02 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 494,476,492.54 บาท) ตามบันทึก ด่วน ที่ ผวส/1001 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง ผชง. เรื่องกรอบและงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ของ รฟม)

4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 53 เป็นจำนวนเงิน 35,230,413.31 บาท / งวดที่ 54 เป็นจำนวนเงิน 27,632,358.45 บาท รวมเป็นเงินสุทธิ 62,862,771.76 บาท (แผนงานเป็นเงิน 198,487,946.95 บาท) ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผวส/1001 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง ผชง. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2565)

5. ที่ปรึกษา PMSC1 ผวก. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างงานที่ปรึกษา PMSC1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 51 เป็นจำนวน 8,455,666.54 บาท // งวดที่ 52 เป็นจำนวน 8,720,868.54 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน = 8,455,666.54 + 8,720,868.54 + 9,781,676.54 = 26,958,211.62 บาท) ตามบันทึก ด่วน ที่ ฝวส/1001 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง ผชง. เรื่องกรอบและงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ของ รฟม

6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย