

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	1 มี.ค.60	-	276.71 (527.63)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
			งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59	-	442.57 (439.27)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
			งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย.59	-	143.73 (231.18)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
			งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	11 พ.ค.60	-	493.86 (543.05)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
			งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	2 ธ.ค.59	-	24.60 (18.50)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นายสิทธิพร ทรงเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายสุชิน ศศิประภากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. จำนวนเงินตามสัญญากรม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน

2. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย

สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 58 (ม.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 79,672,224.90 บาท, งวดที่ 59 (ก.พ. 59) เป็นจำนวนเงิน 100,742,139.81 บาท และงวดที่ 60 (มี.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 96,291,827.43 บาท

สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 59 (ก.พ. 59) เป็นจำนวนเงิน 370,255,314.00 บาท, งวดที่ 60 (มี.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 146,959,689.32 บาท และงวดที่ 61 (เม.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 131,875,005.87 บาท

สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 59 (ก.พ. 59) เป็นจำนวนเงิน 42,324,736.59 บาท, งวดที่ 60 (มี.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 28,537,651.64 บาท และงวดที่ 61 (เม.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 72,868,064.81 บาท

สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 59 (ก.พ. 59) เป็นจำนวนเงิน 146,897,385.50 บาท, งวดที่ 60 (มี.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 207,760,379.58 บาท และงวดที่ 61 (เม.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 139,199,391.42 บาท

สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 59 (ก.พ. 59) เป็นจำนวนเงิน 7,229,475.96 บาท, งวดที่ 60 (มี.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 7,166,668.08 บาท และงวดที่ 61 (เม.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 10,205,429.24 บาท

3. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาของสัญญาที่ 4 ออกไปจากเดิม 590 วัน (รวมการขยายเวลาเบื้องต้น

180 วัน ไว้แล้ว) โดยการปรับปรุงขอบเขตงานการแล้วเสร็จของ Key Date (KD4-7) ซึ่งทำให้กำหนดการแล้วเสร็จของงานสัญญาที่ 4 จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

4. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาในเบื้องต้น (Interim Extension of Time) เพิ่มเติม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 3 ออกไปจากระยะเวลา Interim Extension of Time ครั้งที่ 1 (180 วัน) อีก 90 วัน เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อยุติของการขยายเวลาการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการขยายเวลาปฏิบัติงานสัญญาที่ 3 แล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

5. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาในเบื้องต้น (Interim Extension of Time) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 5 (งานระบบราง) ออกไปจากเดิม (180 วัน) รวมถึงการปรับกำหนดการแล้วเสร็จภายในสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Key Date) ให้สอดคล้องกับการขยายเวลา ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อยุติของการขยายเวลาการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) จากการขยายเวลาปฏิบัติงานสัญญาที่ 5 แล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

Con
76m
จิพร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554		1,178,980,201.02 (802,687,991.57)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบรางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556		19,148,447.66 (164,937,798.66)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นายสิทธิพร ทรงเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายสุชิน ศศิประภากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 42 เป็นจำนวน 404,190,338.30 บาท, งวดที่ 43 เป็นจำนวน 391,442,601.17 บาท และงวดที่ 44 เป็นจำนวน 383,347,261.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,178,980,201.02 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 802,687,991.57 บาท)
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 34 เป็นจำนวน 2,629,525.33 บาท, งวดที่ 35 เป็นจำนวน 7,680,809.96 บาท และ งวดที่ 36 เป็นจำนวน 8,838,112.37 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 19,148,447.66 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 164,937,798.66 บาท)
6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Handwritten signatures and initials in blue ink.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			231,980,020.28 (253,790,647.25)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			69,803,732.27 (68,218,002.93)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดรถแล้วจร		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			41,427,442.75 (46,658,081.95)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			58,323,541.39 (11,310,289.45)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายสิทธิพร ทรงเจริญ

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายสุชิน ศศิประภากุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 9 เป็นจำนวน 54,980,536.34 บาท, งวดที่ 10 เป็นจำนวน 74,174,599.42 บาท และ งวดที่ 11 เป็นจำนวน 102,824,884.52 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 231,980,020.28 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 253,790,647.25 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 9 เป็นจำนวน 24,696,681.72 บาท, งวดที่ 10 เป็นจำนวน 14,362,799.15 บาท และ งวดที่ 11 เป็นจำนวน 30,744,251.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 69,803,732.27 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 68,218,002.93 บาท)

6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 9 เป็นจำนวน 15,081,421.07 บาท, งวดที่ 10 เป็นจำนวน 9,486,788.14 บาท และ งวดที่ 11 เป็นจำนวน 16,859,233.54 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 41,427,442.75 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 46,658,081.95 บาท)

7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 6-7 เป็นจำนวน 56,772,910.60 บาท, งวดที่ 8 ไม่มีเบิกจ่าย และ งวดที่ 9 เป็นจำนวน 1,550,630.79 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 58,323,541.39 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 11,310,289.45 บาท)

8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Out
Som
Sirws

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาในสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	-	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	30.82 (30.74)	✓		งวดที่ 72 จำนวนเงิน 29,171,919.83 บาท อนุมัติ วันที่ 21 เม.ย. 59 งวดที่ 74 จำนวนเงิน 1,651,775.76 บาท อนุมัติ วันที่ 7 มิ.ย. 59
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	66.44 (33.20)	✓		งวดที่ 68 จำนวนเงิน 26,152,254.37 บาท อนุมัติ วันที่ 24 พ.ค. 59 งวดที่ 69 จำนวนเงิน 40,288,451.74 บาท อนุมัติ วันที่ 3 มิ.ย. 59
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	52.47 (9.51)	✓		งวดที่ 38 จำนวนเงิน 52,467,171.80 บาท อนุมัติ วันที่ 12 เม.ย. 59

96/ม
Srwrs

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	29 ก.ค. 51	28 ธ.ค. 52	15 พ.ย. 58	-	- (0.67)	✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายสิทธิพร ทรงเจริญ

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายสุชิน ศศิประภากุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน

2) แผนอ้างอิงตามหนังสือที่ คค 0208/สนย 1251 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558

OmK
26m
SrwR

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	1 ระบบ									- ผู้ใช้งานขอเลื่อนการดำเนินงานเพื่อรอความชัดเจนของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
2		ระบบบริหารงานปฏิบัติการ***	1 ระบบ									
3		ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	ประกวดราคา							✓	- อยู่ระหว่าง ฝลจ. ดำเนินการ
4		ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง*	1 ระบบ									
5		ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	ประกวดราคา							✓	- อยู่ระหว่าง ฝลจ. ดำเนินการ
6		ระบบตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน (Audit System)***	1 ระบบ									
7		ระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหาย (Data Loss Prevention)	1 ระบบ	ประกวดราคา	22 มี.ค. 2559	3 มิ.ย. 2559					✓	- อยู่ระหว่างกระบวนการติดตั้งระบบดังกล่าว
8		ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)	1 ระบบ	สอบราคา	6 พ.ย. 2558	14 ธ.ค. 2558	22 ธ.ค. 2558	747,106.10			✓	- ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558
9		ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)*	1 ระบบ									

26m
5m

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
10	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน	1 ระบบ									
11		ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC)*	1 ระบบ									
12		ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพิจารณาผลการอุทธรณ์*	1 ระบบ									
13		ระบบบริหารเอกสาร แผนที่ โฉนดที่ดิน*	1 ระบบ									
14		ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า*	1 ระบบ								✓	- อยู่ระหว่าง ฝจบ. ดำเนินการ
15		ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ	ประกวดราคา							✓	- อยู่ระหว่าง ฝจบ. ดำเนินการ
16		ระบบบริหารงานบำรุงรักษา	1 ระบบ	สอบราคา								
		Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT***	1 ระบบ									

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นายสิทธิพร ทรงเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายสุชิน ศศิประภากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : *โครงการมีการปรับแผนปฏิบัติการให้ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

**โครงการมีการยกเลิกไปรวมกับโครงการลำดับที่ 15 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

***โครงการมีการยกเลิก

Out
Joh
จิพร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		<u>หมวดยานพาหนะ</u> รถกู้ภัย - เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	2 คัน	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	4.0			✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกระบวนการจัดหา ผู้รับจ้างและตลอดจนเมื่อได้ ผู้รับจ้างแล้วจะไม่สามารถ จัดทำรถกู้ภัย-เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย ส่งมอบให้ รฟม. เบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2559
2		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	10.0			✓	รฟม. ประกาศยกเลิกประกวด ราคา เนื่องจากมีผู้ผ่าน คุณสมบัติเพียงรายเดียว
3		<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> สุนัขตรวจค้นพัสดุกัมมันต์ระเบิด (K-9)	7 ตัว	วิธีพิเศษ		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	0.56			✓	ยกเลิกงบประมาณนี้แล้วตาม บันทึกที่ ฝรภ/657 ลว. 23 พ.ย. 58
4		ชุด Bomb Suite	2 ชุด	วิธีพิเศษ		ธ.ค. 58	ก.ค. 59	7.8		✓		ได้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เรียบร้อยแล้วตามบันทึก ฝรภ/395 ลว. 21 มิ.ย. 59
5		ผ้าคลุมระเบิด	4 ผืน	วิธีพิเศษ	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	0.60		✓		รอการส่งมอบและ ขอใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์
6		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ ความถี่ต่ำ	2 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ส.ค. 59	0.40			✓	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจาก อุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่สูง กว่างบประมาณที่ตั้งไว้

26/ม
จปร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
7		โคมไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	10 ก.พ. 59	1.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	5 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	28 มี.ค. 59	0.60			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9		<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> เปลพยาบาลสเก็ด	4 อัน	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	24 ธ.ค.58	0.16		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10		ถังน้ำขึ้นรูป 5,000 ลิตร	2 ถัง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	11 มี.ค. 59	0.10			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11		เปลตะกร้า	2 ชุด	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	27 ก.พ. 59	0.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12		กล้องตรวจค้นผู้ประสภภัยและจุดกำเนิดความร้อน พร้อมจอ monitor	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	19 พ.ค. 59	1.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13		เครื่องตรวจวัดสารเคมีและวัตถุมีพิษ และวัดสารกัมมันตภาพรังสี	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	1.35			✓	ไม่สามารถจัดซื้อเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
14		เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	2 มี.ค. 59	0.40			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15		เครื่องตัดถ่างและค้ำยัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	30 มี.ค. 59	2.00		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16		เครื่องดูดควัน/เป่าลม สำหรับใช้ระบายควัน	1 เครื่อง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	29 ม.ค. 59	0.15			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

26
จิณร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
17			เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำชนิดสะพายหลัง	2 เครื่อง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	19 ม.ค. 59	0.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18			เครื่องสูบน้ำ ขนาด 70 แรงม้า	2 เครื่อง	สอบราคา	28 ธ.ค. 58	8 ก.พ. 59	7 มี.ค. 59	0.80		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19			<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	35 ชุด	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	2.80			✓	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากไม่ได้ รับจัดสรรอัตรากำลังพนักงาน ในปีงบประมาณ 2559
20			ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	2 ชุด	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	19 พ.ค. 59	0.56			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21			ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังสำรอง	15 ชุด	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	3.30			✓	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากไม่ได้ รับจัดสรรอัตรากำลังพนักงาน ในปีงบประมาณ 2559
22			กระเป๋าพยาบาล	4 ใบ	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	0.16		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายสิทธิพร ทรงเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายสุชิน ศศิประภากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Okw
Hm
จิราพร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อาคารจอดรถ ตามแนวสาย ทางโครงการ รถไฟฟ้าสายสี ม่วง	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	ประกวด ราคา	18-22 เม.ย. 2559	27 มิ.ย. 2559		9,850,000			✓	ต้องปรับปรุงคุณสมบัติและ ข้อกำหนดในร่างขอบเขตการจ้าง จัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดตามความเห็นของ ฝรภ. และ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ จัดหา จากเดิมจัดหาวงจรพิเศษ เป็น จัดหาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่เป็นไป ตามแผน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นายสิทธิพร ทรงเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายสุชิน ศศิประภากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

26/6/59
จิรวร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1		เครื่องอ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	ตกลงราคา			ธันวาคม 2558	0.17			✓		ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายสิทธิพร ทรงเจริญ

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายสุชิน ศศิประภากุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ.อ.
อ.อ.
อ.อ.

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร 1	1 งาน	สอบราคา	19 ก.พ.59	30 มี.ค.59	28 มี.ย.59	1.30	-	✓		ลงนามสัญญา เลขที่ จ(ข)40/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ และ ส่งมอบงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2559
2	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี หมวดสิ่งก่อสร้าง	รั้วกันพื้นที่ รฟม.	1 งาน	ประกวดราคา	2 มี.ย.59	-	-	5.00	-		✓	อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยห้าง หุ้นส่วนจำกัด บี เอส ที กรีน แอนด์ การันตี เป็นผู้ชนะการประมูลที่ราคา 3,521,500 บาท โดยอยู่ระหว่างการ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและ ลงนามสัญญา
3	หมวดสิ่งก่อสร้าง	การจัดสร้างที่จอดรถ เฟส 2	1 ลาน	ประกวดราคา	-	-	-	6.00	-		✓	ผวส. ได้จัดส่งแบบการจัดสร้างที่จอดรถ เฟส 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายสิทธิพร ทรงเจริญ

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายสุชิน ศศิประภากุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ.ก.ว.
26 เม.
จ.ก.ร.