



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รพม 019/ 2๑๐1

31 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างอิง
- 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/2798 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 - 2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/258 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
 - 3.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/1133 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
 - 4.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/2106 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2560) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ตามที่อ้างอิงถึง 1 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างของ รพม. ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ตามที่อ้างอิงถึง 2 ไตรมาสที่ 2 ตามอ้างอิงถึง 3 ไตรมาสที่ 3
ตามอ้างอิงถึง 4 มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รพม. ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รพม. ปีงบประมาณ
2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1451, 1444

โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บาง ซื่อ	<u>งบลงทุน</u> <u>ครุภัณฑ์ ที่ดิน/</u> <u>สิ่งก่อสร้าง</u>	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	-	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 1							(-)			
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	-	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย.58	-	11.39	✓		งวดที่ 82 จำนวนเงิน 11,393,144.05 บาท ผวก. อนุมัติวันที่ 11 ส.ค. 60 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	-	✓			


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ ณ (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	29 ก.ค. 51	28 ธ.ค. 52	15 พ.ย. 58	-	- (-)	✓		

หมายเหตุ

- 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติทำบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน
- 2) แผนการเบิกจ่ายที่แสดงในตารางเป็นแผนการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงแล้วตามบันทึกที่ ผบก1/109 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ รถไฟฟ้าสายสี น้ำเงินส่วนต่อ ขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	26 ม.ค. 61	-	85.87 (46.03)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	192.42 (286.84)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	8 ต.ค. 60	-	272.45 (399.19)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	27พ.ย. 60	-	120.31 (65.18)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ : 1. ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก1/665 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึง ผชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดค่าติดตั้งงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/อนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 เป็นจำนวนเงิน 5,650,000,000.00 บาท ทั้งนี้ ผบก1 มีหนังสือที่ ผบก1/986 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง ผชง. เรื่อง การปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณปี 2560 ของ รฟม. เพื่อปรับปรุงกรอบเงินให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้มีหนังสือที่ ผชง/ว188 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งผลการขอปรับปรุงกรอบเงินงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ของ รฟม. ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 เป็นจำนวนเงิน 5,555,980,000.00 บาท
2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย
- สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 73 (เม.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 37,623,754.82 บาท และงวดที่ 74 (พ.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 48,249,318.00 บาท
- สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่าย
- สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 74 (พ.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 89,486,307.35 บาท และงวดที่ 75 (มิ.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 102,936,764.49 บาท
- สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 74 (พ.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 186,693,245.51 บาท และงวดที่ 75 (มิ.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 85,761,458.01 บาท
- สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 74 (พ.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 58,074,707.20 บาท และงวดที่ 75 (มิ.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 62,232,299.48 บาท
4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตามที่ ผชง. บันทึกของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1-5 ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นจำนวนเงิน 5,495,036,385.54 บาท เทียบกับแผน 5,555,980,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.90

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554			83,381,802.01 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานระบบรางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556			0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย งวดที่ 56 เป็นจำนวน 83,381,802.01 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 83,381,802.01 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)

6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			870,829,630.34 (233,440,565.17)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			531,525,603.50 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดรถแล้วจร		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			253,495,914.00 (103,800,738.64)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			198,706,611.89 (178,066,340.56)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 24 เป็นจำนวน 251,279,423.77 บาท, งวดที่ 25 เป็นจำนวน 298,739,537.85 บาท และงวดที่ 26 เป็นจำนวน 320,810,668.72 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 870,829,630.34 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 233,440,565.17 บาท)
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 24 เป็นจำนวน 150,584,494.19 บาท, งวดที่ 25 เป็นจำนวน 241,854,946.82 บาท และ งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 139,086,162.49 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 531,525,603.50บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 24 เป็นจำนวน 78,809,488.11 บาท, งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 52,562,630.83 บาท, งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 78,786,966.25 บาท และ Retention No.25-25 เป็นจำนวนเงิน 43,336,828.81 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 253,495,914.00 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 103,800,738.64 บาท)
7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 22 เป็นจำนวน 53,729,877.40 บาท, งวดที่ 23 เป็นจำนวน 66,951,087.65 บาท, งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 52,244,387.39 บาท และ Retention No. 13-18 เป็นจำนวนเงิน 25,781,259.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 198,706,611.89 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 178,066,340.56บาท)
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

26 m

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)				เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			195,007,391.58 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1 เป็นจำนวน 29,759,710.39 บาท, งวดที่ 2 เป็นจำนวน 59,296,311.06 บาท และงวดที่ 3 เป็นจำนวน 105,951,370.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 195,007,391.58 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้าง ใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12- หัวหมาก		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560			58,414,039.15 (27,098,820.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้าง ใต้ดิน ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560			419,465,471.45 (119,909,523.01)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานระบบราง ระบบราง		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560			77,377,406.23 (42,319,061.40)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2		จัดจ้าง	29 พฤศจิกายน 2559	9 มิถุนายน 2560			12,492,694.38 (-)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ :
1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 3. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1 เป็นจำนวน 26,084,337.32 บาท และงวดที่ 2 เป็นจำนวน 32,329,701.83 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 58,414,039.15 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 27,098,820.00 บาท)
 4. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1 เป็นจำนวน 119,909,523.00 บาท และงวดที่ 2 เป็นจำนวน 136,599,638.48 บาท และงวดที่ 3 เป็นจำนวน 162,956,309.97 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 419,465,471.45 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 119,909,523.01 บาท)
 5. สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1 เป็นจำนวน 40,753,256.13 บาท และงวดที่ 2 เป็นจำนวน 36,624,150.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 77,377,406.23 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 42,319,061.40 บาท)
 6. ที่ปรึกษา PMCS2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน 1 งวดเป็นจำนวน 12,492,694.38 บาท (ตามแผนงานไม่มีการเบิกจ่าย)
 7. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

 26

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับช่วงคลองบ้านม้า- สุวินทวงศ์		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดรถแล้วจร		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			0.00 (15,212,127.33)		✓	เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 4 ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท ตามหนังสือที่ PMSCS1/E4/MRTA/LET-00005-2017 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560)

4. สัญญาที่ 5 ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 15,212,127.33 บาท ตามหนังสือที่ PMSCS1/E5/MRTA/LET-00007-2017 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560)

5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายอุทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งานที่ปรึกษาเพื่อควบคุม งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งาน	คัดเลือกด้วยการ ประกวดราคา	-	ลงนามแล้ว เมื่อ 28 ธ.ค. 2552	-	-	-	-	✓	-	<p>- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและยังไม่มีการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ในเดือนธันวาคม 2560 และเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินของที่ปรึกษา PCPL ที่ยังคงเหลือมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าจ้างงานของที่ปรึกษา PCPL 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 36 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,234,227.20 บาท และงวดที่ 37 ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,386,905.50 บาท 2. เงินประกันผลงานในส่วนของงานโยธา งวดที่ 55-68 (เดือนตุลาคม 2557 - พฤศจิกายน 2558) เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 286,265.13 บาท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ดี ทู คอนซัลท์ อินจิเนียร์ จีเอ็มบีเอช บริษัท วิซซาคาร จำกัด บริษัท วิลลิธ เอ็นจิเนียร์ริงคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด ยังไม่ได้ขอเบิกเงินส่วนที่ เหลือ และจะขอเบิกจ่ายหลังงานเสร็จสมบูรณ์ 3. เงินประกันผลงานในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้า งวด ที่ 7-30 (เดือนกันยายน 2557 - สิงหาคม 2559) เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,061,895.00 บาท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ดี ทู คอนซัลท์ อินจิเนียร์ จีเอ็มบีเอช ยังไม่ได้ขอ เบิกเงินส่วนที่เหลือ และจะขอเบิกจ่ายหลังงานเสร็จ สมบูรณ์ 4. เงินประกันผลงานในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้า งวด ที่ 31-37 (เดือนกันยายน 2559 - มีนาคม 2560) เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,611,817.00 บาท ซึ่งทุกบริษัทจะขอ เบิกจ่ายหลังงานเสร็จสมบูรณ์

 26/11

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ ช่วง แบริ่ง - สมุทรปราการ	งานที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือก ผู้รับจ้างงานโยธา และผู้ลงทุน งานระบบรถไฟฟ้า และผู้ ให้บริการเดินรถและงานจัดทำ เอกสารประกวดข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนงาน ระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการ เดินรถโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ	งาน	การตกลง**	-	ลงนามแล้ว เมื่อ 30 พ.ย. 2553**	-	-	-	-	✓	<p>- รฟม. ได้มีการลงนาม MOU แล้ว ซึ่งตามขอบเขต MOU กทม. จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ</p> <p>- ในคราวประชุม ครจ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ กทม. บริหารเดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่ง-สถานีสำโรง</p> <p>-ในคราวประชุม คกก. รฟม. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ กทม. เข้าพื้นที่โครงการฯ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่งไปยังสถานีสำโรง ตามมติ ครจ. ครั้งที่ 1/2560</p> <p>-ในคราวประชุม ครจ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้ กทม. สำหรับการรับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั้ง 2 ช่วง โดยมอบ คค. กทม. กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหารือสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาล และ กทม. รวมทั้งแนวทางที่ กทม. จะชำระหนี้คืนให้รัฐบาลต่อไป</p> <p>- ดังนั้นการดำเนินงานของที่ปรึกษาในส่วนของ การคัดเลือกผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถว่าจำเป็นหรือไม่นั้น จึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจา ดังกล่าว</p> <p>** ตามหนังสือที่ ฝรฟ/305 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2560 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ได้แจ้งขอแก้ไขวิธีการจัดหาที่ปรึกษา เป็นโดยใช้วิธี “การตกลง”</p>



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	งานที่ปรึกษาควบคุมงาน ระบบรถไฟฟ้า (MESC)	งาน	คัดเลือกด้วยการ ประกวดราคา	-	ลงนามแล้ว เมื่อ 23 มี.ค. 2560	-	25,890,084	-	-	✓	ผวก. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานของที่ปรึกษา MEBL ดังนี้ 1. งวดที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2560 เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 13,115,586.00 บาท อนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 2. งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,241,028.00 บาท อนุมัติเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 3. งวดที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,533,470.00 บาท อนุมัติเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากลงนาม สัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด และการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษางานระบบรถไฟฟ้าเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้าง ตามผลงาน จึงต้องมีการปรับแผนการเบิกจ่ายให้ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เรื่องแนวทางจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

[Handwritten signatures and initials]

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้ายานส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2560	<p><u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u></p> <p>1) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) *</p> <p>2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ภายนอก (เว็บท่า)</p> <p>3) ระบบบริหารงานรายได้</p> <p>4) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ</p> <p>5) ระบบบริหารงานบำรุงรักษา</p> <p>6) ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า</p> <p>7) ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน</p> <p>8) ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพิจารณาผลการอุทธรณ์</p> <p>9) ระบบบริหารเอกสาร แผนที่โฉนดที่ดิน</p> <p>10) ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ	ประกวดราคา ประกวดราคา ประกวดราคา ประกวดราคา สอบราคา	1 ก.ย. 2558 13 มี.ค. 2560 13 มี.ค. 2560 14 ก.ค. 2559	19 พ.ย. 2558 9 มิ.ย. 2560 9 มิ.ย. 2560 1 ก.ย. 2559	31 พ.ค. 2560 27 เม.ย. 2560	193,135.00 127,062.50 374,732.72 98,038.76	✓ ✓ ✓ ✓		<p>- เบิกจ่ายคืนเงินประกันผลงาน ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทท/492 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผจบ11/328 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560</p> <p>- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผจบ11/328 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560</p> <p>- เบิกจ่ายคืนเงินประกันผลงาน ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทท/483 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2560</p> <p>- เลื่อนไปดำเนินการในปี 2564 ตามบันทึกที่ ผทท/707 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2559</p> <p>- เลื่อนไปดำเนินการในปี 2563</p> <p>- ยกเลิกระบบ ตามบันทึกที่ ผทท/812 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เนื่องจากระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ รองรับการทำงานแล้ว</p> <p>- เลื่อนไปดำเนินการในปี 2564 ตามบันทึกที่ ผทท/707 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2559</p>	

 2-64

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
พัฒนาาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2560		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป											
		11) ระบบ Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ							✓		- ขะลอโครงการ โดยเห็นควรให้พัฒนา ระบบ CRM ให้แล้วเสร็จก่อน ตามบันทึกที่ ฝพธ/956 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2560	
		12) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ							✓		- ขะลอโครงการเพื่อรอความชัดเจนตามมติ ที่ประชุมร่วมกับผู้ใช้งานหลัก (ฝชง./ ฝจบ./ ฝทบ.) เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 - เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562	
		13) ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทานกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ บริหารระดับสูง (สายสีม่วงช่วงบาง ใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ										
		14) ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการ เดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) **	1 ระบบ										
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ กว่า 1 ล้านบาท											
		15) ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มี.ย. 2560		55,907.50		✓		- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ฝจบ11/328 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560	

หมายเหตุ : * 1. โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center: DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) มีการประกวดราคาเมื่อเดือน ก.ย. 2558 และลงนามในสัญญาเดือน พ.ย. 2558 แต่เนื่องจาก รฟม. ได้ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รับรองผลิตภัณฑ์เลขที่ AC-10-15/120 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นเอกสารเท็จ ทำให้ รฟม. บอกล้างสัญญา และต้องดำเนินการจ้างโครงการใหม่อีกครั้ง ซึ่ง ผวก. ได้มีหนังสือ รฟม 019/2571 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 แจ้งบอกล้างสัญญาจ้างโครงการแล้ว ทั้งนี้เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562

2. เลื่อนโครงการไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ ระบบบริหารงานรายได้ ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ ซึ่งเป็นระบบหลักที่จะต้องตั้งข้อมูลให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่งก่อน ทั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา และเริ่มเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทบทวนข้อกำหนดและขอบเขตงาน

** ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) นำไปผนวกรวมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ผอ.ฝจบ.

ลายมือชื่อ



(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

25/10

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		รถบรรทุก 4 ประตู	4 คัน	ประกวดราคา	-	-	-	3.8			✓	ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เนื่องจากไม่มีผู้สนใจมายื่นเอกสารฯ ประกาศยกเลิก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
2		ห้องเก็บอุปกรณ์กู้ภัย	1 ห้อง	สอบราคา	-	-	-	1.5			✓	ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากมีผู้สนใจเสนอราคาเพียงรายเดียว ประกาศยกเลิก ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
3		เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.12			✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และปัจจุบันเลื่อยตามคุณสมบัติดังกล่าว (รุ่น) ไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศแล้ว
4		เครื่องสูบน้ำหันทนลอย	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.20			✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และปัจจุบันอุปกรณ์ตามคุณสมบัติดังกล่าว (รุ่น) ไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศแล้ว
5		เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	3 เครื่อง	สอบราคา	-	-	-	0.36			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ตามแผนฯไตรมาสที่ 1 ต้องลงนามในสัญญา จึงทำให้คลาดเคลื่อนจากแผนเดิม แต่อย่างไรก็ตามสามารถจัดหาผู้รับจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
6		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูง พร้อมเชือก	2 ชุด	สอบราคา	-	-	-	0.58			✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก ตามแผนฯ ไตรมาสที่ 1 ต้องลงนามในสัญญา จึง ทำให้คลาดเคลื่อนจากแผนเดิมแต่อย่างไรก็ตามสามารถจัดหาผู้รับจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560
7		ชุด Bomb Suite รุ่น EOD 9	1 ชุด	สอบราคา	-	-	2 ส.ค.60	3.3			✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก ตามแผนฯ ไตรมาสที่ 1 ต้องลงนามในสัญญา จึง ทำให้คลาดเคลื่อนจากแผนเดิมแต่อย่างไรก็ตามสามารถจัดหาผู้รับจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560
8		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มเติม)	1 ระบบ	ประกวดราคา	-	-	20 ก.ย. 60	2.5			✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก ตามแผนฯ ไตรมาสที่ 1 ต้องลงนามในสัญญา จึง ทำให้คลาดเคลื่อนจากแผนเดิมแต่อย่างไรก็ตามสามารถจัดหาผู้รับจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
9			เลื่อยตัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.10		✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องนำเข้ามาจาก ต่างประเทศ และปัจจุบัน เลื่อยตามคุณสมบัติ ดังกล่าว (รุ่น) ไม่มีการ นำเข้ามาจำหน่ายใน ประเทศแล้ว
10			ขวานอนกประสงค์ ขวานดับเพลิง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-	0.04		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11			กระเป่าพยาบาล	2 ใบ	ตกลงราคา	-	-	-	0.10		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	15.00	-	✓		เนื่องจากมีการประกาศ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ TOR ยังไม่แล้วเสร็จก่อน การประกาศใช้ พรบ. ส่งผลให้ต้องตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ ในการดำเนินงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
2		การจัดทำเส้นทางจักรยาน	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	5.00	-	✓		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก รฟม. ต้องส่งมอบ พื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ตามบันทึกที่ ฝจบ31/30 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560
3		การจัดซื้อป้อม รปก.	2 ป้อม	สอบราคา	-	-	-	0.30	-	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4		การจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ	1 ชุด	สอบราคา	-	-	-	1.50	-	✓		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสาร สอบราคา ตามบันทึกที่ ฝจบ10/285 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และประกาศยกเลิกการจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดทําโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อกิจการดำเนินงานปกติ	เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมซอฟต์แวร์	9 เครื่อง	สอบราคา	15 ธ.ค. 2559	22 พ.ค. 2560	30 มิ.ย. 2560	720,000			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

