



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/ 269

31 มกราคม 2561

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/3159 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1  
(ตุลาคม – ธันวาคม 2560) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่อ้างถึง มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444, 1456

โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ	การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1 โครงการ	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	-	-	-	-	5.00	✓	-	จะเริ่มดำเนินการตามแผนเดือน มีนาคม 2561

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</b>											
		1) ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560	29 ก.ย. 2560 (งวดที่ 2) BDS.104/ 2560	-	0.39	✓	-	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ตามบันทึกคั่นตัวที่สุด ที่ ฝจบ/1057 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2560 จำนวน 381,187.50 บาท	
		2) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560	29 ก.ย. 2560 (งวดที่ 2) BDS.104/ 2560	-	1.13	✓	-	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ตามบันทึกคั่นตัวที่สุด ที่ ฝจบ/1057 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2560 จำนวน 1,124,198.17 บาท	
		3) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2561
		4) โครงการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2561
		5) โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network)	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2561
		6) โครงการจัดการระบบป้องกันภัยคุกคาม ขั้นสูง	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2561
		7) โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย รฟม.	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2561
		8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2561
9) โครงการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเพื่อประสิทธิภาพของ รฟม.	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2561		
2.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>											
10) ระบบสัมปทานและพัฒนารูธุรกิจ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560	29 ก.ย. 2560 (งวดที่ 2) BDS.104/ 2560		0.17	✓			เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ตามบันทึกคั่นตัวที่สุด ที่ ฝจบ/1057 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2560 จำนวน 167,722.50 บาท		

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1		รถกู้ภัย เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	2.0	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (Term of Reference : TOR) และ กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตาม แผนจะเริ่มดำเนินการประกาศ ในไตรมาสที่ 2	
2		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	11.0	✓		สร้างขอบเขตงานฯ ไป ฝจบ. ตามบันทึกที่ ฝรภ/1148 ลว. 28 ธันวาคม 2560 ตามแผน จะเริ่มดำเนินการประกาศใน ไตรมาสที่ 2	
3		รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	1.5	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (Term of Reference :TOR) และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	
4		รถยนต์กระบะตรวจการณ์	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	1.4	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
5		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ (Jammer)	2 เครื่อง	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	9.0		✓		อยู่ระหว่างคณะ กรรมการฯ พิจารณา ทบทวน ร่างขอบเขตงานฯ
6		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.055	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ เรื่องไป ฝจบ. เพื่อ ดำเนินการต่อไป ตาม แผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2
7		ปืนสเปรย์พริกไทพร้อมกระสุน (พริกสกัด)	11 กระบอก	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	0.550	✓			อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2
8		ชุดอุปกรณ์ปราบจลาจล	20 อัน	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	1.0	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ เรื่องไป ฝจบ. เพื่อ ดำเนินการต่อไป ตามแผน จะเริ่มดำเนินการประกาศ ในไตรมาสที่ 2
9		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถังสำรอง	10 ชุด	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	1.8	✓			อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ตาม แผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
10		เครื่องช่วยหายใจชนิดลูกฉุณ	10 ชุด	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	0.560	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	
11		เครื่องอัดอากาศ	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.250	✓		ส่งขอบเขตงานฯ ไป ฝจบ. ตามบันทึกที่ ฝรภ/22 ลง วันที่ 8 มกราคม 2560 ตาม แผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	
12		พัดลมระบายควัน พร้อมเครื่องระบาย ควัน	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.200	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ตาม แผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	
13		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูงพร้อมถุงบรรจุ	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.350	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 3	
14		ชุดผ้าใบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย	1 ชุด	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.040	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
15		หัวฉีดดับเพลิงแบบแท่นเคลื่อนย้าย	1 อัน	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.150	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	
16		เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 1,500 W	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.040	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	
17		สุนัขตรวจค้นพัสดุกัมมันต์	5 ตัว	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.275	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการ ประกาศในไตรมาสที่ 2	

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	โครงการก่อสร้างอาคาร ที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช)	อาคารที่พัก พนักงาน	1 อาคาร	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก พนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช) พิจารณาร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/๑/๖1

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	-	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	2 (เครื่อง)	จัดซื้อ	-	-	-	0.3	-	/		อยู่ระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยตามแผนจะส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2561

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( ✓ )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( ✓ )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	15.00		✓	อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.
2		งานจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ	4 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	3.00		✓	ยกเลิกงานจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติเนื่องจากเป็น ส่วนต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และมีการจัดพื้นที่ภายในบริเวณ รฟม. ในการ ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่งผลให้เกิดความ คลาดเคลื่อนของแผนการดำเนินงาน โดยจะพิจารณา ดำเนินการใหม่หลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จต่อไป
3		งานจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2	10 ชุด	ประกวดราคา	-	-	-	-	1.80	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน เนื่องจากการปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับผลิต- ภัณฑ์และเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน
4		งานจัดซื้อโปรเจคเตอร์ห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2	10 เครื่อง	ประกวดราคา	-	-	-	-	1.80	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน เนื่องจากการปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับผลิต- ภัณฑ์และเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ( ✓ )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( ✓ )	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5		แผงกันจรรยาจร (ชนิดยึด-หด)	10 แผง	ประกวดราคา	-	-	-	-	0.60	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6		งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ลานจอดรถ และทางเข้า-ออก	1 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	3.00	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน เนื่องจากการปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับผลิต- ภัณฑ์และเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ มีประสิทธิภาพตามปัจจุบัน
7		เครื่องพิมพ์บัตร (พร้อมบัตร)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ย.60	21 ธ.ค. 60	-	0.70	✓		ได้รับเครื่องพิมพ์บัตรเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่ง เอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว
8		งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบ อาคารและแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์	1 งาน	ประกวดราคา	-	-	-	-	10.00	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน ให้สอดคล้องตามความต้องการ และสอดคล้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
9		ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป	2 ตู้	ประกวดราคา	-	-	-	-	0.80		✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน ในการกำหนดคุณสมบัติของตู้คอนเทนเนอร์ให้มีความ เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/๑1/๖1

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	26 ม.ค. 61	-	127.42 (127.42)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	12 พ.ย. 61	-	286.75 (286.75)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	191.24 (191.24)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	189.31 (189.31)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก1/665 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึง ผชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 ในส่วนของงานโยธา เป็นจำนวนเงิน 4,551,420,000.00 บาท ทั้งนี้ ผบก1 มีหนังสือที่ ผบก1/802 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึง ผชง. เรื่อง การปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณปี 2561 ของ รฟม. เพื่อปรับปรุงกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 ในส่วนของงานโยธา เป็นจำนวนเงิน 3,750,470,000.00 บาท
  2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
  3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย  
สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 75 (มิ.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 37,785,962.09 บาท งวดที่ 76 (ก.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 39,134,108.87 บาท และงวดที่ 77 (ส.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 50,495,591.58 บาท  
สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่าย  
สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 76 (ก.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 95,375,597.63 บาท งวดที่ 77 (ส.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 74,999,263.71 บาท และงวดที่ 78 (ก.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 98,375,432.62 บาท  
สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 76 (ก.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 52,959,571.55 บาท งวดที่ 77 (ส.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 61,952,657.82 บาท และงวดที่ 78 (ก.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 76,328,074.06 บาท  
สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 76 (ก.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 60,275,612.27 บาท งวดที่ 77 (ส.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 64,934,514.44 บาท และงวดที่ 78 (ก.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 64,096,697.87 บาท
  4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตามที่ ผชง. บันทึกของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1-5 ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) เป็นจำนวนเงิน 776,713,084.51 บาท เทียบกับแผน 776,713,084.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)**  
**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม**

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาในสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b> - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	0 (0)	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	0 (0)	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	(0) (0)	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	9,387,268.36 (9,387,268.36)	✓		งวดเดือนกันยายน 2560 จำนวนเงิน 9,387,268.36 บาท อนุมัติ วันที่ 25 พ.ย. 60

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61  
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติทำบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน  
 2) แผนและผลการเบิกจ่ายข้างต้น เป็นไปตามที่ ผชง. ได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	-	-	34,799,057.57 (51,450,435.33)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบรางรถไฟฟ้า	1 งาน	จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	-	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555  
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556  
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย งวดที่ 57 เป็นจำนวน 34,799,057.57 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 34,799,057.57 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 51,450,435.33 บาท)  
 5. สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)  
 6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	749,321,198.13 (850,007,952.98)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	315,808,046.92 (382,885,375.16)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร	1 งาน	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	282,175,841.04 (312,884,816.54)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง	1 งาน	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	231,480,808.87 (202,587,919.45)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้จัดการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558  
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558  
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 27 เป็นจำนวน 187,458,096.33 บาท, Retention No. 20-25 เป็นจำนวน 151,901,986.19 บาท, งวดที่ 28 เป็นจำนวน 189,837,201.74 บาท และงวดที่ 29 เป็นจำนวน 220,123,913.87 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 749,321,198.13 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 850,007,952.98 บาท)  
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 27 เป็นจำนวน 90,818,232.60 บาท, งวดที่ 28 เป็นจำนวน 50,879,137.69 บาท, Retention No.22-27 เป็นจำนวน 102,101,842.38 บาท และงวดที่ 29 เป็นจำนวนเงิน 72,008,834.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 315,808,046.92 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 382,885,375.16 บาท)  
6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 27 เป็นจำนวน 81,848,687.29 บาท, งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงิน 108,912,334.19 บาท และงวดที่ 29 เป็นจำนวนเงิน 91,414,819.56 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 282,175,841.04 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 312,884,816.54 บาท)  
7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 25 เป็นจำนวน 39,088,655.89 บาท, งวดที่ 26 เป็นจำนวน 85,473,616.72 บาท และงวดที่ 27 เป็นจำนวนเงิน 106,918,536.26 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 231,480,808.87 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 202,587,919.45 บาท)  
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 มิถุนายน 2560	-	-	180,438,384.26 (180,438,384.26)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 15/01/61  
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
 รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
 รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
 2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
 3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 4 เป็นจำนวน 99,646,180.85 บาท งวดที่ 5 เป็นจำนวน 41,136,909.73 บาท และงวดที่ 6 เป็นจำนวน 39,655,293.68 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 180,438,384.26 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 180,438,384.26 บาท)  
 4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก	1 งาน	จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	160,788,061.75 (160,788,061.75)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า	1 งาน	จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	455,580,877.39 (455,580,877.39)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง	1 งาน	จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	36,624,150.10 (36,624,150.10)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
  - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
  - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 3 เป็นจำนวน 60,245,422.40 บาท งวดที่ 4 เป็นจำนวน 56,778,940.68 บาท และงวดที่ 5 เป็นจำนวน 43,763,698.67 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 160,788,061.75 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 160,788,061.75 บาท)
  - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 3 เป็นจำนวน 162,956,309.97 บาท งวดที่ 4 เป็นจำนวน 158,449,616.71 บาท และงวดที่ 5 เป็นจำนวน 134,174,950.71 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 455,580,877.39 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 455,580,877.39 บาท)
  - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 2 เป็นจำนวน 36,624,150.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 36,624,150.10 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 36,624,150.10 บาท)
  - สัญญาที่ปรึกษา PMCS2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1 เป็นจำนวน 12,492,694.38 บาท งวดที่ 2 เป็นจำนวน 11,628,061.38 บาท งวดที่ 3 เป็นจำนวน 10,370,413.38 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 34,491,169.14 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 34,491,169.14 บาท)
  - การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย
  - แผนและผลการเบิกจ่ายข้างต้น เป็นไปตามที่ ผชง. ได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับช่วงคลองบ้านม้า- สุวินทวงศ์	1 งาน	จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	35,875,866.46 ( 0.00 )	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร	1 งาน	จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	57,014,007.47 (31,107,121.69)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายสิทธิพร ทรงเจริญ) 19/01/61  
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 6 เป็นจำนวน 35,875,866.46 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท ตามหนังสือที่ PMCS1/E4/MRTA/IPA/00043-2017 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)  
4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 4 และ 6 เป็นจำนวน 57,014,007.47 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 31,107,121.69 บาท ตามหนังสือที่ PMCS1/E5/MRTA/IPA/00030-2017 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)  
5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธาสัญญาที่ 1 - 6	1 งาน	ประกวดราคา	ม.ค. 61	ม.ค. 62	-	-	82,302 (รวมค่าProvisional Sum)	✓	-	อยู่ระหว่าง รพม. โดยที่ปรึกษา BMPJ จัดทำร่าง TOR จัดแบ่ง สัญญาก่อสร้าง และจัดทำ เอกสารประกวดราคา

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

19/01/61

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย