

ที่ รพม 019/ 2106

7 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/2798 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/258 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560  
3.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/1133 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3  
(เมษายน - มิถุนายน 2560) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ตามที่อ้างอิงถึง 1 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างของ รพม. ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ตามที่อ้างอิงถึง 2 และไตรมาสที่ 2 ตามอ้างอิงถึง 3 มา  
เพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รพม. ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รพม. ปีงบประมาณ  
2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป  
โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1218, 1246  
โทรสาร 0 2716 4031

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน..... วันที่ 7 ส.ค. 2560  
ผู้รับมอบหมาย..... 7 ส.ค. 60  
หัวหน้างาน.....  
จำนวน..... วันที่ 7 ส.ค. 60  
ผู้รับมอบหมาย.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใต้ าสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งปปรมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งานที่ปรึกษาเพื่อควบคุม งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งาน	คัดเลือกด้วยการ ประกวดราคา	-	ลงนามแล้ว เมื่อ ธ.ค. 2552	-	31,049,967.40	-	-	✓	-	<p>- ผวก. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค้ำจ้างงานของที่ปรึกษา PCPL ตั้งนี้</p> <p>1. งานระบบรถไฟฟ้า งวดที่ 34 ประจำเดือนธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,126,845 บาทถ้วน อนุมัติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และ งวดที่ 35 ประจำเดือนมกราคม 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,386,702.20 บาทถ้วน อนุมัติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560</p> <p>โดยการเบิกจ่ายค้ำจ้างที่ปรึกษางวดที่ 34 เดือน ธันวาคม และงวดที่ 35 เดือนมกราคม มีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากที่ปรึกษาปฏิบัติงานบกพร่อง ทำให้ไม่สามารถปิดงานเอกสารทางด้านเทคนิคของผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้า สัญญาที่ 4 ได้ รพม. จึงมีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาคำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานก่อนดำเนินการเบิกจ่ายค้ำจ้างงานต่อไป</p> <p>2. เงินประกันผลงานในส่วนของงานโยธา งวดที่ 55 - 68 (เดือนตุลาคม 2557 - พฤศจิกายน 2558) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,485,730.20 บาท อนุมัติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560</p> <p>3. เงินประกันผลงานในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้า งวดที่ 7 - 30 (เดือนกันยายน 2557 - สิงหาคม 2559) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,050,690 บาทถ้วน อนุมัติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560</p>

*Handwritten signature and initials*

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใต้ าสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกริยณ์ที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินยก งบประมาณ หรือเงินสหบท (บาท)			
												- รฟม. ได้ลงนามเอกสารสัญญาซื้อคอกลงเพิ่มเติมฉบับที่ 8 เพื่อปรับลดขอบเขตงานและค่าจ้างงานสัญญาที่ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,459,400 บาทถ้วน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ ช่วง แบริ่ง - สมุทรปราการ	งานที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือก ผู้รับจ้างงานโยธา และผู้ลงทุน งานระบบรถไฟฟ้า และผู้ ให้บริการเดินรถและงานจัดห เอกสารประกวดข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนงาน ระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการ เดินรถโครงการรถไฟฟ้า	งาน	การตกลง**	-	ลงนามแล้ว เมื่อ พ.ย. 2553	-	-	-	-	✓	- รฟม. ได้มีการลงนาม MOU แล้ว ซึ่งตามขอบเขต MOU ทั้งหมด จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ - ในคราวประชุม คจร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติ ให้ กทม. บริการ เดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่ง-สถานีสำโรง - ในคราวประชุม คคก. รฟม. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ กทม. เข้าพื้นที่โครงการฯ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเปิดให้บริการ เดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่งไปยังสถานีสำโรง ตามมติ คจร. ครั้งที่ 1/2560 - ขณะนี้ รฟม. และ กทม. อยู่ระหว่างการเจรจา โอนทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างกัน ดังนั้นการดำเนินงาน ของที่ปรึกษาในส่วนของกรคัดเลือกผู้ลงทุนงาน ระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถฯ จำเป็นหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับผลการเจรจาดังกล่าว ** ในกรรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อหน้า ได้แจ้งวิธีการจัดทำที่ปรึกษา โดยใช้วิธี "คัดเลือก ด้วยการประกวดราคา" ข้อแก้ไขเป็นโดยใช้วิธี "การตกลง" โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ผฟค/ 671 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
		สายสีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ										

*(Handwritten signatures)*

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใต าสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งปภ หรือเงินสมทบ (บาท)				
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	งานที่ปรึกษาควบคุมงาน ระบบรถไฟฟ้า (MESG)	งาน	คัดเลือกด้วยการ ประกวดราคา	-	ลงนามแล้ว เมื่อ 23 มี.ค. 2560	-	37,000,000	-	-	✓		- ผวก. ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MEBL เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,000,000 บาทถ้วน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวมีความ ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกที่ ปรึกษาและการลงนามว่าจ้างที่ปรึกษา MEBL ล่าช้า กว่าแผนที่ได้คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงทำให้ กำหนดการเข้าปฏิบัติงานของที่ปรึกษา MEBL และ แผนการเบิกจ่ายต่างๆ ล่าช้าตามไปด้วย - การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางานระบบรถไฟฟ้า เป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างตามผลงาน จึงต้องมีการปรับ แผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ ผู้รับสัมปทานติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตาม มติ ครม. เรื่องแนวทางจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงาน ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ลายมือชื่อ



(นายจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ


ลายมือชื่อ



(นายอุทัย สุภารัตน์)

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก – จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (บาท)
1.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554			170,035,195.17 (393,800,140.68)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบรางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556			0.00 (41,711,142.74)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ


ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 54 เป็นจำนวน 82,710,601.75 บาท และงวดที่ 55 เป็นจำนวน 87,324,593.42 รวมเป็นจำนวนเงิน 170,035,195.17 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 393,800,140.68 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 41,711,142.74 บาท)


6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินลงทุน (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			752,981,875.86 (370,141,459.21)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			465,215,163.10 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดรถแล้วเสร็จ		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			211,645,496.26 (112,661,681.82)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			357,784,834.43 (291,566,947.87)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558.  
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558  
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 21 เป็นจำนวน 213,861,193.96 บาท, งวดที่ 22 เป็นจำนวน 207,723,003.04, Retention No.14-19 เป็นจำนวน 92,722,659.57 บาท และ งวดที่ 23 เป็นจำนวน 238,675,019.29 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 752,981,875.86 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 370,141,459.21 บาท)  
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 21 เป็นจำนวน 125,341,493.28 บาท, งวดที่ 22 เป็นจำนวน 123,004,942.98 บาท, งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 133,604,613.10 บาท และ Retention No.15-21 เป็นจำนวน 83,264,113.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 465,215,163.10 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)  
6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 21 เป็นจำนวน 80,479,092.48 บาท, งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 80,705,045.47 บาท และ งวดที่ 23 เป็นจำนวน 50,461,358.31 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 211,645,496.26 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 112,661,681.82 บาท)  
7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 19 เป็นจำนวน 103,253,631.49 บาท, งวดที่ 20 เป็นจำนวน 162,412,305.59 บาท และ งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 92,118,897.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 357,784,834.43 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 291,566,947.87 บาท)  
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้าง ที่ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่ง ประเทศไทย - รามคำแหง 12		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			2,063,300,000.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 โครงสร้าง ที่ดิน ช่วงรามคำแหง 12- หัวหมาก		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			2,150,700,000.00 (2,150,700,000.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้าง ที่ดิน ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			1,857,000,000.00 (1,857,000,000.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 โครงสร้าง เกาะตัดช่วงคลองบ้านม้า- สุวินทวงศ์		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			955,165,529.47 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดรถแล้วจร		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			461,633,417.75 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานระบบราง		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	16 มิถุนายน 2560			369,000,000.00 (369,000,000.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายจิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย






- หมายเหตุ; 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
  3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า เป็นจำนวน 2,063,300,000.00 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
  4. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า เป็นจำนวน 2,150,700,000.00 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 2,150,700,000.00 บาท)
  5. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า เป็นจำนวน 1,857,000,000.00 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,857,000,000.00 บาท)
  6. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า เป็นจำนวน 955,165,529.47 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
  7. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 461,633,417.75 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
  8. สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า เป็นจำนวน 369,000,000.00 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 369,000,000.00 บาท)
  9. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เงินไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (เงิน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	<b>งบบุคลากร</b> <b>ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b> - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มี.ย. 57	-	-	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	33.68 (34.77)	✓		งวดที่ 85 จำนวนเงิน 33,677,434.44 บาท อนุมัติ วันที่ 15 พ.ค. 60
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มี.ย. 58	-	-	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	- (-)	✓		

QA  
76

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่ารั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	29 ก.ค. 51	28 ธ.ค. 52	15 พ.ย. 58	-	2.49 (-)	✓		Retention งวดที่ 55-68 จำนวนเงิน 2,485,730.20 บาท อนุมัติ วันที่ 22 มิ.ย. 60

หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน

2) แผนการเบิกจ่ายที่แสดงในตารางเป็นแผนการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงแล้วตามบันทึกที่ ผบค1/109 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ลายมือชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นายศุทธิกา สุภารัตน์)  
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

OK  
X

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	<b>งบลงทุน</b> <b>ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	2 มี.ค.60	-	86.17 (219.73)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59	-	154.90 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค.60	-	368.25 (277.52)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	8 ต.ค.60	-	477.37 (520.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	29 ส.ค.60	-	105.14 (93.42)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ



(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย




- หมายเหตุ :
1. ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก1/665 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึง ผชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก1/986 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง ผชง. เรื่อง การปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณปี 2560 ของ รฟม. เพื่อปรับปรุงกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
  2. จำนวนเงินตามสัญญากรม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
  3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย  
สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 70 (ก.พ. 60) เป็นจำนวนเงิน 46,502,913.20 บาท งวดที่ 71 (มี.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 1,091,895.43 บาท และงวดที่ 72 (มี.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 38,571,949.72 บาท  
สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย งวดที่ 72 (มี.ค.60) เป็นจำนวนเงิน 153,485,406.72 บาท และงวดที่ 73 (เม.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 1,417,096.55 บาท  
สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 71 (ก.พ. 60) เป็นจำนวนเงิน 123,858,265.17 บาท งวดที่ 72 (มี.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 115,441,173.43 บาท และงวดที่ 73 (เม.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 128,953,985.93 บาท  
สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 71 (ก.พ. 60) เป็นจำนวนเงิน 168,879,102.63 บาท งวดที่ 72 (มี.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 160,761,926.20 บาท และงวดที่ 73 (เม.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 117,732,924.00 บาท  
สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 71 (ก.พ. 60) เป็นจำนวนเงิน 29,595,589.80 บาท งวดที่ 72 (มี.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 36,196,510.52 บาท และงวดที่ 73 (เม.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 39,352,210.80 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร. กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดสำคัญที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2560	กรณีขอลงมือที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป											
		1) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) *	1 ระบบ										
		2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน/ภายนอก (เว็บทำ)	1 ระบบ	ประกวดราคา	1 ก.ย. 2558	19 พ.ย. 2558	31 พ.ค. 2560	451,935.90			✓		- เบิกจ่ายเงินงวด 4 และ 5 จำนวน 1,100,869.50 บาท ทักค่าปรับจำนวน 648,933.60 บาท ตามบันทึกที่ ผทท30/12 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2560 - ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ตาม สัญญาจ้างเลขที่ จ(ช)34/2560
		3) ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560					✓		
		4) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560					✓		
		5) ระบบบริหารงานบำรุงรักษา	1 ระบบ	สอบราคา	14 ก.ค. 2559	1 ก.ย. 2559	27 เม.ย. 2560	588,232.50			✓		- ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ตาม สัญญาจ้างเลขที่ จ(ช)34/2560 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ตามบันทึกที่ ผจบ11/207 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 - เลื่อนไปดำเนินการในปี 2564 ตามบันทึก ที่ ผทท/707 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2559 - เลื่อนไปดำเนินการในปี 2563
		6) ระบบบริหารโครงการและรายงานความ คืบหน้า	1 ระบบ										
		7) ระบบตรวจสอบภายในและควบคุม ภายใน	1 ระบบ										
		8) ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และพิจารณาผลการอุทธรณ์	1 ระบบ										
		9) ระบบบริหารเอกสาร แผนที่ โหนดที่ดิน	1 ระบบ										
10) ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง	1 ระบบ												

Out 20

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา. (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2560	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
		11) ระบบ Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ								✓	- ชะลอโครงการ โดยเห็นควรให้พัฒนา ระบบ-CRM ให้แล้วเสร็จก่อน ตามบันทึกที่ ฝพธ/956 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2560 - ผวก. ได้อนุมัติ TOR ตามท้ายบันทึกที่ ฝงบ10/172 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2560 และ ประกาศประชาพิจารณ์ 17-23 พ.ค. 2560 - เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562
		12) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ								✓	
		13) ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทานกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ บริหารระดับสูง (สายสีม่วงช่วงบาง ใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ									
		14) ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการ เดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) **	1 ระบบ									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ กว่า 1 ล้านบาท										
		15) ระบบสัมปทานและพัฒนารถธุรกิจ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560				✓		- ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ตาม สัญญาจ้างเลขที่ จ(ข)34/2560

หมายเหตุ : \* 1. โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center: DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) มีการประกวดราคาเมื่อเดือน ก.ย. 2558 และลงนามในสัญญาเดือน พ.ย. 2558 แต่เนื่องจาก รฟม. ได้ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รับรองผลิตภัณฑ์เลขที่ AC-10-15/120 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นเอกสารเท็จ ทำให้ รฟม. บอกล้างสัญญา และต้องดำเนินการจ้างโครงการใหม่อีกครั้ง ซึ่ง ผวก. ได้มีหนังสือ รฟม 019/2571 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 แจ้งบอกล้างสัญญาจ้างโครงการแล้ว ทั้งนี้เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562

2. เลื่อนโครงการไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสัมปทานและพัฒนารถธุรกิจ ระบบบริหารงานรายได้ ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ ซึ่งเป็นระบบหลักที่จะต้องตั้งข้อมูลให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่งก่อน ทั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา และเริ่มเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทบทวนข้อกำหนดและขอบเขตงาน

\*\* ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) นำไปผนวกรวมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ลายมือชื่อ

(นายสุจิตร์ สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1		รถบรรทุก 4 ประตู	4 คัน	ประกวดราคา	-	-	-	3.8			✓		ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เนื่องจากไม่มี ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ
2		ห้องเก็บอุปกรณ์ตู้ก๊วย	1 ห้อง	สอบราคา	-	-	-	1.5			✓		ปรับปรุงราคากลางใหม่ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ที่จะประกาศใช้ใหม่ในปี 2560
3		เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.12			✓		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้อง นำเข้ามาจากต่างประเทศ และ ปัจจุบันเลื่อยตามคุณสมบัติ ของรุ่นที่ต้องการไม่มีการ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ แล้ว
4		เครื่องสูบน้ำฟูลลอย	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.20			✓		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้อง นำเข้ามาจากต่างประเทศ และ ปัจจุบันอุปกรณ์ตามคุณสมบัติ ของรุ่นที่ต้องการไม่มีการ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ แล้ว
5		เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	3 เครื่อง	สอบราคา	-	-	-	0.36			✓		ส่งมอบแล้ว

OM ๖.๕



แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำกรณีย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
6		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูง พร้อมเชือก	2 ชุด	สอบราคา	-	11 พ.ค. 60	-	0.34		✓		อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ
7		ชุด Bomb Suite รุ่น EOD 9	1 ชุด	สอบราคา	-	-	-	3.3		✓		อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ และ รฟม. ได้รับ ใบอนุญาตมีขีปนาวุธอภัยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 60
8		ระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มเติม)	1 ระบบ	ประกวดราคา	-	-	-	2.5		✓		จะดำเนินการประกวด ราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) วันที่ 3 ก.ค. 60
9		เสียดัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบ.	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.10		✓		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ และปัจจุบัน เสียดัดตามคุณสมบัติของ รุ่นที่ต้องการไม่มีการ นำเข้าจำหน่ายใน ประเทศแล้ว
10		ขวานอกแปงประสงค์ ขวานดับเพลิง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	-	-	0.04		✓		ส่งมอบเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60
11		กระบะเป่าพยาบาล	2 ใบ	ตกลงราคา	-	-	-	0.10		✓		ส่งมอบเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 60

ลายมือชื่อ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบร่าง ( ) เอกสารปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี:	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการบริหารงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	15.00	-		✓	อยู่ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.
2		การจัดทำเส้นทางจักรยาน	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	5.00	-		✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก รฟม. ต้องส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างงาน โยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตามบันทึกที่ ผอชบ31/30 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560
3		การจัดซื้อป้อม ระบุ.	2 ป้อม	สอบราคา	12มิถ.60	21กค.60	-	0.30	-	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
4		การจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ	2 ชุด	สอบราคา	6กค.60	-	-	1.50	-	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลายมือชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)  
 วิชาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผน (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ใต้ สที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อ การดำเนินงาน ปกติ	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมซอฟต์แวร์	9 เครื่อง	สอบราคา	15 ธ.ค. 2559	22 พ.ค. 2560	30 มิ.ย. 2560	720,000			✓	ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ฝทบ (คกก)12/19 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560.อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ลายมือชื่อ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหาร

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Out

26