



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND  
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/2484

22 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างอิง
1. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2967 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  2. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/298 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
  3. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1169 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
  4. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1720 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงาน  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป  
โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1670  
โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการ ดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี	งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	วิธีการคัดเลือก	6 ส.ค. 62	19 ก.ย. 62	-	-	-	-	✓	ผวก. ได้ลงนามบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสาร รฟม. หนังสือที่ รฟม 019/1775 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เนื่องด้วยเวลาได้ล่วงเลยมาเกินกว่าร้อยละ 50 ของระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา จ้างฯ แต่บริษัทฯ ดำเนินงานก่อสร้างไปได้ ไม่ถึงร้อยละ 1 ของงานทั้งหมด จึงเป็นเหตุ ให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2	-	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบเส้นทางเดิน และวิ่ง รอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	22 เม.ย. 63	18 ก.ย. 63	-	1.25	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	-	งานติดตั้งระบบท่อเมนน้ำประปาอาคาร บ้านพักพนักงาน รฟม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการประสานครหลวงดำเนินการ ขอความเห็นชอบรูปแบบการดำเนินงานจาก สำนักงานระบายน้ำ กทม. ทั้งนี้หากได้รับ การเห็นชอบรูปแบบ กปน. จะดำเนินการทำ หนังสือขออนุมัติกรมเจ้าท่า ต่อไป
4	-	งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 2 และ อาคาร 3	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	31 มี.ค. 63	8 มิ.ย. 63	8 ก.ย. 63	-	6.96	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๗

พิมพ์

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	-	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำ หน้าอาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	8 พ.ค. 63	12 มี.ย. 63	-	-	5.63	✓	-	1) ตรวจสอบงานและเบิก-จ่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - งวดที่ 1 จำนวนเงิน 2 ล้านบาท (ตาม บันทึกที่ ผง(คทล)/อ1/171 ลงวันที่ 3 กย. 63) - งวดที่ 2 จำนวนเงิน 3.625 ล้านบาท (ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผง(คทล)/อ1/197 ลงวันที่ 28 ก.ย. 63) 2) ผวก. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำหน้าอาคาร 1 รพม. เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 โดยมีค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 745,837.12 บาท โดย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ รพม. มี หนังสือแจ้งให้เริ่มงานตามสัญญาเดิม
6	-	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำ หน้าอาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	8 พ.ค. 63	29 มี.ย. 63	-	-	3.95	✓	-	1) ตรวจสอบงานและเบิก-จ่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - งวดที่ 1 จำนวนเงิน 3,948,936 บาท (ตามบันทึกที่ ผง(คทล)/อ1/196 ลงวันที่ 24 ก.ย. 63) 2) ผวก. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำ หน้าอาคาร 1 รพม. เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 โดยมีค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,913,994.88 บาทโดยผู้ รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา
7		เครื่องพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 ม.ค. 63	30 มี.ค. 63	-	0.06741	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		กล้องถ่ายรูป OLYMPUS OM-D EM5	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	26 มี.ค. 63	7 เม.ย. 63	-	0.04749	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

OW

Pint

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	-	เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			11 มี.ค. 63			✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	-	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED Trainer พร้อมรีโมท	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			23 ก.ค. 63			✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11	-	Jia CPR Man	12 ตัว	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	17 ก.ย. 63			✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	-	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	-	0.139	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13	-	ซีเอก็องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์และอุปกรณ์เสริม	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย. 62	26 พ.ย. 62	-	0.2499	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Am  
Tm

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ หน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
		1) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	18 มี.ค. 2562	8 ก.ค. 2562 จ(ข)45/2562	3 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 2563 (งวดที่ 3)		2.075 (งวดที่ 1) 10.375 (งวดที่ 2) 6.225 (งวดที่ 3)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทพ/549 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 และดำเนินการงานงวดที่ 5 โดยได้ดำเนินการ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 งวด จากทั้งหมด 6 งวด
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค. 2562 (จ(ข) 35/2562)	4 มี.ย. 2562 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2) 23 ม.ค. 2563 (งวดที่ 3)		0.844 (งวดที่ 1) 3.378 (งวดที่ 2)		✓	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3 และ ดำเนินการงานงวดที่ 4 - 6 ในปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดำเนินการส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้วจำนวน 3 งวด จากทั้งหมด 6 งวด


ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ข)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 2563 (งวดที่ 4) 9 ก.ค. 2563 (งวดที่ 5)		0.700 (งวดที่ 1) 1.750 (งวดที่ 2) 1.400 (งวดที่ 3) 1.400 (งวดที่ 4)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ฝทท22/89 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5 โดยได้ดำเนินการส่งมอบงาน ครบทั้งหมด 5 งวดแล้ว
		4) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	31 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (จ(ข)31/2563)	19 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1)			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 โดยได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แล้วจำนวน 1 งวด จากทั้งหมด 4 งวด
		5) โครงการจัดทำ Application ให้ ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	22 เม.ย. 2562	24 มิ.ย. 2562 (จ(ข)44/2562)	22 ส.ค. 2562 (งวดที่ 1) 31 ต.ค. 2562 (งวดที่ 2) 18 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 3) 18 ก.พ. 2563 (งวดที่ 4)		0.655 (งวดที่ 1) 1.092 (งวดที่ 2) 1.311 (งวดที่ 3) 1.311 (งวดที่ 4)	✓		ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานครบทั้ง 4 งวดแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ได้เห็นชอบการเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
		6) ระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการ บริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ข)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 63 (งวดที่ 4) 9 ก.ค. 2563 (งวดที่ 5)		0.500 (งวดที่ 1) 1.250 (งวดที่ 2) 1.000 (งวดที่ 3) 1.000 (งวดที่ 4)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ฝทท22/89 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5 โดยได้ดำเนินการส่งมอบงาน ครบทั้ง 5 งวด แล้ว
		7) โครงการระบบประมวลผลและ วิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการ บริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	11 มี.ย. 2563	11 ส.ค. 2563 (ข.42/2563)	26 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1)		1.639 (งวดที่ 1)	✓		- รฟม. ได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท Entech เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ข.42/2563 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2563 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ฝทท32/123 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 โดยได้ ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด จากทั้งหมด 4 งวด

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
		8) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	20 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (ช.30/2563)	2 มิ.ย. 2563 (งวดที่ 1) 24 ส.ค. 2563 (งวดที่ 2)		2.885 (งวดที่ 1) 11.540 (งวดที่ 2)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท30/7 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท30/14 ลง วันที่ 17 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5 โดย ได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 งวด จากทั้งหมด 4 งวด
		9) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัยของเครือข่ายไฟร์วอลล์ (Next Generation Firewall)	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	22 ม.ค. 2563 (รอบที่ 1) 30 เม.ย. 2563 (รอบที่ 2)	16 ก.ค. 2563 (ช.39/2563)	24 ก.ค. 2563 (งวดที่ 1) 2 ก.ย. 2563 (งวดที่ 2) 14 ก.ย. 2563 (งวดที่ 3)		2.798 (งวดที่ 1) 5.364 (งวดที่ 2) 3.576 (งวดที่ 3)	✓		- รฟม. ได้ว่าจ้างให้บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เป็นผู้รับจ้างในการ ดำเนินการโครงการ ตามสัญญาเลขที่ ช. 39/2563 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2563 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท20/23 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท20/28 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2563 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ผทท20/29 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ สามารถดำเนินการส่งมอบงานและ เบิกจ่ายเงิน ครบทั้ง 3 งวด แล้ว




ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ		
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
			10) โครงการจัดหาบริการโทรสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	-	-	-	-	-	✓		- รทบ. ได้อนุมัติร่างขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 โดย ผทท. ได้จัดส่งร่างขอบเขตของงานและราคากลางงานจัดซื้อ ให้ ผจบ. แล้ว ตามบันทึกที่ ผทท/491 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563 - ผทท. ได้แจ้ง ผจบ. ให้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ตามบันทึกที่ ผทท/523 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการ ในปีงบประมาณ 2564	
			12) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2 ก.ค. 2562	29 ส.ค. 2562 (ช.51/2562)	27 พ.ย. 2562		9.199	✓		งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562
			13) โครงการจัดการระบบการจัดการด้านเอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	9 ส.ค. 2562	26 ก.ย. 2562 (ช.54/2562)	24 ธ.ค. 2562		9.72	✓		งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	898,013,789.43 (751,217,555.79)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 37 เป็นจำนวน 345,689,129.30 บาท, งวดที่ 38 เป็นจำนวน 215,606,531.31 บาท, งวดที่ 39 เป็นจำนวน 336,718,128.82 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 898,013,789.43 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 751,217,555.79 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	179,095,877.85 (108,850,493.55)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	31,192,689.84 (29,742,324.97)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562	-	17,810,690.35 (20,000,000.00)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562	-	15,169,053.71 (2,039,326.85)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ: 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558  
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558  
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว  
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 60 เป็นจำนวน 68,938,691.14 บาท, งวดที่ 61 เป็นจำนวน 39,257,590.43 บาท และงวดที่ 62 เป็นจำนวน 70,899,596.28 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 179,095,877.85 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 108,850,493.55 บาท)  
 5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 60 เป็นจำนวน 13,545,063.55 บาท และงวดที่ 62 เป็นจำนวน 17,647,626.29 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 31,192,689.84 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 29,742,324.97 บาท)  
 6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 62 เป็นจำนวน 17,810,690.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 17,810,690.35 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท)  
 7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 51 เป็นจำนวน 8,031,409.72, งวดที่ 52 เป็นจำนวน 1,019,663.43 บาท, งวดที่ 53 เป็นจำนวน 1,019,663.42 บาท, งวดที่ 54 เป็นจำนวน 1,019,663.43 บาท, งวดที่ 55 เป็นจำนวน 1,019,663.42 บาท, งวดที่ 56 เป็นจำนวน 1,019,663.43 บาท, งวดที่ 57 เป็นจำนวน 1,019,663.43 บาท และงวดที่ 58 เป็นจำนวน 1,019,663.43 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 15,169,053.71 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 2,039,326.85 บาท)  
 8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นว กิ่ง

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	- งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	1 งาน	คัดเลือก	11 ต.ค. 62	19 ธ.ค. 62	-	-	4.26 ( 0.00 )	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ :
1. ผบก.1 มีบันทึกที่ ผบก1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน สชช. ได้มีหนังสือที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รพม.
  2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 1 2 3 และ 6 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและ ผวก. ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้าย (Final Payment) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตามลำดับ (ปิดสัญญา)
  3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกค่างานงวดดังกล่าวแล้ว
- งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,263,975.00 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	652.80 (177.36)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	0.00 (0.00)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	23.61 (0.00)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	27.38 (0.00)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	4.80 (2.50)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. ฝบภ.1 มีบันทึกที่ ฝบภ1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ฝชง. ขอปรับปรุงรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ฝชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุม คณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน สศช. ที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการปรับปรุงรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รฟม.

2 จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน

3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ฝชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดดังกล่าวแล้ว

สัญญาที่ 1 : มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 96 (เม.ย.62) เป็นจำนวนเงิน 473,180,337.37 บาท การเบิกจ่ายงวดที่ 101 (ก.ย. 62) เป็นจำนวนเงิน 117,358,727.98 บาท และ การเบิกจ่ายงวดที่ 110 (มิ.ย. 63) เป็นจำนวนเงิน 2,262,632.43 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2563 เป็นจำนวนเงิน 177,358,727.95 บาท)

สัญญาที่ 2 : ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4/2563 (ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2563) (ปิดสัญญา)

สัญญาที่ 3 : มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 111 (มิ.ย. 63) เป็นจำนวนเงิน 23,614,501.49 บาท (ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4)

สัญญาที่ 4 : มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 111 (มิ.ย. 63) เป็นจำนวนเงิน 27,380,409.25 บาท (ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2563)

สัญญาที่ 5 : มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4/2563 ประกอบด้วย การคืนเงินประกันผลงาน เป็นจำนวนเงิน 4,800,787.16 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2563 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.00 บาท) (ปิดสัญญา)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	325.29 (934.95)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	906.26 (904.71)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	81.41 (37.38)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	68.68 (36.81)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ :
1. ผบ.ก.1 มีบันทึก ที่ ผบ.ก.1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช. ได้มีหนังสือ ที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รฟม.
  2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด หักคืนเงินค่าจ้างงานล่วงหน้า (20%) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักเงินประกันผลงาน (10%) แล้ว
  3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวแล้ว
    - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 230,913,359.95 บาท และค่า Retention งวดที่ 31 - 33 เป็นจำนวนเงิน 94,515,703.28 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 325,429,063.23 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 934,951,749.04 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้างงานงวดที่ 36 - 38 และค่า Retention งวดที่ 31 - 33 ทั้งนี้ ผชง. ได้ดำเนินการบริหารงบลงทุนในภาพรวมของ รฟม. โดยเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 36 จำนวนเงิน 293,933,626.66 บาท ในเดือนมิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3/2563) และยกยอดการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 38 จำนวนเงิน 315,589,059.15 บาท ไปเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2563 (ไตรมาส 1/2564)
    - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 256,164,510.20 บาท งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 324,970,329.57 บาท และงวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 325,128,235.93 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 906,263,075.70 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 904,713,963.72 บาท ประกอบด้วยค่าจ้างงานงวดที่ 36 - 38)
    - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 44,273,204.07 บาท และงวดที่ 38 จำนวนเงิน 37,140,608.69 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 81,413,812.76 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 37,385,110.23 บาท ประกอบด้วยค่าจ้างงานงวดที่ 36 - 38 ทั้งนี้ ผชง. ได้ดำเนินการบริหารงบลงทุนในภาพรวมของ รฟม. โดยเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 36 จำนวนเงิน 35,294,893.57 บาท ในเดือนมิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3/2563))
    - สัญญาที่ปรึกษา PMCS2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 16,719,120.74 บาท งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 16,326,105.74 บาท งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 17,190,738.74 บาท และงวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 17,190,738.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 68,684,351.96 บาท (แผนงบลงทุนเป็นจำนวนเงิน 36,816,308.22 บาท ประกอบด้วยค่าจ้างงานงวดที่ 35 - 37)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	898,013,789.43 (751,217,555.79)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 37 เป็นจำนวน 345,689,129.30 บาท, งวดที่ 38 เป็นจำนวน 215,606,531.31 บาท, งวดที่ 39 เป็นจำนวน 336,718,128.82 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 898,013,789.43 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 751,217,555.79 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๗

๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลอง บ้านม้า - สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	326,687,232.6 (454,493,053.56)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดรถแล้วจร	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	164,480,790.09 (208,172,395.25)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 37 เป็นเงิน 81,240,443.95 บาท // งวดที่ 38 เป็นเงิน 94,472,143.37 บาท และเงินประกันผลงาน งวดที่ 32-37 เป็นเงิน 90,934,111.89 บาท // งวดที่ 39 เป็นเงิน 60,040,533.38 บาท รวมเบิกจ่าย 326,687,232.6 บาท (แผนงานเป็นเงิน 105,582,166.67 + 104,533,812.13 + 244,377,074.67 = 454,493,053.56 ตามบันทึกผลปรับปรุงกรอบปี 63 ที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 37 เป็นเงิน 33,139,885.12 บาท // งวดที่ 38 เป็นเงิน 23,549,734.83 บาท // เงินประกันผลงาน งวดที่ 29-33 เป็นเงิน 26,443,523.72 บาท // งวดที่ 39 เป็นเงิน 81,347,646.42 บาท รวมเบิกจ่าย 164,480,790.09 บาท (แผนงานเป็นเงิน 208,172,395.25 บาท ตามบันทึกผลปรับปรุงกรอบปี 63 ที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย