



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/143

30 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/3194 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/289 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
(มกราคม - มีนาคม 2562) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง 1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และอ้างอิง 2 รฟม. ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม.
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ
2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2716 4031

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2716 4000 โทรสาร 0 2716 4019

175 Rama IX Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand, Tel.66 2716 4000 Fax.66 2716 4019 <http://www.mrta.co.th>

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อ การ ดำเนินงาน ปกติงบ ลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	25 ม.ค. 62	-	-	-	-	/	ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และ ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร เก็บเอกสาร รฟม. ทั้งนี้ คาดว่า ราคากลางจะแล้ว เสร็จในเดือนเมษายน และดำเนินการตาม กระบวนการโดยวิธีคัดเลือกต่อไป
2		งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ลานจอดรถ และทางเข้า-ออก	1 ชุด	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	15 พ.ย. 61	25 ม.ค. 62	15 มี.ค. 62	-	-	/	ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
3		งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบ อาคารและแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	15 มี.ค. 62	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

Ant.

				ประกวด ราคา								ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
4		งานระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (Access control Systems)	1 งาน	ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	20 ส.ค. 61	23 พ.ย. 62	29 มี.ค. 62	-	-	/		
5		งานระบบจอแสดงผล (LED) ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	5 ก.พ. 62			-	-	/		ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการโดยวิธี คัดเลือก

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

Om

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะ สمانสามัคคี)	ค่าจ้าง ที่ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	2 - 8 ตุลาคม 2561	20 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-	/		รฟม. ยังไม่สามารถแจ้งให้ที่ปรึกษา เริ่มปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องรอให้มีการประกาศใช้ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเสียก่อน เพื่อให้ รฟม. และที่ปรึกษา สามารถ ดำเนินการศึกษาและสำรวจพื้นที่โครงการฯ ได้ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ รฟม. พ.ศ. 2543
2	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนาวิสัย)	ค่าจ้าง ที่ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	12 - 30 พฤศจิกายน 2561	-	-	-	-		/	อยู่ระหว่างดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
3	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนา องค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปีงบประมาณ 2562	ค่าทำงาน วิจัย	1 โครงการ	จัดจ้าง	22 - 29 มีนาคม 2562	-	-	-	-		/	อยู่ระหว่างดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
4	งานจ้างที่ปรึกษาผู้ให้บริการศึกษาทบทวน สำรอง ออกแบบรายละเอียดฐานราก และ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา เพื่อรองรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ที่อยู่บนถนนประเสริฐมนูกิจ	ค่าจ้าง ผู้ให้บริการ จ้างออกแบบ	1 โครงการ	จัดจ้าง	-	-	-	-	-		/	อยู่ระหว่างดำเนินงานของคณะกรรมการ ร่างขอบเขตงานและราคากลางของงาน จ้างผู้ให้บริการออกแบบฯ

ลายมือชื่อ


(นายวิฑูรย์ พงษ์ตัน)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	งาน	เครื่องอ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓		ตามแผนจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2562
2	งาน	เครื่องพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย.61	14 ธ.ค.2561	-	0.066.661	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

Am

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ก.พ. 2562					✓		ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน เมษายน 2562	
		2) โครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญ หายของข้อมูลสำคัญ	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 มี.ค. 2562					✓		กำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอและราคา ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 เมษายน 2562	
		3) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้าน เอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ										ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2562
		4) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ										ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2562
		5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ เครือข่าย โครงสร้างเน็ตเวิร์ค และ ระบบ Network Management ของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายทั้งหมด	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 พ.ย. 2561	6 ก.พ. 2562 (ช.32/2562)	8 มี.ค. 2562 (งวดที่ 1)		3.9 (งวดที่ 1)	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1/3 ตามบันทึกที่ ผทท31/15 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2562 จำนวน 3,900,000 บาท	
		6) โครงการปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย (Wireless)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	15 ส.ค. 2561	29 ต.ค. 2561 (ช.10/2562)	13 พ.ย. 2561 (งวดที่ 1) 29 ม.ค. 2562 (งวดที่ 2) 26 ก.พ. 2562 (งวดที่ 3)		2.407 (งวดที่ 1) 3.370 (งวดที่ 2)	✓		- รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/3 ตามบันทึกที่ ผทท20/36 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,407,500 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2/3 ตามบันทึกที่ ผทท20/13 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จำนวน 3,370,500 บาท	
		7) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1	1 ระบบ										ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 4/2562

Onu

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมาณ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		8) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 2561					✓		กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 เมษายน 2562
		9) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค.2562 (จ(ข)35/2562)				✓		อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
		10) โครงการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561						✓	- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ไม่ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ ได้ทำแบบอุทธรณ์ยื่นต่อ รฟม. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
		11) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561						✓	- คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา จึงได้พิจารณาผลการอุทธรณ์ของบริษัทที่ยื่นอุทธรณ์ต่อ รฟม. พร้อมทั้งจัดส่งผลการพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 - ทั้งนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาผลตามกรอบระยะเวลาพิจารณา 60 วัน
		12) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ									ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2562

หมายเหตุ ลำดับที่ 10) โครงการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และลำดับที่ 11) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์ รวมเป็นงานจ้าง โดยใช้ชื่อเป็น "งานจ้างพัฒนาระบบการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์"

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

Out

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
1	โครงการ	การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1 โครงการ	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	8 พฤษภาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	-	-	-	✓	โครงการฯ ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติตามบันทึกที่ ผทบ/1668 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการในงวดที่ 3 ซึ่งจะดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายในงวดงานที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2562

ลายมือชื่อ



(นายวิรัช พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม บริเวณอาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	งบ ลงทุนที่ ขอ อนุมัติ รายปี	1 งาน	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	4 เมษายน 2562	-	-	-	-	/		ผขง. ได้มีบันทึกที่ ผขง/ว428 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 แจ้งว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รฟม. โดยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
2	โครงการจัดหาลิขสิทธิ์อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับระบบบริหารงานบำรุงรักษา (CMMS) เพิ่มเติม	งบ ลงทุนที่ ขอ อนุมัติ รายปี	1 งาน	วิธี เฉพาะเจาะจง	-	19 ตุลาคม 2561	2 พฤศจิกายน 2561	-	0.24824	/		ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

OMV

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	ค่าจ้างพัฒนาระบบ การตลาดและลูกค้า สัมพันธ์	งบ ลงทุน	ระบบ	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	15-22 มี.ค.62	-	-	-	-	/		มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดจ้างพัฒนาระบบ เว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติยกเลิก การประกวดราคางานจัดจ้างพัฒนา ระบบเว็บไซต์การตลาดและลูกค้า สัมพันธ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการ แข่งขันในการประกวดราคา

ลายมือชื่อ



(นายวิช พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค. 62)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการก่อสร้างอาคาร ที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช)	อาคาร ที่พัก พนักงาน	1 อาคาร	ประกวดราคา	11 พฤษภาคม 2561	18 กันยายน 2561	-	-	11.759	/	-	การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในไตรมาสที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ <u>ค่าจ้างก่อสร้าง</u> - งวดที่ 1 จำนวนเงิน 1,914,061.40 บาท - งวดที่ 2.1 จำนวนเงิน 5,851,351.20 บาท - งวดที่ 2.2 จำนวนเงิน 2,969,342.41 บาท <u>ค่าจ้างควบคุมงาน</u> - งวดที่ 2 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท - งวดที่ 3 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท - งวดที่ 4 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท <u>รวมเป็นเงิน 11,759,755.05 บาท</u> - ขณะนี้อยู่ระหว่างกำกับดูแลการดำเนินงานให้ เป็นไปตามสัญญา

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Onw

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-			✓		อยู่ระหว่างเสนออนุมัติร่าง ขอบเขตงาน
2		งานติดตั้ง CCTV ลานจอดรถและ ทางเข้า-ออก	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-			✓		อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
3		ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ทางเข้า - ออก สถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณ ปล่องระบายอากาศ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-			✓		อยู่ระหว่างประกาศประกวด ราคา
4		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่มเติม) พื้นที่โดยรอบสถานี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-			✓		อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง ขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง
5		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถัง สำรอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-			✓		รอส่งมอบครุภัณฑ์
6		ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-			✓		เสนออนุมัติร่างขอบเขตงาน
7		โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว LED SMART TV พร้อมขาแขวน	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-				✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีการผลิตสินค้า ชนิดนี้แล้ว
8		เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ ระบบอนาล็อก และดิจิตอล พร้อม อุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-			✓		อยู่ระหว่างการจัดส่ง รายละเอียดคุณลักษณะ

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

Am

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	193.94 (193.94)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	135.42 (135.42)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายวิช พังตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก1/ 803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ว ทั้งนี้ สชช. มีหนังสือที่ นร1115/1393 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 อนุมัติการขอปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 ตามที่ รฟม. เสนอ
 2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
 3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกค่างานงวดดังกล่าวแล้ว
สัญญาที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 2/2562)
สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 2/2562)
สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 92 (พ.ย. 61) เป็นจำนวนเงิน 72,841,485.80 บาท และงวดที่ 93 (ธ.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 121,093,675.47 บาท (แผนงานในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นจำนวนเงิน 193,935,161.27 บาท)
สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 92 (พ.ย. 61) เป็นจำนวนเงิน 47,777,017.23 บาท และงวดที่ 94 (ม.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 87,638,720.41 บาท (แผนงานในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นจำนวนเงิน 135,415,737.64 บาท)
สัญญาที่ 5 ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 2/2562)



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	-	-	381,121,294.82 (381,458,413.70)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานระบบรางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	-	-	7,512,290.78 (7,512,290.74)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิษ พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นายอภิพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 61 เป็นจำนวน 344,926,252.45 และงวดสุดท้าย เป็นจำนวน 36,195,042.37 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 381,121,294.82 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 381,458,413.70 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดสุดท้าย เป็นจำนวน 7,512,290.78 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7,512,290.78 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 7,512,290.74 บาท)

6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

aw

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่ารั้งพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	1,470,836,499.10 (696,280,241.28)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	357,949,374.19 (334,593,209.06)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	160,609,938.38 (192,000,000.00)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	90,070,341.33 (255,082,066.27)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ



(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย Retention No.38-40 เป็นจำนวน 121,166,691.33 การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 42 เป็นจำนวน 485,580,407.82 บาท, งวดที่ 43 เป็นจำนวน 448,026,204.53 บาท และงวดที่ 44 เป็นจำนวน 416,063,195.42 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,470,836,499.10 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 696,280,241.28 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 42 เป็นจำนวน 118,059,264.98 บาท, งวดที่ 43 เป็นจำนวน 131,423,875.74 บาท และงวดที่ 44 เป็นจำนวน 108,466,233.47 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 357,949,374.19 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 334,593,209.06 บาท)
 6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 42 เป็นจำนวน 50,851,427.66 บาท, งวดที่ 43 เป็นจำนวน 51,394,273.47 บาท และงวดที่ 44 เป็นจำนวน 58,364,237.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 160,609,938.38 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 192,000,000 บาท)
 7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 40 เป็นจำนวน 40,676,731.50 บาท, งวดที่ 41 เป็นจำนวน 23,927,747.64 บาท และงวดที่ 42 เป็นจำนวน 25,465,862.19 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 90,070,341.33 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 255,082,066.27 บาท)
 8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 มิถุนายน 2560	-	-	1,930,737,646.44 (1,736,855,151.52)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายวิช พังตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 19 เป็นจำนวน 708,495,663.16 บาท, งวดที่ 20 เป็นจำนวน 733,136,921.37 บาท และงวดที่ 21 เป็นจำนวน 489,105,061.91 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,930,737,646.44 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,736,855,151.52 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Om

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วง รามคำแหง 12 - หัวหมาก	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			1,920.68 (1,920.68)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วง หัวหมาก - คลองบ้านม้า	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			556.60 (556.60)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			194.85 (194.85)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSCS2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60			68.13 (68.13)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

- หมายเหตุ :
- วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่างวดที่ 18 และงวดที่ 19 และค่า Retention งวดที่ 13 14 15 รวมเป็นจำนวนเงิน 919,109,042.50 บาท (งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 308,457,212.71 บาท งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 510,969,859.47 บาท ค่า Retention งวดที่ 13 14 15 เป็นจำนวนเงิน 99,681,970.32 บาท) งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 508,930,416.56 บาท และงวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 492,638,927.53 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,920,678,386.59 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 1,920,678,386.59 บาท)
 - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 131,825,108.09 บาท งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 148,339,542.50 บาท งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 276,435,783.96 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 556,600,434.55 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 556,600,434.55 บาท)
 - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 85,267,753.47 บาท งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 16,766,601.35 บาท งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 19,069,664.99 บาท ค่า Retention งวดที่ 10 11 13 เป็นจำนวนเงิน 4,087,717.83 บาท และค่า Retention งวดที่ 14 16 17 เป็นจำนวนเงิน 63,410,337.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 194,849,982.08 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 218,527,011.47 บาท)

/6. สัญญาที่ปรึกษา...



6. สัญญาที่ปรึกษา PMCSC2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 15,854,487.74 บาท งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 17,898,165.74 บาท งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 18,841,401.74 บาท และงวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 15,540,075.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 68,134,130.96 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 45,016,966.90 บาท)
7. การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ ผชง. จ่ายจริง
8. ผบก.1 ได้มีหนังสือที่ ผบก1/803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุม คณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ว ทั้งนี้ สศช. ได้มีหนังสือที่ นร1115/1393 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 อนุมัติการขอปรับปรุงประมาณลงทุนประจำปี 2562 ตามที่ รฟม. เสนอ
9. สัญญาที่ 3 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
10. สัญญาที่ 6 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Om

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (√)	ไม่เป็นไป ตามแผน (√)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้างยกระดับ ช่วง คลองบ้านม้า - สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	264,361,880.74 (136,421,009.91)	√		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ซ่อมบำรุงและ อาคารจอดแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565	-	332,645,884.48 (189,479,202.57)	√		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 19 เป็นจำนวน 34,165,320.86 บาท // งวดที่ 20 เป็นจำนวน 24,825,420.15 บาท // งวดที่ 21 เป็นจำนวน 205,371,139.73 บาท
(แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 36,000,002.34 + 64,421,005.23 + 36,000,002.34 = 136,421,009.91 บาท ตามหนังสือที่ ผวส/862 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (ตัวแก้ไข)

4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 120,527,078.82 บาท / การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 128,143,427.92 บาท / การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 21 เป็นจำนวน
เงิน 83,975,377.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 332,645,884.48 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน 189,479,202.57 บาท ตามหนังสือที่ ผวส/862 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561)

5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Om

Sm

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (√)	ไม่เป็นไป ตามแผน (√)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	พ.ย. 2561	ส.ค. 2562	ส.ค. 2567	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	√		-

ลายมือชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Onv