



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/1109

30 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/3159 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/269 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2561) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีหนังสือตามที่อ้างอิง 1 จัดส่ง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 และมีหนังสือตามที่อ้างอิง 2 จัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ
2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444, 1456
โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไป ตาม แผน (/) | ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|---------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหา โดยใช้วิธี | ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี) | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ (วันเดือนปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 1 | งบลงทุนเพื่อ การ ดำเนินงาน ปกติงบ ลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี | การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม. | 1 อาคาร | ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | - | / | | ฝจบ. ได้พิจารณาปรับปรุงกรอบวงเงินจากเดิม 15 ล้านบาทเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 10,500,000 บาท ตามที่ ผชง. ได้มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ ผชง/ว 1481 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม. ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถประกาศประกวดราคาได้ในเดือน พฤษภาคม 2561 |
| 2 | | งานจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ | 4 ชุด | ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | - | / | | ขอยกเลิกงานจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นส่วนต่อเนื่องจาก ปี 2560 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก มีการจัดการพื้นที่ ภายในบริเวณ รฟม. ในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการดำเนินงาน โดยจะพิจารณาดำเนินการใหม่ภายหลังจากโครงการรถไฟฟ้า แล้วเสร็จ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|------|---|---|
| 3 | | งานจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2 | 10 ชุด | ประกวดราคา | - | - | - | - | - | / | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน เนื่องจากการปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำขอบเขตงานแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2561 |
| 4 | | งานจัดซื้อโปรเจคเตอร์ห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2 | 10 เครื่อง | ประกวดราคา | - | - | - | - | - | / | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน TOR เนื่องจากการปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2561 |
| 5 | | แผงกันจรรยา (ชนิดยึด-หด) | 10 แผง | ประกวดราคา | 9 ก.พ. 61 | - | - | - | - | / | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว) ตามประกาศผลการประกวดราคา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 |
| 6 | | งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ลานจอดรถ และทางเข้า-ออก | 1 ชุด | ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | - | / | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน TOR เนื่องจากมีการปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับของกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ ในเดือน พฤษภาคม 2561 |
| 7 | | เครื่องพิมพ์บัตร (พร้อมบัตร) | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | 28 พ.ย.60 | 21 ธ.ค. 60 | - | 0.70 | / | ส่งมอบเครื่องพิมพ์บัตรเรียบร้อยแล้ว |
| 8 | | งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบอาคารและแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์ | 1 งาน | ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | - | / | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน TOR ให้สอดคล้องตามความต้องการ โดยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำTOR แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2561 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9 | | ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป | 2 ตู้ | ประกวด ราคา | - | - | - | - | - | / | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน TOR ในการกำหนดคุณสมบัติ ตู้คอนเทนเนอร์ให้มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2561 |
|---|--|-------------------------|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|--|

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
 รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไป ตามแผน (✓) | ไม่เป็นไป ตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดทำโดย ใช้วิธี | ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 1. | พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ | <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u> | | | | | | | | | | |
| | | 1) ระบบบริหารงานรายได้ | 1 ระบบ | ประกวดราคา | 13 มี.ค. 2560 | 9 มิ.ย. 2560 | 4 ม.ค. 2561 (งวดที่ 3) BDS.108/2561 | | 0.47 | ✓ | | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ตามบันทึกจัดส่ง ใบสำคัญ เลขที่ ฝจบ.2561/487 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2561 จำนวน 468,125 บาท |
| | | 2) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ | 1 ระบบ | ประกวดราคา | 13 มี.ค. 2560 | 9 มิ.ย. 2560 | 4 ม.ค. 2561 (งวดที่ 3) BDS.108/2561 | | 1.39 | ✓ | | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ตามบันทึกจัดส่ง ใบสำคัญ เลขที่ ฝจบ.2561/488 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2561 จำนวน 1,380,594.25 บาท |
| | | 3) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร | 1 ระบบ | | | | | | | | | ตามแผนเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ไตรมาส 3/2561 - อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน |
| | | 4) โครงการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6 | 1 ระบบ | ประกวดราคา (e-bidding) | 8 ก.พ. 2561 | | | | - | ✓ | | ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน เม.ย. 2561 |
| | | 5) โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) | 1 ระบบ | ประกวดราคา (e-bidding) | 13 มี.ค. 2561 | | | | - | ✓ | | ยื่นเอกสารประกวดราคาเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารผู้ ยื่นข้อเสนอแต่ละราย |
| | | 6) โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคาม ขั้นสูง | 1 ระบบ | ประกวดราคา (e-bidding) | 12 ก.พ. 2561 | | | | - | ✓ | | ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน เม.ย. 2561 |
| | | 7) โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย รฟม. | 1 ระบบ | | | | | | | | | ตามแผนเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ไตรมาส 3/2561 - อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นประชาพิจารณ์ |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไป ตามแผน (✓) | ไม่เป็นไป ตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
| | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดทำโดย ใช้วิธี | ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| | | 8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1 | 1 ระบบ | ประกวดราคา (e-bidding) | | | | | | | ✓ | ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 และยื่นข้อเสนอผ่านระบบเมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2561 แต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลเกณฑ์ การพิจารณาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ไว้ใน TOR รพม. จึงได้ยกเลิกการจัดซื้อ และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ตาม บันทึกที่ ผจบ.11/43 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2561 โดยได้ประกาศยกเลิกทางระบบ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนจัดซื้อ จัดจ้าง |
| | | 9) โครงการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเพื่อประสิทธิภาพของ รพม. | 1 ระบบ | ประกวดราคา (e-bidding) | 19 มี.ค. 2561 | | | | - | ✓ | | ประกาศให้ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาเมื่อวันที่ 19-30 มี.ค. 2561 คาดว่าจะได้ผู้ชนะภายในเดือน เม.ย. 2561 |
| 2. | พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | | | | | | | | |
| | | 10) ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ | 1 ระบบ | ประกวดราคา | 13 มี.ค. 2560 | 9 มี.ย. 2560 | 4 ม.ค. 2561 (งวดที่ 3) BDS.108/2561 | | 0.21 | ✓ | | เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ตามบันทึกจัดส่ง ใบสำคัญ เลขที่ ผจบ.2561/486 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2561 จำนวน 205,975 บาท |

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|---|---------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| 1 | | รถกู้ภัย เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย | 1 คัน | ประกวดราคา (e-bidding) | - | - | - | - | - | ✓ | | รอลงนามในสัญญา |
| 2 | | รถดับเพลิง 6 ล้อ | 1 คัน | ประกวดราคา (e-bidding) | 11 เม.ย. 61 | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่างการพิจารณา ประกาศประกวดราคา |
| 3 | | รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย | 1 คัน | ประกวดราคา (e-bidding) | 11 เม.ย. 61 | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่างการพิจารณา ประกาศประกวดราคา |
| 4 | | รถยนต์กระบะตรวจการณ์ | 1 คัน | ประกวดราคา (e-bidding) | - | - | - | - | - | ✓ | | รอลงนามในสัญญา |
| 5 | | เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ (Jammer) | 2 เครื่อง | ประกวดราคา (e-bidding) | - | - | - | - | - | | ✓ | อยู่ระหว่าง ฝจบ. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| 6 | | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1 เครื่อง | จัดซื้อ | - | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่าง ฝจบ. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| 7 | | ปืนสเปรย์พริกไทพร้อมกระสุน (พริกสกัด) | 11 กระบอก | ประกวดราคา (e-bidding) | - | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง ขอบเขตของงานฯ เสนอ ผวก. |
| 8 | | ชุดอุปกรณ์ปราบจลาจล | 20 อัน | ประกวดราคา (e-bidding) | - | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่าง ฝจบ. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับที่ | แผนงาน | | ผลการดำเนินการ | | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ | |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|---|
| | งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | | | | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) |
| 9 | | | เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถังสำรอง | 10 ชุด | ประกวดราคา (e-bidding) | - | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่าง ฝจบ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 10 | | | เครื่องช่วยหายใจชนิดฉุกเฉิน | 10 ชุด | ประกวดราคา (e-bidding) | - | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่าง ฝจบ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 11 | | | เครื่องอัดอากาศ | 1 เครื่อง | จัดซื้อ | - | - | 15 ก.พ. 61 | 0.2485 | - | ✓ | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 12 | | | พัดลมระบายควัน พร้อมเครื่อง ระบายควัน | 1 เครื่อง | จัดซื้อ | - | - | - | - | - | ✓ | | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำ ร่างขอบเขตงานฯ ตามบันทึก ที่ ฝรภ/338 ลว. 9 เม.ย. 61 |
| 13 | | | อุปกรณ์กู้ภัยที่สูงพร้อมถุงบรรจุ | 1 เครื่อง | จัดซื้อ | - | - | - | - | - | ✓ | | ส่งขอบเขตงานฯ ไป ฝจบ. ตามบันทึกที่ ฝรภ/340 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 |
| 14 | | | ชุดผ้าใบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย | 1 ชุด | จัดซื้อ | - | - | - | - | - | ✓ | | ส่งขอบเขตงานฯ ไป ฝจบ. ตามบันทึกที่ ฝรภ/322 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------------------|------------------|----------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| 1 | โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ | สัญญาที่ 1 งานโยธา | | จัดจ้าง | 28 กุมภาพันธ์ 2554 | 23 ธันวาคม 2554 | | - | 32,978,795.93 (72,142,176.65) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |
| | | สัญญาที่ 2 งานระบบรางรถไฟฟ้า | | จัดจ้าง | 9 กรกฎาคม 2555 | 11 เมษายน 2556 | | - | 0.00 (0.00) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย งวดที่ 58 เป็นจำนวน 32,978,795.93 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 32,978,795.93 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 72,142,176.65 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
 6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|------------------|----------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| 1 | โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต | สัญญาที่ 1 งานโยธา | | จัดจ้าง | 16 ธันวาคม 2556 | 3 เมษายน 2558 | | | 406,774,714.35 (738,525,000.00) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |
| | | สัญญาที่ 2 งานโยธา | | จัดจ้าง | 16 ธันวาคม 2556 | 3 เมษายน 2558 | | | 296,303,696.90 (269,725,358.06) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |
| | | สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร | | จัดจ้าง | 16 ธันวาคม 2556 | 3 เมษายน 2558 | | | 326,184,280.13 (207,547,887.32) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |
| | | สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง | | จัดจ้าง | 16 ธันวาคม 2556 | 3 เมษายน 2558 | | | 40,126,567.85 (218,194,798.60) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- 1.วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 - 2.วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 - 3.รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 - 4.สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 30 เป็นจำนวน 193,386,392.98 บาท, งวดที่ 31 เป็นจำนวน 111,301,858.48 บาท และงวดที่ 32 เป็นจำนวน 102,086,462.89 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 406,774,714.35 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน 738,525,000.00 บาท)
 - 5.สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 30 เป็นจำนวน 78,796,344.12 บาท, งวดที่ 31 เป็นจำนวน 90,611,830.62 บาท, และงวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 126,895,522.16 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 296,303,696.90 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน 269,725,358.06 บาท)
 - 6.สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 30 เป็นจำนวน 84,428,343.19 บาท, งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 99,071,253.60 บาท, งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 74,366,676.07 บาท และ Retention No.26-31 เป็นจำนวนเงิน 68,318,007.27 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 326,184,280.13 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 207,547,887.32 บาท)
 - 7.สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 28 เป็นจำนวน 776,828.41 บาท, งวดที่ 29 เป็นจำนวน 29,749,311.74 บาท และงวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 9,600,427.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 40,126,567.85 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 218,194,798.60 บาท)
 - 8.การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|------------------|----------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| 1 | โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) | สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12 | | จัดจ้าง | 1 กรกฎาคม 2559 | 9 มิถุนายน 2560 | | - | 148,884,137.70 (190,600,335.02) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 7 เป็นจำนวน 50,061,105.37 บาท งวดที่ 8 เป็นจำนวน 50,140,350.22 บาท และงวดที่ 9 เป็นจำนวน 48,682,682.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 148,884,137.70 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 190,600,335.02 บาท)
 4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|------------------|----------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| 1 | โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) | สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก | 1 งาน | จัดจ้าง | 1 ก.ค. 59 | 9 ก.พ. 60 | | - | 231,708,688.44 (176,961,737.50) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |
| | | สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า | 1 งาน | จัดจ้าง | 1 ก.ค. 59 | 9 ก.พ. 60 | | - | 466,579,689.87 (593,199,414.46) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |
| | | สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง | 1 งาน | จัดจ้าง | 1 ก.ค. 59 | 9 ก.พ. 60 | | - | - (47,586,270.08) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |
| | | ที่ปรึกษา PMSC2 | 1 งาน | จัดจ้าง | 29 พ.ย. 59 | 9 มิ.ย. 60 | | - | 42,503,492.52 (37,563,149.27) | ✓ | | เงินกู้ภายในประเทศ |

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 6 เป็นจำนวน 42,375,249.14 บาท งวดที่ 7 เป็นจำนวน 59,358,351.50 บาท งวดที่ 8 เป็นจำนวน 59,348,371.48 บาท งวดที่ 9 เป็นจำนวน 57,442,331.70 บาท และค่า Retention งวดที่ 1-3 เป็นจำนวน 13,184,384.62 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 231,708,688.44 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 176,961,737.50 บาท)
 - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 6 เป็นจำนวน 121,873,746.63 บาท งวดที่ 7 เป็นจำนวน 94,491,516.94 บาท งวดที่ 8 เป็นจำนวน 95,479,196.19 บาท และงวดที่ 9 เป็นจำนวน 154,735,230.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 466,579,689.87 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 593,199,414.46 บาท)
 - สัญญาที่ 6 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างระบบราง ไม่ได้ขอเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 3 4 6 7 และ 8 (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 47,586,270.08 บาท)
 - สัญญาที่ปรึกษา PMSC2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 4 เป็นจำนวน 12,335,488.38 บาท งวดที่ 5 เป็นจำนวน 9,820,192.38 บาท งวดที่ 6 เป็นจำนวน 10,920,634.38 บาท และงวดที่ 9 เป็นจำนวน 9,427,177.38 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 42,503,492.52 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 37,563,149.27 บาท)
 - การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย
 - แผนและผลการเบิกจ่ายข้างต้น เป็นไปตามที่ ผชง. ได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
 - สัญญาที่ 3 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
 - สัญญาที่ 6 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไป ตามแผน (✓) | ไม่เป็นไป ตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-------------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| 1 | โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก) | งานโยธา | 1 งาน | ประกวดราคา | มิ.ย. 2561 | ก.ค. 2562 | มิ.ย. 2567 | - | - | ✓ | | - อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารประกวด ราคา - อยู่ระหว่างรอการพิจารณาแยกวันการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - อยู่ระหว่างประสานงานและติดตาม การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน |

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย