



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รพม 019/2162

31 กรกฎาคม 2561

เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม 019/3159 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม 019/269 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
3.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม 019/1109 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ตามที่อ้างอิงถึง 1 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รพม. ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ตามที่อ้างอิงถึง 2 และไตรมาสที่ 2 ตามอ้างอิงถึง 3 มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รพม. ขอจัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รพม. ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2716 4031

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2716 4000 โทรสาร 0 2716 4019

175 Rama IX Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand, Tel.66 2716 4000 Fax.66 2716 4019 <http://www.mrta.co.th>

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำกรุณห์ที่ต้นและ สังกัดสร้าง	ลักษณะงาน (V)				วิธีการ (V)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวัด ราคา (e-GP)	มี (V)	ไม่มี (V)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก พนักงาน รฟม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงหัวขบวน (เลียยคลองยมราช)	อาคารที่พักพนักงาน	1 อาคาร	/	/	-	/	-	/	-	/	-	-	เมษายน 2561	กรกฎาคม 2561	กันยายน 2562	48	-		มีการขออนุมัติ ปรับปรุงแผนครั้งที่ 2 ตามท้าย บันทึก สพพว/298 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : รฟม. มีหนังสือที่ รพม019/1072 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 แจ้งการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม.
บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงหัวขบวน (เลียยคลองยมราช)

CM

5

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	ราคา	ประกาศ ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (ล้านบาท)	งบประ มาณที่ ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วง เตาปูน - ราษฎร์ บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา สัญญาที่ 1 - 6	1 งาน /	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกาศ ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (ล้านบาท)	งบประ มาณที่ ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	หมายเลข รฟม. ได้รับ ทราบการ ปรับปรุง แผนการ ดำเนินงาน โครงการ รถไฟฟ้าของ รฟม. ในการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

อ.ชว.

อ.ชว.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานติดตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
การรถไฟฟ้าวัดขบวนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าควรรับ ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ไม่เข้า ไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	เข้าไป ตาม แผน ✓		
1	งบลงทุนเพื่อ การ ดำเนินงาน ปกติงบ ลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รพม.	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓	ผูกปฏิบัติงานจัดซื้อไม่ทันจรรยาบรรณแบบอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นงานต่อเนื่องจาก ปี 2560 ที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ และมีการจัดการพื้นที่ภายใน บริเวณ รพม. ในการดำเนินการจัดการรถไฟฟ้าวัด ขบวน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการ ดำเนินงาน โดยจะพิจารณาดำเนินการใหม่ภาย หลังจากโครงการรถไฟฟ้าวัดขบวนเสร็จ
2		งานจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ	4 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวด ราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน 2561
3		งานจัดซื้อชุดซ่อมโทรศัพท์มือถือ 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2	10 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	27 มิ.ย.61	-	-	-	-	✓	

ธมว

ธมว

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ		การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น แผน (/)	
					ประเภท ประมูล ราคา ประกวด ราคา (เงินเดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (เงินเดือนปี)	การส่งมอบ (เงินเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
4		งานจัดซื้อโปรแกรมเตอร์ห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2	10 เครื่อง	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	28 มิ.ย. 61	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน 2561
5		แผงกั้นจราจร (ชนิดยึด-หด)	10 แผง	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	9 ก.พ. 61	28 มี.ค. 61	27 พ.ค. 61	-	0.60	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6		งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สถาน จอดรถและทางเข้า-ออก	1 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	-	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน TOR เนื่องจากมีการปรับปรุงคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2561 และขอปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณในปี 2562
7		เครื่องพิมพ์บัตร (พร้อมบัตร)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ย. 60	21 ธ.ค. 60	-	0.70	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบ อาคารและแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	-	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างการจัดทำเนิมนการจัดทำขอบเขตงาน TOR ให้สอดคล้องตามความต้องการ และตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 และขอปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณในปี 2562

5

QW

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวเกณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ประกาศ ราคา ประกวด ราคา (วันเดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		เป็นไป ตามแผน (✓)
9	งาน/ โครงการ	รายการ	2 ผู้	ประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	29 มิ.ย.61	-	-	-	-	/	อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวด ราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาด ว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน 2561

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางแห่งประเทศไทย

3

QW

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ติดบนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ		
			รายงาน รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย ใช้วิธี	ประกาศประกวด ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ศูนย์ซ่อมเครื่องมือที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1) ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560 จ(๗)34/2560	4 พ.ค. 2561 (งวดที่ 4) BDS.121/2561	-	-	✓	อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบ ซึ่งตามแผนจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ใน เดือนกรกฎาคม 2561	
			2) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560 จ(๗)34/2560	4 พ.ค. 2561 (งวดที่ 4) BDS.121/2561	-	-	✓	อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ ผ.กม. และ ผ.จน. เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดหาระบบ ได้ภายในไตรมาสที่ 4	
			3) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	✓	
			4) โครงการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ก.พ. 2561	5 มิ.ย. 2561 (๗.22/2561)	2 พ.ค. 2561 (งวดที่ 1)	-	2.292	✓	-	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 โดย ผ.ทท. ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน งวดที่ 1/3 และแจ้งให้ ผ.จน. ดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวน 2,291,940 บาท ตามบันทึกที่ ผ.ทท.32/33 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ผ.ชง. ได้ทำการ เบิกจ่ายเงินแก่ บริษัท เดอะแพททิคิล โซลูชั่น จำกัดเรียบร้อยแล้ว -งวดที่ 2 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนสิงหาคม 2561

ดี

Or

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย			เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ																																																																																																							
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประเภทราคา ราคา/ประเภท ราคา (วัน/เดือน/ปี)	สัญญาใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงิน คงเหลือ (ล้านบาท)																																																																																																													
2.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1 ระบบ	ใช้วิธี ประกวดราคา	13 มี.ค. 2561 (วัน/เดือน/ปี)	10 พ.ค. 2561 (๗/29/2561)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนสิงหาคม 2561																																																																																																						
																		1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 ก.พ. 2561	10 เม.ย. 2561 (๗/23/2561)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนกรกฎาคม 2561																																																																																					
																																			1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 เม.ย. 2561	11 มิ.ย. 2561 (๗/37/2561)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนกันยายน 2561																																																																				
																																																				1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	24 เม.ย. 2561	6 มิ.ย. 2561 (๗/32/2561)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนกันยายน 2561																																																			
																																																																					1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 มี.ค. 2561	11 พ.ค. 2561 (๗/26/2561)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายฯ ได้จัดส่งการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานงวดที่ 1/3 ให้ ฝ่ายบ. ดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 1,199,600 บาท ตามบันทึกที่ ฝทพ22/22 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้อยู่ระหว่าง ฝ่ายฯ พิจารณาเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง - คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนกันยายน 2561																																		
																																																																																						1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560 จ(๗)34/2560	4 พ.ค. 2561 (งวดที่ 4)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบ ซึ่งตามแผนจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ใน เดือนกรกฎาคม 2561																	
																																																																																																							1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560	9 มิ.ย. 2560 จ(๗)34/2560	4 พ.ค. 2561 (งวดที่ 4)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบ ซึ่งตามแผนจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ใน เดือนกรกฎาคม 2561

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหาร

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
 (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
 ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2561)
 การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	โครงการ	การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1 โครงการ	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	8 พฤษภาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	-	-	-	✓	คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดแรกได้ทันภายในเดือนกันยายน 2561

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Om r

Ok

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมพณิชยกรรม กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี จัดหาโดยวิธี ตัดราคา/	ประกาศ ประกวดราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ในสิ่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)
1	โครงการก่อสร้างอาคาร ที่พักพนักงาน รพม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงช่วยช่าง (เลียบคลองยมราช)	อาคาร ที่พัก พนักงาน	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	11 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	-	/	1) งานจ้างก่อสร้าง อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ 2) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างผู้สนใจ ขอรับเอกสารประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

5

QW

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ขอบเขต พิมพ์ โครงการ ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุพัสดุและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ผลการดำเนินการ		การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
					ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1		รถตู้โดยสารเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค.61	25 เม.ย.61	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
2		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	11 เม.ย.61	7 มิ.ย. 61	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
3		รถยนต์ตรวจการณภูมิ	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	17 เม.ย.61	25 เม.ย.61	6 ก.ค. 61	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างพิจารณา ตรวจรับงาน
4		รถยนต์กระบะตรวจการณ	1 คัน	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ก.พ.61	25 เม.ย.61	16 ก.ค.61	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างพิจารณา ตรวจรับงาน
5		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ (Jammer)	2 เครื่อง	ประกวดราคา (e-bidding)	11 พ.ค.61	2 ก.ค. 61	-	-	-	✓	✓	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
6		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	30 มี.ค.61	2 เม.ย.61	-	0.048	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7		ปืนสเปร์พริกไทยพร้อมกระสุน (พริกสกัด)	11 กระบอก	ประกวดราคา (e-bidding)	31 พ.ค.61	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
8		ชุดอุปกรณ์ปรับบาลานซ์	20 อัน	ประกวดราคา (e-bidding)	3 พ.ค.61	9 ก.ค.61	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ

ธ
ณ

บบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งมวลชน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ที่สืบและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
					ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
9		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถังสำรอง	10 ชุด	ประกวดราคา (e-bidding)	4 พ.ค. 61	-	-	-	-	-	✓	-	รอผลการพิจารณา คำอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
10		เครื่องช่วยหายใจชนิดฉุกเฉิน	10 ชุด	ประกวดราคา (e-bidding)	7 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
11		เครื่องอัดอากาศ	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	26 ม.ค. 61	15 ก.พ. 61	-	0.02485	-	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12		พัฒนาระบบสายพาน พร้อมเครื่อง ระบายควัน	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	18 พ.ค. 61	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
13		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูงพร้อมถุงบรรจุ	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	21 มิ.ย. 61	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดส่งมอบ
14		ชุดผ้าใบสำหรับติดตั้งผู้ป่วย	1 ชุด	จัดซื้อ	-	31 พ.ค. 61	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดส่งมอบ

Bur

Paul

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเงิน - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
15		หัวฉีดดับเพลิงแบบแท่นเคลื่อนย้าย	1 อัน	จัดซื้อ	-	10 มิ.ย.61	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ	
16		เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 1,500 W	1 เครื่อง	จัดซื้อ	-	10 ก.ค.61	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ	
17		ศูนย์ตรวจค้นพัสดุภัณฑ์	5 ตัว	จัดซื้อ	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศรีกันทรมาต)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดอาคาร/อสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยวิธี วิธี	ประกาศ ประมูลราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1	-	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	2 (เครื่อง)	จัดซื้อ	-	5 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61	-	0.2782	/	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย พัสดุวิธี ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรังสิต-เมท 12 - หัวหมาก	1 งาน	จัดจ้าง	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	710.80 (466.18)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
			1 งาน	จัดจ้าง	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	829.43 (893.40)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
			1 งาน	จัดจ้าง	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	66.61 (20.45)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	จัดจ้าง	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	25.85 (33.50)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสิทธิพร ทรงแจ้งใหญ่)
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
 (นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
 ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 3. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายจางงบงวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 94,917,389.64 บาท ค่า Retention งวดที่ 4-6 เป็นจำนวนเงิน 15,879,765.38 บาท งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 294,246,249.68 บาท งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 305,753,586.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 710,796,990.90 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 466,178,088.21บาท)
 4. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายจางงบงวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 174,000,308.99 บาท งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 300,185,854.12 บาท งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 46,607,274.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 829,430,549.12 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 893,404,745.70 บาท)
 5. สัญญาที่ 6 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างระบบราง การเบิกจ่ายจางงบงวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 58,200,948.05 บาท และงวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 8,413,918.92 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 66,614,866.97 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 20,449,348.80บาท)
 6. สัญญาที่ปรึกษา PMSC2 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายจางงบงวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 13,042,915.38 บาท และงวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 12,807,106.38 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 25,850,021.76 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 33,499,978.95 บาท)
 7. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย
 8. แผนและผลการเบิกจ่ายข้างต้น เป็นไปตามที่ ผงง. ได้เสนอคณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
 9. สัญญาที่ 3 ผวก. อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (PS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้าที่งานจริง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
 10. สัญญาที่ 6 ผวก. อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (PS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้าที่งานจริง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

รับ
 ๐๐๐

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ			
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใ้ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกาศตรวจราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	โครงการ รถไฟฟ้าสายสี น้ำเงินส่วนต่อ ขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ต้น/สิ่งก่อสร้าง	- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มี.ย. 61	-	0.00 (80.06)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
				- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	12.88 (16.49)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
				- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	12 พ.ย. 61	-	326.35 (549.51)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
				- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	220.83 (250.31)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
				- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	263.41 (24.16)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริภักทินทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก.1/665 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึง ผชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ สัญญาที่ 1 - 5 ในส่วนของงานโยธา เป็นจำนวนเงิน 4,551,420,000.00 บาท

Cal

ทั้งนี้ ผนวก 1 มีหนังสือที่ ผนวก1/802 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึง ผชง. เรื่อง การปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณปี 2561 ของ รพม. เพื่อปรับปรุงกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รพม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 ในส่วนของงานโยธา เป็นจำนวนเงิน 3,750,473,963.94 บาท

2. จำนวนเงินตามสัญญากรวม Provisional Suma และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย

สัญญาที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่าย

สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 83 (ก.พ.61) เป็นจำนวนเงิน 1,427,953.37 บาท และงวดที่ 84 (มี.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 11,447,795.61 บาท

สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 83 (ก.พ.61) เป็นจำนวนเงิน 157,732,884.49 บาท และงวดที่ 84 (มี.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 168,616,651.67 บาท

สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 83 (ก.พ. 61) เป็นจำนวนเงิน 46,290,058.73 บาท งวดที่ 84 (มี.ค. 61) เป็นจำนวนเงิน 32,244,344.55 บาท และงวดที่ 85 (เม.ย. 61) เป็นจำนวนเงิน 142,298,067.20 บาท

สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 80 (พ.ย. 60) เป็นจำนวนเงิน 249,962,242.86 บาท และงวดที่ 81 (ธ.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 13,448,891.82 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
						ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงงานใน สัญญาในสิ่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ/ รับวัสดุสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ต.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	8.38 (0)	✓		Final Payment จำนวนเงิน 8,381,041.43 บาท ผล อนุมัติเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61	
			- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	0 (0)	✓			
			- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	0 (0)	✓			
			- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	0 (0)	✓			
			- งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการ เดินทางบริเวณสถานี สะพานพระนั่งเกล้า	1 งาน	ตกลง	-	4 ม.ค. 60	27 ต.ค. 60	-	0.168 (9.72)	✓			
			- งานจ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณสถานีสะพานพระนั่ง เกล้า	1 งาน	จัดจ้าง	-	-	-	-	-	-			
2	โครงการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก สถานีเพื่อเชื่อมต่อการ เดินทางบริเวณ สถานีสะพาน พระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ												Retention Money จำนวนเงิน 1,680,000.00 บาท ผล อนุมัติเมื่อ 13 มิ.ย. 61	

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหาร

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายกคพงษ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผลก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน

- 2) คณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2561 ของ รพม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 1-3 และสัญญาที่ 6 และโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า เป็นจำนวนเงิน 1,584,894,414.56 บาท
- 3) งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้าคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนธันวาคม 2561

OKW

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ		
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ผู้ซื้อ	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)					
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สฟุพรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา	สัญญาที่ 2 งานระบบแรงดันไฟฟ้า	จัดจ้าง	จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	-	-	0.00 (0.00)	7,277,425.78 (0.00)	✓	✓	เงินกู้ภายในประเทศ
				จัดจ้าง	จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	-	-			✓	✓	เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
 (นายถกพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย งวดที่ 46 เป็นจำนวน 7,277,425.78 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7,277,425.78 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
 6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

GVW

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้าวัดขบวนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย ผู้ใช้ริสร (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	837,590,857.54 (909,964,803.38)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ		
				สัญญาที่ 2 งานโยธา	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	329,329,218.37 (379,054,093.39)	✓	เงินกู้ภายในประเทศ	
				สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจร	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	263,325,919.91 (239,797,302.00)	✓	เงินกู้ภายในประเทศ	
				สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมผู้การก่อสร้างระบบราง	จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	121,008,188.58 (116,099,226.75)	✓	เงินกู้ภายในประเทศ	

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าวัดขบวนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 3. รามภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 33 เป็นจำนวน 178,880,778.95 บาท, Retention No.26-31 เป็นจำนวน 142,944,182.73 บาท, งวดที่ 34 เป็นจำนวน 343,765,449.55 บาท และงวดที่ 35 เป็นจำนวน 172,000,446.31 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 837,590,857.54 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 909,964,803.38 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 33 เป็นจำนวน 87,282,250.37 บาท, งวดที่ 34 เป็นจำนวน 112,405,431.32 บาท, Retention No.28-33 เป็นจำนวน 81,295,592.80 บาท และงวดที่ 35 เป็นจำนวน 483,345,943.88 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 329,329,218.37 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 379,054,093.39 บาท)
 6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 33 เป็นจำนวน 89,151,977.81 บาท, งวดที่ 34 เป็นจำนวน 98,431,952.00 บาท และงวดที่ 35 เป็นจำนวน 75,741,990.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 263,325,919.91 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 239,797,302.00 บาท)
 7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 31 เป็นจำนวน 98,420,937.94 บาท และงวดที่ 32 เป็นจำนวน 22,587,250.64 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 121,008,188.58 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 116,099,226.75 บาท)
 8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย ใ้ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		เป็นไป ตามแผน (✓)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้าง ใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12	จำนวน	จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560		436,654,342.16 (453,197,024.11)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
- สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 10 เป็นจำนวน 66,070,846.52 บาท งวดที่ 11 เป็นจำนวน 181,564,889.26 บาท และงวดที่ 12 เป็นจำนวน 189,018,606.38 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 436,654,342.16 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 453,197,024.11 บาท)
- การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Handwritten signature

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย ผู้วิธร	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (x)	หมายเหตุ
					ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินคงงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย สีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	พ.ย. 2561	ส.ค. 2562	ส.ค. 2567	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	✓	-	มีการปรับปรุงแผนการดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. โดย คณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบในการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริกร

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายถกพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตัว ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดย วิธี ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงิน งบประมาณ หรือเงินนอก (บาท)					
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย-มีนบุรี (สถานีกลาง)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับช่วงคลองบ้านม้า- สุวินทวงศ์		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	-	109,118,434.13 (203,193,000.00)	99,211,591.84 (429,304,080.20)	-	✓	เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดรถแล้วจร		จัดจ้าง	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	-	99,211,591.84 (429,304,080.20)			✓	เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพร ทรงแจริง
ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 35,614,419.40 บาท, งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 24,826,318.32 บาท และ งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 48,677,696.41 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 109,118,434.13 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 203,193,000.00 บาท ตามหนังสือที่ ผชง/248 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 47,691,697.37 บาท, งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 28,270,012.42 บาท และงวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 23,249,882.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 99,211,591.84 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 429,304,080.20 บาท ตามหนังสือที่ ผชง/248 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย