



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/ 2057

๒1 กรกฎาคม 2562

เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/3194 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/289 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
3.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1143 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่อ้างอิง 2 รฟม. ได้จัดส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) และตามที่อ้างอิง 3 รฟม. ได้จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2716 4031

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2716 4000 โทรสาร 0 2716 4019

175 Rama IX Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand, Tel. 66 2716 4000 Fax. 66 2716 4019 <http://www.mrta.co.th>

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก พนักงาน รฟม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช)	อาคารที่พัก พนักงาน	1 อาคาร	-	/	-	/	-	/	/	-	พฤษภาคม 2561	กันยายน 2561	ตุลาคม 2562	-	62.61	

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

- การปรับปรุงครั้งที่ 1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงระยะเวลาการส่งมอบจากเดือนกันยายน 2562 เป็นเดือนตุลาคม 2562 ตามหนังสือ รฟม019/ 289 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
- การปรับปรุงในครั้งนี้ (ครั้งที่ 2) สศช. ได้อนุมัติปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รฟม. โดยโครงการฯ ได้รับปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุน จากเดิม 49 ล้านบาท เป็น 62.61 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2562 (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		ม.ค. 2562	เม.ย. 2562	มิ.ย. 2562	-	2.00	
		2) โครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล แบบ Data Archiving และระบบป้องกัน การสูญหายของข้อมูลสำคัญ	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		ก.พ. 2562	พ.ค. 2562	ส.ค. 2562	-	9.50	
		3) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้าน เอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ต.ค. 2562	-	10.00	
		4) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ต.ค. 2562	-	10.00	
		5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ เครือข่ายโครงสร้างเน็ตเวิร์ค และ ระบบ Network Management ของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายทั้งหมด	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		พ.ย. 2561	ก.พ. 2562	- เม.ย. 2562 - ส.ค. 2562	-	16.00	
		6) โครงการปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย (Wireless)	1 ระบบ		✓	✓			✓	✓		ก.ย. 2561	พ.ย. 2561	- พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 - มี.ค. 2562	-	10.00	
		7) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1	1 ระบบ	✓		✓			✓		✓	ส.ค. 2562	ต.ค. 2562	ต.ค. 2563	-	30.00	

Am

สม

ลำดับ ที่	แผนงาน		คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กว ด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		8) โครงการระบบบริหารทรัพยากร องค์กร (ERP)	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓		มี.ค. 2562	ก.ค. 2562	- ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563 - ก.ค. 2563 - ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564	-	50.00	
		9) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓		พ.ย. 2561	มี.ค. 2562	- มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562 - ก.พ. 2563 - พ.ค. 2563 - ส.ค. 2563	-	20.00	
		10) โครงการพัฒนาระบบบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓		ธ.ค. 2561	ก.ค. 2562	- ก.ย. 2562 - พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563 - มิ.ย. 2563	-	10.00	
		11) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและ การบริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓		ธ.ค. 2561	ก.ค. 2562	- ก.ย. 2562 - พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563 - มิ.ย. 2563	-	10.00	

OMV

5/11/1

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวัด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2562 (ล้านบาท)	
		12) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ	✓			✓		✓	✓		เม.ย. 2562	มิ.ย. 2562	- ก.ย. 2562 - พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563	-	4.50	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Om

5/11/22

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา ภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	-	-	-	-	-	✓	✓	-	เม.ย. 2563	ธ.ค. 2563	เม.ย. 2569	-	82,302,000,000 (รวมค่า Provisional Sum)	แผนดำเนินโครงการ ปรับปรุงครั้งที่ 21 (เมษายน 2562) ตาม บันทึกที่ ผพค/ว597 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

- แจ้งการปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานครั้งที่ 1 ต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ รพม019/289 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
- ขอปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานเป็นครั้งที่ 2

Om

S.r.r

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อ การ ดำเนินงาน ปกติงบ ลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	/	/	ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล นำเสนอรายงานผลต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
2		งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ลานจอดรถ และทางเข้า-ออก	1 ชุด	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	15 พ.ย. 62	25 ม.ค. 62	15 มี.ค. 62	-	2.9699	/	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3		งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบ อาคารและแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	15 มี.ค. 62	30 เม.ย. 62	-	-	-	/	/	อยู่ระหว่างการส่งมอบ

Handwritten signature

Handwritten signature

4		งานระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (Access control Systems)	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	20 ส.ค. 61	23 พ.ย. 62	29 มี.ค. 62	-	4.7829	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5		งานระบบจอแสดงผล (LED) ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	5 ก.พ. 62	6 มิ.ย. 62	-	-	-	/	อยู่ระหว่างการส่งมอบ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



5/11/1

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	งาน	เครื่องอ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	9 ก.ค. 62	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการส่งมอบ	
2	งาน	เครื่องพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย.61	14 ธ.ค.2561	-	0.066661	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Own

อ.ร.พ.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	ค่าจ้างพัฒนาระบบ การตลาดและลูกค้า สัมพันธ์	งบ ลงทุน	ระบบ	วิธีคัดเลือก	15 - 22 มี.ค.62	12 ก.ค. 62	-	-	-	/		ยกเลิกการจัดหาด้วยวิธี e-bidding เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงราย เดียวทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ต่อมา ได้ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก โดยมี การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การโดยวิธีคัดเลือก งานจัดจ้าง พัฒนาระบบเว็บไซต์การตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยที่ ประชุมได้มีการลงคะแนนงานจ้าง พัฒนาระบบการตลาดและลูกค้า สัมพันธ์ ซึ่งบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก คือบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ บริษัท พูเพิลโลส์ เน็ตเวิร์คแอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช)	อาคารที่พักพนักงาน	1 อาคาร	ประกวดราคา	11 พฤษภาคม 2561	18 กันยายน 2561	-	-	3.448	/	-	การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในไตรมาสที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ <u>ค่าจ้างก่อสร้าง</u> - งวดที่ 2.3 จำนวนเงิน 2,765,564.00 บาท <u>ค่าจ้างควบคุมงาน</u> - งวดที่ 5 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท - งวดที่ 6 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท รวมเป็นเงิน 3,448,897.36 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาต)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานของ รฟม. ได้รับความเห็นชอบอนุมัติปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุน จากเดิม 49 ล้านบาท เป็น 62.61 ล้านบาท จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ	การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1 โครงการ	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	8 พฤษภาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	28 มิถุนายน 2562	-	-		✓	ผู้รับจ้างดำเนินงานของโครงการฯ ได้น้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่ง รฟม. (ฝทท.)/(ฝทบ.) ได้มีการเร่งรัด โดยมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการโครงการ (รฟม.) และผู้รับจ้างเป็นประจำสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ จนกว่าการดำเนินงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตามและตรวจสอบให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายในงวดงานที่ 3 และ 4 ภายใน 30 สิงหาคม 2562

ลายมือชื่อ

(นายวิรัช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ก.พ. 2562	4 เม.ย. 2562 (ช.33/2562)	17 พ.ค. 2562		1.798	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิก จ่ายเงิน ตามบันทึกที่ ผทท32/52 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,798,000 บาท	
		2) โครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญ หายของข้อมูลสำคัญ	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 มี.ค. 2562	30 พ.ค. 2562 (ช.39/2562)	-			✓		ประชุมเริ่มงานเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างการ Implement ระบบและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
		3) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้าน เอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-				✓		อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อประกาศ ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสาร ประกวดราคา
		4) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-				✓		ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสาร ประกวดราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกาศประกวด ราคา
		5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ เครือข่าย โครงสร้างเน็ตเวิร์ค และ ระบบ Network Management ของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายทั้งหมด	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 พ.ย. 2561	6 ก.พ. 2562 (ช.32/2562)	8 มี.ค. 2562 (งวดที่ 1)			3.9 (งวดที่ 1)	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1/3 ตามบันทึกที่ ผทท31/15 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2562 จำนวน 3,900,000 บาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างการส่ง มอบงานงวดที่ 2

 อ.พ.ร.

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
		6) โครงการปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย (Wireless)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	15 ส.ค. 2561	29 ต.ค. 2561 (ช.10/2562)	13 พ.ย. 2561 (งวดที่ 1) 29 ม.ค. 2562 (งวดที่ 2) 26 ก.พ. 2562 (งวดที่ 3)	-	2.407 (งวดที่ 1) 3.370 (งวดที่ 2) 3.852 (งวดที่ 3)	✓		- รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/3 ตามบันทึกที่ ผทท20/36 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,407,500 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2/3 ตามบันทึกที่ ผทท20/13 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จำนวน 3,370,500 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3/3 ตามบันทึกที่ ผทท 20/19 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 3,852,000 บาท
		7) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานตามความเห็นของ คณะกรรมการร่างข้อกำหนดและขอบเขต ของงาน
		8) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 2561	-	-	-	-	✓		ผจบ. ได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ราคา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2562
		9) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค.2562 (จ(ข)35/2562)	4 มิ.ย. 2562 (งวดที่ 1)	-	-	✓		อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงาน เพื่อ ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
		10) โครงการพัฒนาระบบบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	-	-	-	-	✓		ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่ไม่ชนะการประกวดราคา ครั้งนี้ ได้ทำแบบอุทธรณ์ยื่นต่อ รฟม. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา จึงได้พิจารณาผลการอุทธรณ์ของบริษัท ที่ยื่นอุทธรณ์ต่อ รฟม. พร้อมทั้งจัดส่งผล การพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 - ทั้งนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ฯ พิจารณาผลตามกรอบ ระยะเวลาพิจารณา 60 วัน ซึ่งได้สอบถาม ความคืบหน้า กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ยัง อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยคำและ จัดเตรียมหนังสือเพื่อแจ้งผลต่อ รฟม.
		11) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการ บริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	-	-	-	-	✓		
		12) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 เม.ย. 2562	24 มิ.ย. 2562 จ(ข)44/2562	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม บริเวณอาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	4 เมษายน 2562	-	-	-	-	/	ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการจากวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีคัดเลือก
2	โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม บริเวณอาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25 เมษายน 2562	21 มิถุนายน 2562	-	-	-	/	ขอใช้งบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 7,000,000 บาท แทนการใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2561 ที่ขอยกเลิกไป โดย ฝชง. ได้มีบันทึกที่ ฝชง/ว428 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รฟม. โดยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญา โดยจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 (ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน)
3	โครงการจัดหาลิขสิทธิ์อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับระบบบริหารงานบำรุงรักษา (CMMS) เพิ่มเติม	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ตุลาคม 2561	2 พฤศจิกายน 2561	-	0.24824	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	จ้างติดตั้งแผงตาข่ายและไม้ล้อมปิดช่องเปิดของอาคาร บริเวณชั้น 7 และชั้น 8 ของอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2562	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	7 พฤษภาคม 2562	10 มิถุนายน 2562	-	-	-	/	ขอใช้งบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท โดย ฝชง. ได้มีบันทึกที่ ฝชง/ว428 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รฟม. โดยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญา โดยจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 (ระยะเวลาตามสัญญา 75 วัน)

ลายมือชื่อ


(นายวิช พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 เม.ย.62	21 มิ.ย.62	-			✓		รอส่งมอบครุภัณฑ์
2		งานติดตั้ง CCTV ลานจอดรถและ ทางเข้า-ออก	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 พ.ค.62	22 พ.ค.62	21 มิ.ย.62	-	423,348.54		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3		ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ทางเข้า - ออก สถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณ ปล่องระบายอากาศ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-		✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขต งาน ครั้งที่ 2
4		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่มเติม) พื้นที่โดยรอบสถานี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการร่างขอบเขต งาน ครั้งที่ 2
5		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถัง สำรอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ก.พ.62	22 มี.ค.62	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุพิจารณาผล
6		ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-		✓	เสนออนุมัติร่างขอบเขตงาน
7		โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว LED SMART TV พร้อมขาแขวน	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-		✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีการผลิตสินค้า ชนิดนี้แล้ว
8		เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ ระบบอนาล็อก และดิจิตอล พร้อม อุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-		✓	อยู่ระหว่างการจัดส่ง รายละเอียดคุณลักษณะ

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	0.72 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	1,010.13 (310.37)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	71.57 (54.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	17.71 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้ามหานคร
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ผบ.ก.1 มีบันทึกที่ ผบ.ก.1/803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ผ.ง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผ.ง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ว ทั้งนี้ ส.ค.ช. มีหนังสือที่ นร.1115/1393 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 อนุมัติการขอปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 ตามที่ รฟม. เสนอ ต่อมา ผบ.ก.1 มีบันทึกที่ ผบ.ก.1/275 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึง ผ.ง. แจ้งขอปรับกรอบวงเงินลงทุน (ครั้งที่ 2) ซึ่ง ผ.ง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ส.ค.ช.
 2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
 3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผ.ก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผ.ง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวแล้ว
 - สัญญาที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2562)
 - สัญญาที่ 2 มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 96 (มี.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 723,479.75 บาท (ไม่ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2562)
 - สัญญาที่ 3 มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 94 (มี.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 63,248,183.98 บาท งวดที่ 95 (ก.พ. 62) เป็นจำนวนเงิน 843,350,463.59 บาท และงวดที่ 96 (มี.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 103,529,017.71 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2562 เป็นจำนวนเงิน 310,367,726.60 บาท)
 - สัญญาที่ 4 มีการเบิกจ่าย ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 95 (ก.พ. 62) เป็นจำนวนเงิน 43,448,301.44 บาท และงวดที่ 96 (มี.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 28,126,181.28 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2562 เป็นจำนวนเงิน 54,000,000.00 บาท)
 - สัญญาที่ 5 มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 94 (มี.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 17,712,351.51 บาท (ไม่ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2562)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	1,112,563,500.06 (671,277,211.65)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	163,807,462.22 (260,520,864.08)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	153,029,026.80 (221,337,353.28)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	208,838,441.98 (117,383,696.51)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 45 เป็นจำนวน 342,768,010.12 บาท, งวดที่ 46 เป็นจำนวน 316,966,084.15 บาท และงวดที่ 47 เป็นจำนวน 452,829,405.79 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,112,563,500.06 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 671,277,211.65 บาท)
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 45 เป็นจำนวน 27,905,667.76 บาท, งวดที่ 46 เป็นจำนวน 40,997,733.58 บาท และงวดที่ 47 เป็นจำนวน 94,904,060.88 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 163,807,462.22 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 260,520,864.08 บาท)
6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 45 เป็นจำนวน 74,065,160.45 บาท, งวดที่ 46 เป็นจำนวน 36,415,371.33 บาท และงวดที่ 47 เป็นจำนวน 42,548,495.02 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 153,029,026.80 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 221,337,353.28 บาท)
7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 43 เป็นจำนวน 40,001,458.32 บาท, งวดที่ 44 เป็นจำนวน 31,813,051.94 บาท และงวดที่ 45 เป็นจำนวน 137,023,931.72 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 208,838,441.98 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 117,383,696.51 บาท)
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 มิถุนายน 2560	-	-	1,518,922,450.59 (1,524,231,957.47)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 22 เป็นจำนวน 440,194,983.85 บาท, งวดที่ 23 เป็นจำนวน 419,140,942.39 บาท, งวดที่ 24 เป็นจำนวน 404,764,399.66 บาท และ Retention งวดที่ 16-18 เป็นจำนวนเงิน 254,822,124.69 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,518,922,450.59 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,524,231,957.47 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วง รามคำแหง 12 – หัวหมาก	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	1,039.49 (1,039.49)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วง หัวหมาก – คลองบ้านม้า	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	1,033.21 (1,033.21)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	264.34 (264.34)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	61.87 (61.87)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ


ลายมือชื่อ



(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 474,087,609.05 บาท งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 458,302,959.88 บาท และค่า Retention งวดที่ 16 17 18 เป็นจำนวนเงิน 107,098,205.83 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,039,488,774.76 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 1,039,488,774.76 บาท)
 - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 286,197,576.57 บาท งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 287,039,849.29 บาท งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 342,242,673.86 บาท ค่า Retention งวดที่ 16 17 18 เป็นจำนวนเงิน 55,884,708.60 บาท และค่า Retention งวดที่ 19 20 21 เป็นจำนวนเงิน 61,844,492.73 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,033,209,301.05 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 1,033,209,301.05 บาท)
 - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 43,158,182.11 บาท งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 46,906,185.50 บาท งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 158,393,504.93 บาท และค่า Retention งวดที่ 18 19 20 เป็นจำนวนเงิน 15,885,471.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 264,343,343.65 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 264,343,343.65 บาท)
 - สัญญาที่ปรึกษา PMSC2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 18,291,180.74 บาท งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 19,548,828.74 บาท และงวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 24,029,199.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 61,869,209.22 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 61,869,209.22 บาท)
 - การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ ผชง. จ่ายจริง
 - ผนก.1 ได้มีหนังสือที่ ผบค1/803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ว ทั้งนี้ สศช. ได้มีหนังสือที่ นร1115/1393 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 อนุมัติการขอปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 ตามที่ รฟม. เสนอ
 - สัญญาที่ 3 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
 - สัญญาที่ 6 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

5-11



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลอง บ้านม้า - สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	490,012,932.73 (468,925,611.71)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	481,378,744.56 (462,431,482.88)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีข พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายเงินประกันผลงาน 29,133,450.45 บาท // ค่าจ้างงาน งวดที่ 22 เป็นจำนวน 115,355,443.02 บาท // งวดที่ 23 เป็นจำนวน 165,391,619.18 บาท //
 งวดที่ 24 เป็นจำนวน 180,132,420.08 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 115,355,443.02 + 173,340,000.00 + 180,230,168.70 = 468,925,611.71 บาท ตามหนังสือที่ ผสส/295 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62)
 4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 181,602,197.43 บาท // การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 117,547,036.07 บาท // การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 24+Retention 17 - 22
 เป็นจำนวนเงิน 182,229,511.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 481,378,744.56 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน 462,431,482.88 บาท ตามหนังสือที่ ผสส/295 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562)
 5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะ สمانสามัคคี)	ค่าจ้าง ที่ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	2 - 8 ตุลาคม 2561	20 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-	/		<ul style="list-style-type: none"> - ผวก. อนุมัติตามท้ายบันทึก ฝพค/795 ลงวันที่ 30 พ.ค. 62 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับปรุงเป้าหมาย และระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม) - รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษา เริ่มปฏิบัติงาน ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 12 เดือน
2	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานีคูมครองและ พัฒนาอาชีพบ้านนาวิสัย)	ค่าจ้าง ที่ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	12 - 30 พฤศจิกายน 2561	30 พฤษภาคม 2562	-	-	-	/		<ul style="list-style-type: none"> - ผวก. อนุมัติตามท้ายบันทึก ฝพค/795 ลงวันที่ 30 พ.ค. 62 ปรับปรุง แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับปรุงเป้าหมาย และระยะเวลา การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม) - รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษา เริ่มปฏิบัติงาน ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 12 เดือน
3	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนา องค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปีงบประมาณ 2562	ค่าทำงาน วิจัย	1 โครงการ	จัดจ้าง	22 - 29 มีนาคม 2562	3 พฤษภาคม 2562	-	0.729	-	/		<ul style="list-style-type: none"> - รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษา เริ่ม ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 62 โดยมี ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 เดือน - ผวก. อนุมัติตามท้ายบันทึก ฝพค/595 ลงวันที่ 23 เม.ย. 62 ปรับปรุง แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ขอปรับปรุงงบประมาณ และระยะเวลา การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เป็น จำนวนเงิน 0.729 ล้านบาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	งานจ้างที่ปรึกษาผู้ให้บริการศึกษา ทบทวน สำรวจ ออกแบบรายละเอียดฐานราก และ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา เพื่อรองรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ที่อยู่บนถนนประเสริฐมนูกิจ	ค่าจ้าง ผู้ให้บริการ จ้างออกแบบ	1 โครงการ	จัดจ้าง	-	-	-	-	-		/	อยู่ระหว่าง ฝน. จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบ เสนอ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (√)	ไม่เป็นไป ตามแผน (√)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	-	-	-	-	-	√		-

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย