



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/28๑

๓๑ มกราคม 2562

เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/3194 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม – ธันวาคม 2561) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ
จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2561) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444


โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไป	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	แผน (✓)	ตามแผน (✓)	
1	งบลงทุนเพื่อการค้าเงินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	มกราคม 2562	เมษายน 2562	กันยายน 2563	-	-	✓		อยู่ในกระบวนการประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา
2		งานติดตั้ง CCTV ลานจอดรถและทางเข้า-ออก	1 ชุด	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	15 พฤศจิกายน 2561	มกราคม 2562	มีนาคม 2562	-	-	✓		ผู้รับจ้างคุณสมบัติไม่ผ่านในขั้นตอนประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ จึงขออนุมัติดำเนินการวิธีคัดเลือก ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญา
3		งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบอาคาร และแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	กันยายน 2562	-	-	✓		อยู่ในกระบวนการขออนุมัติร่างขอบเขตงาน
4		งานระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (Access control Systems)	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	20 สิงหาคม 2561	23 พฤศจิกายน 2561	กุมภาพันธ์ 2562	-	-	✓		อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งงานระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู อัตโนมัติ (Access control Systems)
5		งานระบบจอแสดงผล (LED) ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	มีนาคม 2562	เมษายน 2562	กรกฎาคม 2562	-	-	✓		อยู่ในกระบวนการขออนุมัติร่างขอบเขตงาน

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	งาน	เครื่องมืออ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓		ตามแผนจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2562
2	งาน	เครื่องมือพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย.61	14 ธ.ค.2561	-	0.066.661	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิท พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายศกพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล	1 ระบบ									ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2562	
		2) โครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญ หายของข้อมูลสำคัญ	1 ระบบ									ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2562	
		3) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้าน เอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ									ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2562	
		4) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ									ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 2/2562	
		5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ เครือข่าย โครงสร้างเน็ตเวิร์ค และ ระบบ Network Management ของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายทั้งหมด	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 พ.ย. 2561						✓		อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวด ราคา คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะได้ ภายในเดือนมกราคม 2562
		6) โครงการปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย (Wireless)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	15 ส.ค. 2561	29 ต.ค. 2561 (ช.10/2562)	13 พ.ย. 2561 (งวดที่ 1)		2.407 (งวดที่ 1)		✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1/3 ตามบันทึกที่ ผทท20/36 ลง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,407,500 บาท
		7) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1	1 ระบบ										ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 4/2562
		8) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)								✓	✓

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												ยกเลิกการประกวดราคาค่างกล่าว และ ผวก. ได้อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้าง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยสั่งการให้ ผทท. และ ผจบ. เร่ง ดำเนินการ ทั้งนี้ ผวก. ได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR ตามคำสั่ง รพม. ที่ 507/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อ จัดทำร่าง TOR ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้อยู่ระหว่าง การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR
		9) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561					✓		ผู้สนใจยื่นข้อเสนอในระบบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
		10) โครงการพัฒนาระบบบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561					✓		อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา โดย กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอในวันที่ 15 มกราคม 2562
		11) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการ บริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561					✓		อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา โดย กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอในวันที่ 15 มกราคม 2562
		12) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ									ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 3/2562

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิษ พึ่งตน)
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1	โครงการ		การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1 โครงการ	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	8 พฤษภาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	มิถุนายน 2562	-	2.436	✓	-	โครงการฯ ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติตามบันทึกที่ ผทบ/1668 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนขออนุมัติ รายปี	ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม บริเวณอาคารจอดรถตาม แนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	1 งาน	ประกวด ราคา	-	-	-	-	-	✓		อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอ อนุมัติปรับกรอบงบประมาณ ลงทุน จากวงเงินงบประมาณเดิม 7,000,000 บาท เป็นวงเงิน งบประมาณ 9,500,000 บาท เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการรักษาความ ปลอดภัย คาดว่าจะอนุมัติใน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
2	งบลงทุนขออนุมัติ รายปี	จัดหาลิขสิทธิ์อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป สำหรับระบบบริหารงาน บำรุงรักษา (CMMS) เพิ่มเติม	1 งาน	วิธีเฉพาะ เจาะจง	-	19 ตุลาคม 2561	2 พฤศจิกายน 2561	-	0.24824	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาต)

ผู้รับผิดชอบ


ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1		จ้างพัฒนาระบบ การตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์	ระบบ	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-		/	อยู่ระหว่าง พิจารณาร่าง ขอบเขตงาน

ลายมือชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 61)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	อาคารที่พัก พนักงาน	โครงการก่อสร้างอาคาร ที่พักพนักงาน รพม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช)	1 อาคาร	ประกวด ราคา	11 พฤษภาคม 2561	18 กันยายน 2561	-	-	11.258	/	-	ขณะนี้อยู่ระหว่างกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามสัญญา	

ลายมือชื่อ




(นายวิฑูรย์ พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้รับผิดชอบ


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1		รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง
2		งานติดตั้ง CCTV ลานจอดรถและทางเข้า-ออก	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง
3		ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ทางเข้า - ออก สถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณปล่องระบายอากาศ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างเสนอนุมัติร่างขอบเขตงาน
4		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่มเติม) พื้นที่โดยรอบสถานี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง
5		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถังสำรอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างเสนอนุมัติร่างขอบเขตงาน
6		ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะ
7		โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว LED SMART TV พร้อมขาแขวน	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีการผลิตสินค้าชนิดนี้แล้ว
8		เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ ระบบอนาล็อก และดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ พงศ์ตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่ง มอบ (วัน เดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)	ค่าจ้างที่ ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	2 - 8 ตุลาคม 2561	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการคัดเลือกที่ปรึกษา
2	โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวรรค์)	ค่าจ้างที่ ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	12 - 30 พฤศจิกายน 2561	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	ค่าจ้างที่ ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	-	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
4	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	ค่าจ้างที่ ปรึกษา	1 โครงการ	จัดจ้าง	-	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
5	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนปีงบประมาณ 2562	ค่าจ้างที่ วิจัย	1 โครงการ	จัดจ้าง	-	-	-	-	-	/		อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)


การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	215.45 (306.99)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	107.39 (130.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	171.73 (170.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายวิท พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย


- หมายเหตุ :
1. ตามหนังสือที่ ฝปก1/591 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง ฝชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดค่าติดตั้งงบประมาณประจำปี 2562 ของ รฟม. ซึ่งในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ ได้ขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,252,020,000.00 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของรฟม. โดยมีวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน 373,476.395 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย จำนวน 124,606.548 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จากสำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นจำนวนเงิน 62,811.579 ล้านบาท และให้นำเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ สงป. ต่อไป ซึ่งต่อมา ฝปก1 มีหนังสือที่ ฝปก1/ 803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ฝชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ ฝชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สศช. พิจารณานุมัติ
 2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
 3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย
สัญญาที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 1/2562)
สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่ได้มีการวางแผนงานไว้ในไตรมาสที่ 1/2562)
สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 90 (ก.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 83,139,275.96 บาท งวดที่ 91 (ต.ค.61) เป็นจำนวนเงิน 59,470,196.96 บาท และงวดที่ 92 (พ.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 72,841,485.80 บาท (แผนงานในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นจำนวนเงิน 306,989,487.00 บาท)
สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 90 (ก.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 30,850,473.26บาท งวดที่ 91 (ต.ค.61) เป็นจำนวนเงิน 28,762,868.95 บาท และงวดที่ 92 (พ.ย.61) เป็นจำนวนเงิน 47,777,017.23 บาท (แผนงานในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นจำนวนเงิน 130,000,000.00 บาท)
สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 90 (ก.ย. 61) เป็นจำนวนเงิน 171,729,172.63 บาท (แผนงานในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นจำนวนเงิน 170,000,000.00 บาท)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาในสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวด ราคา	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย.58	-	0 (0)	-		
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	ประกวด ราคา	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	0.635 (0.635)	✓	งวดงานสุดท้าย (Final Payment) จำนวนเงิน 635,758.68 บาท อนุมัติ วันที่ 9 ต.ค. 61	
2	โครงการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ เชื่อมต่อการเดินทางบริเวณ สถานีสะพาน พระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ เชื่อมต่อการเดินทางบริเวณ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	1 งาน	ประกวด ราคา	-	-	-	-	-	-	-	

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายทวีซ พึ่งคน)
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


- หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน
2) แผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอ้างอิงจากบันทึกที่ ผบก1/803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ผขง. จัดทำกรอบและงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562
3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและ ผวก. ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้าย (Final Payment) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามลำดับ (ปิดสัญญา) 
- 4) งานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อฯ พ.ศ.2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา	งาน	ประกวดราคา	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554	-	-	0.00 (0.00)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานระบบรางรถไฟฟ้า	งาน	ประกวดราคา	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556	-	-	0.00 (0.00)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิท พึ่งตน)
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท)
 6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าภักดิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย ใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	งาน	ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	747,987,137.53 (370,451,089.13)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	งาน	ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	134,794,955.38 (129,158,944.91)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงและ อาคารจอดรถแล้วจร	งาน	ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	157,822,956.78 (148,789,423.45)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง	งาน	ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	-	-	69,013,958.22 (69,013,958.22)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิท พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 40 เป็นจำนวน 328,647,221.31 บาท และงวดที่ 41 เป็นจำนวน 419,339,916.22 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 747,987,137.53 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 370,451,089.13 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 40 เป็นจำนวน 66,565,799.31 บาท และงวดที่ 41 เป็นจำนวน 68,229,156.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 134,794,955.38 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 129,158,944.91 บาท)

6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 40 เป็นจำนวน 84,789,423.34 บาท และงวดที่ 41 เป็นจำนวน 73,033,533.44 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 157,822,956.78 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 148,789,423.45 บาท)

7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 38 เป็นจำนวน 37,670,277.43 บาท และงวดที่ 39 เป็นจำนวน 31,343,680.79 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 69,013,958.22 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 69,013,958.22 บาท)

8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 มิถุนายน 2560	-	-	1,153,319,617.13 (1,910,332,429.42)	/		เงินกู้ภายในประเทศ	

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 17 เป็นจำนวน 594,721,294.92 บาท และงวดที่ 18 เป็นจำนวน 558,598,322.21 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,153,319,617.13 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,910,332,429.42 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวตราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	669.09 (590.55)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	408.06 (288.90)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้าง ระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	153.20 (115.26)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มี.ย. 60	-	-	32.02 (32.02)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พิงตัน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 360,632,565.66 บาท งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 308,457,212.71 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 669,089,778.37 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 590,552,059.21 บาท)
 - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 168,535,992.84 บาท งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 150,456,157.02 บาท และค่า Retention งวดที่ 13-15 เป็นจำนวนเงิน 89,066,971.88 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 408,059,121.74 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 288,900,918.46 บาท)
 - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 112,268,501.40 บาท และงวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 40,934,885.19 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 153,203,386.59 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,285,396.34 บาท)
 - สัญญาที่ปรึกษา PMCS2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 14,596,839.74 บาท และงวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 17,426,547.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 32,023,387.48 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 32,023,387.48 บาท)
 - การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย
 - แผนงบลงทุนข้างต้น เป็นไปตามที่ ผชง. ได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 - สัญญาที่ 3 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
 - สัญญาที่ 6 ผวก. ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่าย (IPS) เพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลองบ้าน ม้า- สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	28,226,716.00 (523,230,000.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	-	-	179,145,715.32 (331,722,932.39)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน วงดที่ 18 เป็นจำนวน 28,226,716.00 บาท
(แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 523,230,000.00บาท ตามหนังสือที่ ฝวส/862 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561)
4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย Retention วงดที่ 11-16 เป็นจำนวนเงิน 45,295,760.98 บาท / การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน วงดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 133,849,954.34 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 179,145,715.32 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน 331,722,932.39 บาท ตามหนังสือ ที่ ฝวส/862 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561)
5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ *				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	มี.ค. 2562	ธ.ค. 2562	ธ.ค. 2567	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	✓		-	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : * ผลการดำเนินการแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) อ้างอิงตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 20 (พฤศจิกายน 2561)