



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รพม 019/ 2666

๑๙ ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/2504 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/239 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
3.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/1013 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
4.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม019/1709 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม-กันยายน 2559) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตามที่อ้างอิง 1 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ตามที่
อ้างอิง 2 - 4 มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รพม. ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รพม. ปีงบประมาณ
2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิกา สุภรัตน์)


รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1218, 1246
โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี											
1	หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน	กล่องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร 1	1 งาน	สอบราคา	19 ก.พ. 59	30 มี.ค. 59	28 มี.ย. 59	1.30	-	✓	-	ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
2	หมวดสิ่งก่อสร้าง	รั้วกันพื้นที่ รฟม.	1 งาน	ประกวดราคา	2 มี.ย. 59	8 ก.ค. 59	-	5.00	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส ที กรีน แอนด์ การ์เด็นท์ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
3	หมวดสิ่งก่อสร้าง	การจัดสรรที่จอดรถ เฟส2	1 งาน	ประกวดราคา	-	-	-	6.00	-	-	✓	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากการจัดทำแบบเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทำให้เหลือระยะเวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
นายฤทธิกา สุภารัตน์
รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย


26/6/59
จิรวร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		<u>หมวดยานพาหนะ</u> รถกู้ภัย - เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	2 คัน	ประกวดราคา	ร.ค. 58	ร.ค. 58	ก.ค. 59	4.0			✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกระบวนการจัดหา ผู้รับจ้างและตลอดจนเมื่อได้ ผู้รับจ้างแล้วจะไม่สามารถ จัดทำรถกู้ภัย-เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย ส่งมอบให้ รฟม. เบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2559
2		รถดับเพลิง 6 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา	ร.ค. 58	ร.ค. 58	ก.ค. 59	10.0			✓	รฟม. ประกาศยกเลิกประกวด ราคา เนื่องจากมีผู้ผ่าน คุณสมบัติเพียงรายเดียว
3		<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> สุนัขตรวจค้นพัสดุกัมมันตรังสี (K-9)	7 ตัว	วิธีพิเศษ		ร.ค. 58	ร.ค. 58	0.56			✓	ยกเลิกเนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรพนักงานผู้บังคับสุนัข ตามบันทึกที่ ฝรภ/657 ลว. 23 พ.ย. 58
4		ชุด Bomb Suite	2 ชุด	วิธีพิเศษ		ร.ค. 58	ก.ค. 59	7.8			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5		ผ้าคลุมระเบิด	4 ผืน	วิธีพิเศษ	ร.ค. 58	ร.ค. 58	22 ก.ย. 59	0.60			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6		เครื่องรบกวนและตัดคลื่นโทรศัพท์ ความถี่ต่ำ	2 เครื่อง	สอบราคา	ร.ค. 58	ร.ค. 58	ส.ค. 59	0.40			✓	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจาก อุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่สูง กว่างบประมาณที่ตั้งไว้

Cat
26/11
3/115

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
7		โคมไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	10 ก.พ. 59	1.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	5 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	28 มี.ค. 59	0.60			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9		<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> เปลพยาบาลสเก็ด	4 อัน	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	24 ธ.ค.58	0.16		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10		ถังน้ำขึ้นรูป 5,000 ลิตร	2 ถัง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	11 มี.ค. 59	0.10			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11		เปลตะกร้า	2 ชุด	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	27 ก.พ. 59	0.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12		กล่องตรวจค้นผู้โดยสารภัยและจุดกำเนิดความร้อน พร้อมจอ monitor	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	19 พ.ค. 59	1.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13		เครื่องตรวจวัดสารเคมีและวัตถุมีพิษและวัดสารกัมมันตภาพรังสี	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	1.35			✓	ไม่สามารถจัดซื้อเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
14		เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหามพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	2 มี.ค. 59	0.40			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15		เครื่องตัดถ่างและค้ำยัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	30 มี.ค. 59	2.00		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16		เครื่องดูดควัน/เป่าลม สำหรับใช้ระบายควัน	1 เครื่อง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	29 ม.ค. 59	0.15			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

Handwritten signature and initials:


 จิรพร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
17		เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำชนิดสะพายหลัง	2 เครื่อง	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	19 ม.ค. 59	0.20			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18		เครื่องสูบน้ำ ขนาด 70 แรงม้า	2 เครื่อง	สอบราคา	28 ธ.ค. 58	8 ก.พ. 59	7 มี.ค. 59	0.80		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19		<u>หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน</u> ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	35 ชุด	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	2.80			✓	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากไม่ได้ รับจัดสรรอัตรากำลังพนักงาน ในปีงบประมาณ 2559
20		ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	2 ชุด	สอบราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	19 พ.ค. 59	0.56			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21		ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังสำรอง	15 ชุด	ประกวดราคา	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	ก.ค. 59	3.30			✓	ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากไม่ได้ รับจัดสรรอัตรากำลังพนักงาน ในปีงบประมาณ 2559
22		กระเป๋าพยาบาล	4 ใบ	ตกลงราคา		ธ.ค. 58	24 ธ.ค. 58	0.16		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายฤทธิกา สุภารัตน์
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

aw
HW
S.W.P

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	1 ระบบ									- ผู้ใช้งานขอเลื่อนการดำเนินงาน เพื่อรอความชัดเจนของระบบ บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
2		ระบบบริหารงานปฏิบัติการ**	1 ระบบ									
3		ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	ประกวด ราคา	29 ก.ค. 2559						✓	- สามารถดำเนินการประกาศ ประกวดราคาได้ตามแผน แต่มีการ ยกเลิกการประกวดราคาบ้าง เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 ราย ทำให้ไม่มีการแข่งขัน
4		ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง*	1 ระบบ									
5		ระบบบริหารงานรายได้	1 ระบบ	ประกวด ราคา	29 ก.ค. 2559						✓	- สามารถดำเนินการประกาศ ประกวดราคาได้ตามแผน แต่มีการ ยกเลิกการประกวดราคาบ้าง เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 ราย ทำให้ไม่มีการแข่งขัน
6		ระบบตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน (Audit System)***	1 ระบบ									
7		ระบบบริหารจัดการเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหาย (Data Loss Prevention)	1 ระบบ	ประกวด ราคา	22 มี.ค. 2559	3 มี.ย. 2559	16 ก.ย. 2559	8,698,765.00			✓	- ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559
8		ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)	1 ระบบ	สอบราคา	6 พ.ย. 2558	14 ธ.ค. 2558	22 ธ.ค. 2558	747,106.10			✓	- ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558
9		ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับ	1 ระบบ									

Auth
H
วิเศษ

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2559	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว หมวดเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน										
		ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสี ม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)*										
10		ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC)*	1 ระบบ									
11		ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพิจารณา ผลการอุทธรณ์*	1 ระบบ									
12		ระบบบริหารเอกสาร แผนที่ โฉนดที่ดิน*	1 ระบบ									
13		ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า*	1 ระบบ									
14		ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ	1 ระบบ	ประกวด ราคา	29 ก.ค. 2559						✓	- สามารถดำเนินการประกาศ ประกวดราคาได้ตามแผน แต่มีการ ยกเลิกการประกวดราคาบ้าง เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 ราย ทำให้ไม่มีการแข่งขัน
15		ระบบบริหารงานบำรุงรักษา	1 ระบบ	สอบราคา	14 ก.ค. 2559	1 ก.ย. 2559					✓	- อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ข้อกำหนดและขอบเขตงาน
16		Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT***	1 ระบบ									

หมายเหตุ : *โครงการมีการปรับแผนปฏิบัติการให้ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

**โครงการมีการยกเลิกไปรวมกับโครงการลำดับที่ 15 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

***โครงการมีการยกเลิก

ลายมือชื่อ

นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

นายฤทธิกา สุภารัตน์

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


Ant.
20/09
01/09

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อาคารจอดรถ ตามแนวสาย ทางโครงการ รถไฟฟ้าสายสี ม่วง	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	ประกวด ราคา			งวดที่ 1 28 ก.ย. 2559	งวดที่ 1 4,925,000		✓	ได้ดำเนินการขออนุมัติเบิก จ่ายเงินค่าจ้างงานจัดหาและ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดอาคารจอดรถตามแนวสาย ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 ของ สัญญาจ้าง และคาดว่าจะสามารถ ขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2 ได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำการส่ง มอบงานตามกำหนดเวลา 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน สัญญา	

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
นายฤทธิกา สุภารัตน์
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	82.38 (-)	✓		งวดที่ 77 จำนวนเงิน 3,017,395.42 บาท อนุมัติ วันที่ 4 ก.ค. 59 งวดที่ 79 จำนวนเงิน 79,361,470.61 บาท อนุมัติ วันที่ 9 ก.ย. 59
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	- (-)	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	136.80 (-)	✓		งวดที่ 71 จำนวนเงิน 92,083,317.04 บาท อนุมัติ วันที่ 5 ส.ค. 59 งวดที่ 72 จำนวนเงิน 44,717,175.95 บาท อนุมัติ วันที่ 5 ก.ย. 59
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	11.90 (-)	✓		งวดที่ 42 จำนวนเงิน 11,898,315.04 บาท อนุมัติ วันที่ 1 ส.ค. 59

Out
26/01
8/1/59

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	29 ก.ค. 51	28 ธ.ค. 52	15 พ.ย. 58	-	- (-)	✓		

- หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน
2) แผนอ้างอิงตามหนังสือที่ คค 0208/สนย 1251 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายฤทธิกา สุภารัตน์
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Cont
26/11
3/11/59

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	งบลงทุน <u>ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</u> - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	1 มี.ค.60	-	530.17 (524.85)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59	-	390.51 (392.35)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย.59	-	238.62 (190.38)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	11 พ.ค.60	-	605.12 (599.40)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	2 ธ.ค.59	-	25.31 (34.41)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายฤทธิกา สุภรัตน์

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. จำนวนเงินตามสัญญากรรม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน

2. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย

สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 61 (พ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 127,292,770.43 บาท งวดที่ 62 (มิ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 193,862,165.03 บาท และงวดที่ 63 (ก.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 209,022,567.69 บาท

สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 62 (พ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 116,789,687.31 บาท งวดที่ 63 (มิ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 123,268,657.77 บาท และงวดที่ 64 (ก.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 150,449,129.91 บาท

สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 62 (พ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 54,522,859.59 บาท งวดที่ 63 (มิ.ย. 59) และ Retention งวดที่ 47 - 58 เป็นจำนวนเงิน 122,733,573.72 บาท และงวดที่ 64 (ก.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 61,367,338.04 บาท

สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 62 (พ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 173,473,963.99 บาท Retention งวดที่ 47 - 52 เป็นจำนวนเงิน 111,192,422.45 บาท งวดที่ 63 (มิ.ย. 59) และงวดที่ 64 (ก.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 320,456,813.16 บาท

สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 62 (พ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 10,953,398.65 บาท งวดที่ 63 (มิ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 7,027,776.71 บาท และงวดที่ 64 (ก.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 7,332,049.61 บาท

อน
วิจิ
วิจิ


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554		1,060,459,255.82 (903,984,000.000)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบรางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556		102,692,989.23 (69,459,190.690)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

 นายฤทธิกา สุภารัตน์
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 45 เป็นจำนวน 240,510,899.70 บาท, งวดที่ 46 เป็นจำนวน 294,928,717.09 บาท, งวดที่ 47 เป็นจำนวน 204,606,422.01 บาท และงวดที่ 48 เป็นจำนวน 320,413,217.02 บาท
 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,060,459,255.82 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 903,984,000.000 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 37 เป็นจำนวน 21,340,313.39 บาท, งวดที่ 38 เป็นจำนวน 27,849,681.15 บาท, งวดที่ 39 เป็นจำนวน 28,974,165.95 บาท และ งวดที่ 40 เป็นจำนวน 24,528,828.74 บาท
 รวมเป็นจำนวนเงิน 102,692,989.23 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 69,459,190.690 บาท)
 6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558		309,955,099.01 (445,067,856.428)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558		278,831,562.93 (184,915,129.075)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดรถแล้วจร		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558		132,399,782.83 (126,634,172.960)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558		66,807,783.98 (10,959,149,769.000)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
นายฤทธิกา สุภารัตน์
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 12 เป็นจำนวน 31,462,732.38 บาท, งวดที่ 13 เป็นจำนวน 46,620,031.10 บาท, งวดที่ 14 เป็นจำนวน 82,492,488.48 บาท และ งวดที่ 15 เป็นจำนวน 149,379,847.05 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 309,955,099.01 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 445,067,856.428 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 12 เป็นจำนวน 32,392,792.27 บาท, งวดที่ 13 เป็นจำนวน 49,511,942.58 บาท, งวดที่ 14 เป็นจำนวน 79,513,120.89 บาท และ งวดที่ 15 เป็นจำนวน 117,413,707.19 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 278,831,562.93 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 184,915,129.075 บาท)

6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 12 เป็นจำนวน 24,080,808.96 บาท, งวดที่ 13 เป็นจำนวน 15,437,289.39 บาท, งวดที่ 14 เป็นจำนวน 48,965,026.07 บาท, งวดที่ 15 เป็นจำนวน 33,540,008.03 บาท และ
Retention งวดที่ 1-13 เป็นจำนวน 10,376,650.38 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 132,399,782.83 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 126,634,172.960 บาท)

7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 10 เป็นจำนวน 3,961,036.60 บาท, งวดที่ 11 เป็นจำนวน 20,131,597.71 บาท, งวดที่ 12 เป็นจำนวน 28,366,915.20 บาท และ งวดที่ 13 เป็นจำนวน 14,348,234.47 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 66,807,783.98 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 10,959,149,769.000 บาท)

8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Ort
26/07
31/07

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		เครื่องอ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	ตกลงราคา			ธันวาคม 2558	0.17			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

นายฤทธิกา สุภารัตน์
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๑๗
๑๖๗
๑๖๗