



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/2556

12 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง
1. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
 2. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/147 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
 3. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1014 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
 4. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1827 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
กองจัดหาพัสดุทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1670, 08 3239 5142
โทรสาร 0 2716 4031
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kantorn@mrta.co.th

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	งบบุคลากร ดำเนินงานปกติ งบบุคลากร อนุมัติรายปี	งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	12 พ.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยกำหนดเริ่มงาน ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม. วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาโครงการ 420 วัน
2		จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำหน้า อาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	8 พ.ค. 63	12 มิ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	6.99	-	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำหน้า อาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	8 พ.ค. 63	29 มิ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	5.86	-	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4		งานปรับปรุงลานจอดรถ อาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	1 เม.ย. 64	19 พ.ค. 64	6 ก.ค. 64	2.38	-	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5		งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	18 ธ.ค. 63	27 ม.ค. 64	28 เม.ย. 64	0.93	-	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
6		งานติดตั้งระบบท่อเมนน้ำประปาอาคาร บ้านพักพนักงาน รฟม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	31 มี.ค. 64	-	1.07	-	✓		1) ตามบันทึกที่ ฝจบ(คกจ)/อ1/66 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การตรวจรับงานติดตั้งระบบ ท่อเมนน้ำประปาอาคารบ้านพักพนักงาน รฟม. (จ่ายเงินก่อนการดำเนินการ 50%) เป็นจำนวนเงิน 1,072,764.88บาท เบิกจ่ายให้กับ กปน เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างกระบวนการติดตั้งระบบท่อเมน น้ำประปาอาคารบ้านพักพนักงาน รฟม.
7		เครื่องพิมพ์รหัส Barcode (งานนอกสถานที่)	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	23 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64	-	0.0454	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ		
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
8			งานซื้อเครื่องทำลายบัตรโดยสาร	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	14 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	-	0.05	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
9			งานซื้อเครื่องนับบัตรโดยสาร	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	2 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64	-	0.102	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
10			โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณสถานีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลประจำปีงบประมาณ 2564	1 โครงการ	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	4 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64	13 ก.ย. 64	-	9.95	✓		เปิดให้บริการ 1 ตุลาคม 2564
11			ปั๊มลมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	-	17 พ.ค. 64	-	0.05	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
12			เครื่อง X-Ray แบบพกพา	2 เครื่อง	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	11 มี.ค. 64	12 พ.ค. 64	29 มิ.ย. 64	-	7.1904	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
13			งานจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพื้นที่โดยรอบสถานี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	1 ระบบ	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	18 ส.ค. 64	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่าง การดำเนิน ของผู้รับจ้าง	-	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	✓		เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมกับบริษัทผู้รับจ้าง โดยให้บริษัทจัดทำแผนดำเนินงานแล้วส่งให้ รพม. ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ จะดำเนินการขอปรับกรอบวงเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับจ้างต่อไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมาณ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1.	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
		1) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 2562	8 ก.ค. 2562 จ(ข)45/2562	3 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 2563 (งวดที่ 3) 26 ต.ค. 2563 (งวดที่ 4) 29 ก.ย. 2564 (งวดที่ 5) 30 ก.ย. 2564 (งวดที่ 6)		2.075 (งวดที่ 1) 10.375 (งวดที่ 2) 6.225 (งวดที่ 3) 6.225 (งวดที่ 4)	✓		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกค่างวดที่สูงสุดที่ ผทท/33 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกค่างวดที่สูงสุดที่ ผทท/126 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2563 งวดที่ 3 ตามบันทึกค่างวดที่สูงสุดที่ ผทท/549 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 งวดที่ 4 ตามบันทึกค่างวดที่สูงสุดที่ ผทท/538 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้จัดส่งงานงวดที่ 5 ตาม หนังสือที่ 013246409-004 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2564 และงานงวดที่ 6 ตามหนังสือที่ 013246409-005 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ซึ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5 และ 6 ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 งวด จากทั้งหมด 6 งวด
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค. 2562 (จ(ข)35/2562)	4 มี.ย. 2562 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2) 30 ธ.ค. 2563 (งวดที่ 3) 19 ม.ค. 2564 (งวดที่ 4)		0.844 (งวดที่ 1) 3.378 (งวดที่ 2) 2.533 (งวดที่ 3) 3.378 (งวดที่ 4)		✓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท 22/82 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท 22/108 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562 งวดที่ 3 - 4 ตามบันทึกที่ ผทท/115 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564


ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)					
														ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 5 ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 งวด จากทั้งหมด 6 งวด
		3) โครงการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ช)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 2563 (งวดที่ 4) 9 ก.ค. 2563 (งวดที่ 5)		0.700 (งวดที่ 1) 1.750 (งวดที่ 2) 1.400 (งวดที่ 3) 1.400 (งวดที่ 4) 1.662.5 (งวดที่ 5)	✓			โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายครบทั้งหมด 5 งวด พร้อมทั้งคืนเงินประกันผลงาน ตามบันทึกที่ ผทท22/45 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว	
		4) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ช)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 2563 (งวดที่ 4) 9 ก.ค. 2563 (งวดที่ 5)		0.500 (งวดที่ 1) 1.250 (งวดที่ 2) 1.000 (งวดที่ 3) 1.000 (งวดที่ 4) 1.187.5 (งวดที่ 5)	✓			โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายครบทั้งหมด 5 งวด พร้อมทั้งคืนเงินประกันผลงาน ตามบันทึกที่ ผทท22/45 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว	
		5) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รพม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (จ(ช)31/2563)	19 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1) 5 ก.พ. 2564 (งวดที่ 2) 17 มี.ค. 2564 (งวดที่ 3) 15 มิ.ย. 2564 (งวดที่ 4)		1.643.5 (งวดที่ 1) 3.460 (งวดที่ 2) 5.752.25 (งวดที่ 3)	✓			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทท22/165 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท22/ว41 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2564 งวดที่ 3 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทท20/19 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564	


ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)					
														ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการส่งมอบงานครบทั้งหมด 4 งวด แล้ว
		6) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 3	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)							✓			รพม. ได้มีประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในปีงบประมาณ 2565
		7) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS			30 ต.ค. 2563	11 ม.ค. 2564 (ช.23/2564)	4 ก.พ. 2564 (งวดที่ 1) 28 พ.ค. 2564 (งวดที่ 2) 4 มิ.ย. 2564 (งวดที่ 3)		2.225 (งวดที่ 1) 3.115 (งวดที่ 2) 3.56 (งวดที่ 3)	✓			- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท30/2 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2564 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท30/14 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2564 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ผทท30/18 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานครบทั้งหมด 3 งวด แล้ว	
		8) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงระยะที่ 1	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (ช.30/2563)	2 มิ.ย. 2563 (งวดที่ 1) 24 ส.ค. 2563 (งวดที่ 2) 30 เม.ย. 2564 (งวดที่ 3 และ 4)		2.885 (งวดที่ 1) 11.540 (งวดที่ 2) 11.540 (งวดที่ 3) 2.885 (งวดที่ 4)	✓			- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 2 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท30/7 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท30/14 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีบันทึกที่ ผทท30/10 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2564 รายงานการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการส่งมอบงานครบทั้งหมด 4 งวด แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้	

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมาณ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)					
														แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับต่อบริษัทฯ ในกรณีบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 และ 4 ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญา อีกทั้งยังไม่สามารถจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ยินยอมรับค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนด
		9) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ	1 ระบบ								✓		- เนื่องจากผลการศึกษาจากโครงการ Big Data ระยะที่ 1 ยังไม่เพียงพอที่จะนำมากำหนดใน TOR คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ขอให้ ผทท. พิจารณาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มีความพร้อมมาประกอบการจัดทำ TOR เพิ่มเติม ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำ TOR ได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2564) และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการร่างฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 และครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเลื่อนไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565	
		10) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสัมพันธ์ช่วงเหนือ บางใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ											ดำเนินการโครงการจ้างผ่านผู้รับสัมปทานโดยตรง

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		11) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 มิ.ย. 2563	11 ส.ค. 2563 (ช.42/2563)	26 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1) 1 ก.พ. 2564 (งวดที่ 2) 3 ส.ค. 2564 (งวดที่ 3)		1.639 (งวดที่ 1) 3.278 (งวดที่ 2) 4.917 (งวดที่ 3)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท32/123 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท32/19 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ผทท32/77 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 4 (การติดตั้งอุปกรณ์ภายในสถานีและเชื่อมโยงข้อมูลระบบฯ กับห้อง MMC การทดสอบระบบ และการฝึกอบรมผู้ใช้งาน) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 งวด จากทั้งหมด 4 งวด
		12) โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาทำงานพร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมรวมทั้งบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	7 มิ.ย. 2564	1 ก.ค. 2564 (ช.40/2564)	30 ส.ค. 2564		0.580	✓		ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับแล้ว ตามบันทึกที่ ผทท32/104 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด จากทั้งหมด 1 งวด
		13) โครงการจัดหาบริการโดรนสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 ธ.ค. 2563	9 เม.ย. 2564 จ(ช)29/2564	30 ส.ค. 2564 (งวดที่ 1)		0.572 (งวดที่ 1)	✓		ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ 181/08/64 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2564 ส่งมอบงานและขอเบิกเงินงวดที่ 1 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด จากทั้งหมด 6 งวด

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
		14) โครงการระบบการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	1 ระบบ								✓		จากการเก็บสำรวจและรวบรวมความ ต้องการ และประชุมหารือกับผู้ใช้งานระบบ แล้วพบว่า ผู้ใช้งานระบบต้องการให้ ดำเนินงานฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มพัฒนาระบบ เพื่อให้ สอดคล้องกับเกณฑ์ CBEs และให้ ฝทท. ดำเนินการประสานงานให้บริษัทภายนอก เข้ามานำเสนอระบบ Demo ควบคู่กันไป ด้วย ส่งผลให้ต้องเก็บสำรวจและทบทวน ความต้องการเพิ่มเติมอีกครั้ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเลื่อนไปดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565
		15) โครงการระบบบริหารโครงการและ รายงานความคืบหน้า	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)							✓		รพม. ได้มีประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวด ราคาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ในปีงบประมาณ 2565
		16) โครงการเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ ภายนอก (เว็บท่า)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	28 พ.ค. 2564	31 ก.ค. 2564 (จ(ข)44/2564)					✓		รพม. ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แล้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิท พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินคงเหลือหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่-คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		43,867,617.62 (53,655,693.46)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		58,443,162.61 (72,032,797.96)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจร		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		8,568,760.87 (-)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562		- (6,468,173.67)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ: 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 72 ไม่มีผลการเบิกจ่าย, งวดที่ 73 เป็นจำนวน 43,867,617.62 บาท และงวดที่ 74 ไม่มีผลการเบิกจ่าย รวมเป็นจำนวนเงิน 43,867,617.62 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 53,655,693.46 บาท)
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 72 เป็นจำนวน 16,044,730.35 บาท, งวดที่ 73 เป็นจำนวน 42,398,432.26 บาท และงวดที่ 74 ไม่มีผลการเบิกจ่าย รวมเป็นจำนวนเงิน 58,443,162.61 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 72,032,797.96 บาท)
6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 72 ไม่มีผลการเบิกจ่าย, งวดที่ 73 ไม่มีผลการเบิกจ่าย และงวดที่ 74 เป็นจำนวน 8,568,760.87 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8,568,760.87 บาท (แผนงาน ไม่มีแผนการเบิกจ่าย)
7. สัญญาที่ 4 เหลือเพียงการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดสุดท้ายจึงทำให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 6,468,173.67 บาท)
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พิงตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	เบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้ว ในปีงบประมาณ 2564	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	เบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้ว ในปีงบประมาณ 2563	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	93.06 (82.52)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	เบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้ว ในปีงบประมาณ 2564	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	เบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้ว ในปีงบประมาณ 2563	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ :1. การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอ้างอิงจากการปรับปรุงรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปี 2564 ของ รฟม. ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 1124/1253 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และ ผบ.ก.1 ได้มีบันทึกที่ ผบ.ก.1/153 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2564 ให้มีสถานะเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจาก สชช. แล้ว

2 จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน

3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดดังกล่าวแล้ว

สัญญาที่ 1: งานสัญญาที่ 4 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดสัญญา) และเบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2564

สัญญาที่ 2: งานสัญญาที่ 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดสัญญา) และเบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2563

สัญญาที่ 3: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4/2564 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายผลงานงวดสุดท้าย (Final Payment) เป็นจำนวนเงิน 22,753,979.51 บาท การคืนเงินประกันผลงาน เป็นจำนวนเงิน 13,084,019.91 บาท และการเบิกจ่ายค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง Price Adjustment (ค่า K) สำหรับงวดงานที่ 5-99 เป็นจำนวนเงิน 57,221,223.36 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2564 เป็นจำนวนเงิน 82,521,986.04 บาท) ทั้งนี้ งานสัญญาที่ 3 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดสัญญา) และเบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2564

สัญญาที่ 4: งานสัญญาที่ 4 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดสัญญา) และเบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2564

สัญญาที่ 5: งานสัญญาที่ 5 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดสัญญา) และเบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2563

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (v)	ไม่เป็นไป ตามแผน (v)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา นานาชาติ	-	-	-	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	✓		ตามแผนงานที่ระบุไว้ในรายงานขอ จ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ซึ่ง ผวก. ได้ ลงนามเห็นชอบท้ายบันทึก ด่วน ที่สุด ที่ ฝจบ/1028 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แล้ว

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จภายใน ปี 2570	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ มูลค่า ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	-	✓	-	-	-	✓*	✓**	✓***	ต.ค. 2564	ก.พ. 2565	ส.ค. 2570	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	* เป็นรูปแบบการ ประกวดราคา นานาชาติ **เป็นงาน Detailed Design ***เป็นงาน Design and Build

หมายเหตุ : ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ระบุไว้ในรายงานขอจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ซึ่ง ผวก. ได้ลงนามเห็นชอบท้ายบันทึก ด่วนที่สุด ผงบ/1028 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แล้ว

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12		ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560			478,006,829.79 (421,302,606.44)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 49 เป็นจำนวน 155,479,918.06 บาท, งวดที่ 50 เป็นจำนวน 160,741,748.16 บาท และงวดที่ 51 เป็นจำนวน 161,785,163.57 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 478,006,829.79 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 421,302,606.44 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่ารั้งที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	1,291.04 (975.39)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	1,103.94 (709.63)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	28.07 (28.58)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	47.79 (40.23)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอ้างอิงจากการปรับปรุงรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปี 2564 ของ รพม. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1124/1253 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และ ฝบก.1 ได้มีบันทึกที่ ฝบก1/153 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2564 ให้มีสถานะเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกรอบวงเงินงบลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. แล้ว


2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด หักคืนเงินค่าจ้างงานล่วงหน้า หักเงินประกันผลงาน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวแล้ว

- สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 48 เป็นจำนวนเงิน 406,324,925.78 บาท งวดที่ 49 เป็นจำนวนเงิน 286,338,240.65 บาท งวดที่ 50 เป็นจำนวนเงิน 296,457,746.09 บาท และงวดที่ 51 เป็นจำนวนเงิน 301,920,675.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,291,041,587.59 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 975,391,521.58 บาท)
- สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 48 เป็นจำนวนเงิน 411,906,334.26 บาท งวดที่ 49 เป็นจำนวนเงิน 358,116,070.13 บาท งวดที่ 50 เป็นจำนวนเงิน 274,762,650.37 บาท และงวดที่ 51 เป็นจำนวนเงิน 59,164,843.56 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,103,949,898.32 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 709,639,430.38 บาท)
- สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 47 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท งวดที่ 48 จำนวนเงิน 13,836,278.18 บาท งวดที่ 49 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท งวดที่ 50 จำนวนเงิน 9,231,922.21 บาท และงวดที่ 51 เป็นจำนวนเงิน 5,003,297.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 28,071,497.42 บาท (แผนงบลงทุน เป็นจำนวนเงิน 28,583,933.75 บาท)
- สัญญาที่ปรึกษา PMCS2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 47 เป็นจำนวนเงิน 17,190,738.74 บาท งวดที่ 48 เป็นจำนวนเงิน 14,911,251.74 บาท และงวดที่ 49 เป็นจำนวนเงิน 15,697,281.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 47,799,272.22 บาท (แผนงบลงทุนเป็นจำนวนเงิน 40,232,304.93 บาท)

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลอง บ้านม้า - สุวินทวงศ์		ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		882,579,134.32 (823,676,804.03)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร		ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		185,775,655.91 (78,633,880.88)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	ที่ปรึกษา PMSCS1		ประกวด ราคา	22 พฤศจิกายน 2559	9 มิถุนายน 2560	2 ตุลาคม 2565		64,225,861.51 (38,560,799.14)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. งานโยธา วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 // งานที่ปรึกษา วันเริ่มงาน (NTP) วันที่ 9 มิถุนายน 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 50 เป็นจำนวน 74,444,278.47 บาท // งวดที่ 51 เป็นจำนวน 366,411,269.80 บาท และเงินประกันผลงาน 48,595,675.69 บาท // งวดที่ 52 เป็นจำนวน 393,127,910.36 บาท
รวมเบิกจ่าย = 882,579,134.32 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 823,676,804.03บาท) ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผวส/262 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึง ผชง. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รฟม. หลังปรับกรอบ

4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 50 เป็นจำนวนเงิน 66,989,500.13 บาท / งวดที่ 51 เป็นจำนวนเงิน 59,037,357.83 บาท / งวดที่ 52 เป็นจำนวนเงิน 59,748,797.95 บาท รวมเป็นเงินสุทธิ 185,775,655.91 บาท
(แผนงานเป็นเงิน 78,633,880.88 บาท ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผวส/262 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึง ผชง. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2564)

5. ผวก. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างงานที่ปรึกษา PMSCS1 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 47 เป็นจำนวน 11,107,686.54 บาท // งวดที่ 48 เป็นจำนวน 12,433,696.54 บาท // งวดที่ 49 เป็น
จำนวน 12,234,795.04 บาท // งวดที่ 50 เป็นจำนวน 5,140,641.54 บาท // Retention เป็นจำนวน 23,309,041.85 บาท รวมเบิกจ่ายเป็นจำนวน 64,225,861.51 บาท

(แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 10,444,681.54 + 13,361,903.55 + 14,754,214.05 = 38,560,799.14 บาท ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผวส/262 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึง ผชง. เรื่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปี
งบประมาณ 2564 ของ รฟม. หลังปรับกรอบ

6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย