



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/ 1133

27 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม019/2798 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม019/258 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2560) จำนวน 1 ชุด

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ตามที่อ้างถึง 1 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ตามที่อ้างถึง 2 มา
เพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ
2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิกา สุภรัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1218, 1246
โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
1		รถบรรทุก 4 ประตู	4 คัน	ประกวดราคา	-	-	-	3.8			✓		ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว จึงไม่เกิดการแข่งขัน
2		ห้องเก็บอุปกรณ์กัญภัย	1 ห้อง	สอบราคา	-	-	-	1.5			✓		ปรับปรุงราคากลางใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ที่จะประกาศใช้ใหม่ในปี 2560
3		เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.12			✓		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และปัจจุบันเลื่อยตามคุณสมบัติดังกล่าว (รุ่น) ไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศแล้ว
4		เครื่องสูบน้ำหันทลอย	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.20			✓		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และปัจจุบันอุปกรณ์ตามคุณสมบัติดังกล่าว (รุ่น) ไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศแล้ว
5		เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	3 เครื่อง	สอบราคา	-	-	-	0.36			✓		อยู่ระหว่างรอรับการส่งมอบ

Handwritten signature and date

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
6		อุปกรณ์กู้ภัยที่สูง พร้อมเชือก	2 ชุด	สอบราคา	-	-	-	0.34			✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
7		ชุด Bomb Suite รุ่น EOD 9	1 ชุด	สอบราคา	-	-	-	3.3			✓	ลงนามในสัญญาแล้ว รอการส่งมอบงาน
8		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มเติม)	1 ระบบ	ประกวดราคา	-	-	-	2.5			✓	อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน
9		เลื่อยตัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	-	-	0.10			✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และปัจจุบันเลื่อยตามคุณสมบัติดังกล่าว (รุ่น) ไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว
10		ขวานอเนกประสงค์ ขวานดับเพลิง	1 ชุด	ตกลงราคา	-	11 พ.ย. 59	10 ม.ค.60	0.04			✓	ส่งมอบเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60
11		กระเป่าพยาบาล	2 อัน	ตกลงราคา	-	27 พ.ย. 59	12 ม.ค.60	0.10			✓	ส่งมอบเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 60

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

96/20

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
1	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2560	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</p> <p>1) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) *</p> <p>2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ภายนอก (เว็บท่า)</p> <p>3) ระบบบริหารงานรายได้</p> <p>4) ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารที่จอดรถ</p> <p>5) ระบบบริหารงานบำรุงรักษา</p> <p>6) ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า</p> <p>7) ระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน</p> <p>8) ระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพิจารณาผลการอุทธรณ์</p> <p>9) ระบบบริหารเอกสาร แผนที่โฉนดที่ดิน</p> <p>10) ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ระบบ</p>	<p></p> <p>ประกวดราคา</p> <p>ประกวดราคา</p> <p>ประกวดราคา</p> <p>สอบราคา</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>1 ก.ย. 2558</p> <p>13 มี.ค. 2560</p> <p>13 มี.ค. 2560</p> <p>14 ก.ค. 2559</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>19 พ.ย. 2558</p> <p></p> <p></p> <p>1 ก.ย. 2559</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p>1,176,465</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>- แจ้งเปิดใช้งานระบบในวันที่ 3 เม.ย. 60 ตามบันทึกที่ ผทท/ว147 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 คาดว่าจะส่งมอบงานในไตรมาส 3/2560</p> <p>- คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน มิ.ย. 60</p> <p>- คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน มิ.ย. 60</p> <p>- เบิกจ่ายงวดที่ 2 (ฝจบ11/54 ลงวันที่ 31 ม.ค. 60 จำนวน 490,193.75 บาท) และ เบิกจ่ายงวดที่ 3 (ฝจบ11/136 ลงวันที่ 21 มี.ค. 60 จำนวน 68,6271.25 บาท)</p> <p>- เลื่อนไปดำเนินการในปี 2564</p> <p>- เลื่อนไปดำเนินการในปี 2563</p> <p>- ยกเลิกระบบบริหารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพิจารณาผลการอุทธรณ์ และระบบบริหารเอกสาร แผนที่โฉนดที่ดิน ตามบันทึกที่ ผทท/812 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เนื่องจากระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ รองรับการทำงานแล้ว</p> <p>- เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2560	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป									
		11) ระบบ Application ให้ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ								
		12) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ							✓	- ตามแผนเริ่มดำเนินการไตรมาส 3/2560 - คณะอนุกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีมติ ฝทท. ดำเนินการพิจารณาระบบ ERP อีกครั้ง โดยงบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท - เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562
		13) ระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับ สัมปทานกับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ บริหารระดับสูง (สายสัมพันธ์บาง ใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ								
		14) ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการ เดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) ** ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ กว่า 1 ล้านบาท	1 ระบบ								- ตามแผนเริ่มดำเนินการไตรมาส 3/2560
		15) ระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ	1 ระบบ	ประกวดราคา	13 มี.ค. 2560					✓	- คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน มิ.ย. 60

หมายเหตุ : * 1. โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center: DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) มีการประกวดราคาเมื่อเดือน ก.ย. 2558 และลงนามในสัญญาเดือน พ.ย. 2558 แต่เนื่องจาก รฟม. ได้ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รับรองผลิตภัณฑ์เลขที่ AC-10-15/120 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เป็นเอกสารเท็จ ทำให้ รฟม. บอกล้างสัญญา และต้องดำเนินการจ้างโครงการใหม่อีกครั้ง ซึ่ง ผวก. ได้มีหนังสือ รฟม. 019/2571 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 แจ้งบอกล้างสัญญาจ้างโครงการแล้ว ทั้งนี้เลื่อนไปดำเนินการในปี 2562

2. เลื่อนโครงการไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ ระบบบริหารงานรายได้ ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอตรด ซึ่งเป็นระบบหลักที่จะต้องตั้งข้อมูลให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่งก่อน ทั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา และเริ่มเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทบทวนข้อกำหนดและขอบเขตงาน

** ศูนย์กำกับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (Monitoring and Management Center : MMC) นำไปผนวกรวมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ลายมือชื่อ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)
ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2560)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อ การดำเนินงาน ปกติ	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมซอฟต์แวร์	9 เครื่อง	สอบราคา				720,000 บาท			✓	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายฤทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(Handwritten marks)

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รพม.	1 อาคาร	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	15.00	-		✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสาร รพม.
2		การจัดทำเส้นทางจักรยาน	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	5.00	-		✓	อยู่ระหว่างการปรับแก้ขอบเขตงาน TOR เนื่องจาก มีการพิจารณาปรับแผนพื้นที่ที่จะใช้ให้สอดคล้อง กับการพัฒนาพื้นที่ แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการ และ อาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง ห้วยขวาง
3		การจัดซื้อป้อม รปก.	2 ป้อม	สอบราคา	-	-	-	0.30	-		✓	อยู่ระหว่างนำเสนอขอบเขตงาน TOR เพื่อเข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4		การจัดซื้อไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติ	2 ชุด	สอบราคา	-	-	-	1.50	-		✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน TOR เนื่องจากการปรับคุณลักษณะให้สอดคล้องกับผลิต- ภัณฑ์/เทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ส.ค. 52	24 มิ.ย. 57	-	- (-)	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	20 ม.ค. 53	11 ต.ค. 57	-	40.65 (40.65)	✓		งวดที่ 81 จำนวนเงิน 40,651,190.27 บาท อนุมัติ วันที่ 5 ม.ค. 60
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	21 เม.ย. 51	26 ม.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	- (29.16)	✓		
		- งานโยธาสัญญาที่ 6 (ระบบราง)	1 งาน	จัดจ้าง	28 ก.พ. 54	4 ต.ค. 55	24 ก.ย. 58	-	14.40 (14.40)	✓		งวดที่ 47 จำนวนเงิน 14,397,064.00 บาท อนุมัติ วันที่ 5 ม.ค. 60

Handwritten signature


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	- งานที่ปรึกษาโครงการ PCPL งานโยธา	1 งาน	จัดจ้าง	29 ก.ค. 51	28 ธ.ค. 52	15 พ.ย. 58	-	- (-)	✓		

หมายเหตุ 1) ผลการเบิกจ่ายนับจากวันที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน

2) แผนการเบิกจ่ายที่แสดงในตารางเป็นแผนการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงแล้วตามบันทึกที่ ผบก1/109 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุการ์รัตน์)
รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	งบลงทุน												
		ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง												
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	2 มี.ค.60	-	308.75 (334.52)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ		
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย.59	-	32.64 (0.47)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ		
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค.60	-	383.48 (358.41)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ		
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	11 พ.ค.60	-	500.81 (570.81)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ		
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	จัดจ้าง	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	31 พ.ค.60	-	208.49 (143.27)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ		

หมายเหตุ : 1. ผบก.1 มีหนังสือที่ ผบก1/665 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึง ผชง. เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2560 ของ รฟม. เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว/ขออนุมัติรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ผบก1 มีหนังสือที่ ผบก1/986 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง ผชง. เรื่อง การปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณปี 2560 ของ รฟม. เพื่อปรับปรุงกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน

5 ร.พ.
Date

3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย
สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 67 (พ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 185,449,329.84 บาท งวดที่ 68 (ธ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 123,309,296.67 บาท และงวดที่ 69 (ม.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 41,556,411.12 บาท
สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย งวดที่ 68 (พ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 30,962,807.74 บาท และงวดที่ 69 (ธ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 1,682,319.99 บาท
สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 68 (พ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 161,715,453.94 บาท งวดที่ 69 (ธ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 108,909,219.05 บาท และงวดที่ 70 (ม.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 112,862,149.17 บาท
สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 68 (พ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 190,810,885.37 บาท งวดที่ 69 (ธ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 175,501,363.03 บาท และงวดที่ 70 (ม.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 134,503,359.10 บาท
สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 68 (พ.ย. 59) เป็นจำนวนเงิน 90,249,464.99 บาท งวดที่ 69 (ธ.ค. 59) เป็นจำนวนเงิน 90,916,012.70 บาท และงวดที่ 70 (ม.ค. 60) เป็นจำนวนเงิน 27,325,057.84 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



จิ.พร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	28 กุมภาพันธ์ 2554	23 ธันวาคม 2554			707,542,480.58 (917,140,473.88)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน ระบบรางรถไฟฟ้า		จัดจ้าง	9 กรกฎาคม 2555	11 เมษายน 2556			97,976,310.88 (156,279,997.80)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2556

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 51 เป็นจำนวน 488,763,442.64 บาท, งวดที่ 52 เป็นจำนวน 33,555,681.65 บาท และงวดที่ 53 เป็นจำนวน 185,223,356.29 รวมเป็นจำนวนเงิน 707,542,480.58 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 917,140,473.88 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 43 เป็นจำนวน 48,498,695.25 บาท และ งวดที่ 44 เป็นจำนวน 49,477,615.63 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 97,976,310.88 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 156,279,997.80 บาท)

6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

5/1/20

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			651,471,536.30 (440,552,168.68)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			312,562,159.94 (237,205,748.21)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			102,135,931.43 (113,227,057.49)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		จัดจ้าง	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			174,022,814.92 (206,152,630.88)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 18 เป็นจำนวน 166,754,826.47 บาท, งวดที่ 19 เป็นจำนวน 208,868,941.96 และ งวดที่ 20 เป็นจำนวน 275,847,767.87 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 651,471,536.30 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 440,552,168.68 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 18 เป็นจำนวน 117,857,167.83 บาท, งวดที่ 19 เป็นจำนวน 83,595,892.14 บาท และ งวดที่ 20 เป็นจำนวน 111,109,099.97 รวมเป็นจำนวนเงิน 312,562,159.94 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 237,205,748.21 บาท)

6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 19 เป็นจำนวน 24,454,612.71 บาท และ งวดที่ 20 เป็นจำนวน 77,681,318.72 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 102,135,931.43 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 113,227,057.49 บาท)

7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 16-17 เป็นจำนวน 109,826,534.40 บาท และงวดที่ 18 เป็นจำนวน 64,196,280.52 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 174,022,814.92 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 206,152,630.88 บาท)

8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วรรมาที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสี น้ำเงิน ช่วง หัวลำโพง - บางแค และช่วงบาง ซื่อ - ท่าพระ	งานที่ปรึกษาควบคุมงาน ระบบรถไฟฟ้า (MESC)	งาน	คัดเลือกด้วย การประกวด ราคา	-	ลงนามแล้ว เมื่อ 23 มี.ค. 2560	-	คาดว่าจะเริ่มมี การเบิกจ่าย ประมาณเดือน พ.ค. 2560	-		✓	- การคัดเลือกที่ปรึกษา MESC มีความสำคัญกว่าแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ โครงการลงทุนรายเดือน ประมาณ 1 เดือน	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นายวิจิตร สันติพัฒน์กิจ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

 (นายอุทธิกา สุภารัตน์)
 รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่ง ซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	-สัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	2 พ.ย. 65	-	-	✓		
		-สัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	2 พ.ย. 65	-	-	✓		
		-สัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	2 พ.ย. 65	-	-	✓		
		-สัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	2 พ.ย. 65	-	-	✓		
		-สัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	2 พ.ย. 65	-	-	✓		
		-สัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	2 พ.ย. 65	-	-	✓		

หมายเหตุ

วันเริ่มงาน (NTP)วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทุกสัญญา

สัญญาที่ 1 เริ่มจ่ายเงิน Advance Payment คาดว่า ผวก. อนุมัติในเดือนมิถุนายน 2560

สัญญาที่ 2 เริ่มจ่ายเงิน Advance Payment ในเดือนพฤษภาคม 2560 และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานในเดือนมิถุนายน 2560

สัญญาที่ 3 เริ่มจ่ายเงิน Advance Payment ในเดือนพฤษภาคม 2560 และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานในเดือนมิถุนายน 2560

สัญญาที่ 4 เริ่มจ่ายเงิน Advance Payment ในเดือนมิถุนายน 2560 และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานในเดือนสิงหาคม 2560

สัญญาที่ 5 เริ่มจ่ายเงิน Advance Payment ในเดือนพฤษภาคม 2560 และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานในเดือนกรกฎาคม 2560

สัญญาที่ 6 เริ่มจ่ายเงิน Advance Payment ในเดือนพฤษภาคม 2560 และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานในเดือนมิถุนายน 2560

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายฤทธิกา สุภารัตน์)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย