



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND  
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/2๑๖๖

31 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 1.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/289 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562  
2.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1143 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  
3.หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2057 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง 1-3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2716 4031

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2716 4000 โทรสาร 0 2716 4019

175 Rama IX Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand, Tel.66 2716 4000 Fax.66 2716 4019 <http://www.mrta.co.th>

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ	การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)	1 โครงการ	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	8 พฤษภาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	28 มิถุนายน 2562	-	-		✓	<p>เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในขอบเขตงาน และมีจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือที่ รพม 004.20/48 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 แจ้งกรณีดังกล่าว ไปยังบริษัทฯ และต่อมา บริษัทฯ ได้มีหนังสือเลขที่ QMD 2562/07/002 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p>คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการนำส่งผลงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำส่งผลงานให้ รพม.พิจารณาโดยตลอด รวมทั้งปรับปรุงผลงานนำส่งตามข้อคิดเห็นของผู้แทนฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ รพม. และนำส่งให้ รพม. พิจารณาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลงานนำส่งของบริษัทฯ มีความคืบหน้ามาเป็นลำดับจนในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากกว่าร้อยละ 90 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา</p> <p>ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างนำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา และเร่งรัดให้บริษัทฯ นำส่งผลงาน ในงวดงานที่ 3 และ 4</p>

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

อ.วิภา  
น.พ.

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ก.พ. 2562	4 เม.ย. 2562 (ช.33/2562)	17 พ.ค. 2562		1.798	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิก จ่ายเงิน ตามบันทึกที่ ผทท32/52 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,798,000 บาท	
		2) โครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญ หายของข้อมูลสำคัญ	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 มี.ค. 2562	30 พ.ค. 2562 (ช.39/2562)	11 ก.ค. 2562 (งวดที่ 1) 13 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2) 28 ส.ค. 2562 (งวดที่ 3)		9.416	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิก จ่ายเงิน ตามบันทึกที่ ผทท22/92 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 จำนวน 9,416,000 บาท	
		3) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้าน เอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ส.ค. 2562	26 ก.ย. 2562 (ช.54/2562)					✓		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อประชุม kick off และติดตั้งต่อไป
		4) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ก.ค. 2562	29 ส.ค. 2562 (ช.51/2562)					✓		ผู้รับจ้างประชุมเริ่มงานโครงการ (Kick Off Meeting) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 พร้อมได้เข้าสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการติดตั้งระบบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสั่งของ เพื่อนำมาติดตั้งระบบ ที่ รพม. ในช่วงต้น เดือนตุลาคม 2562

รพ  
5/10/21

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย โครงสร้างเน็ตเวิร์ค และ ระบบ Network Management ของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายทั้งหมด	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 พ.ย. 2561	6 ก.พ. 2562 (ช.32/2562)	8 มี.ค. 2562 (งวดที่ 1) 5 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2 และ 3)		3.9 (งวดที่ 1) 11.7 (งวดที่ 2 และ 3)	✓		- รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/3 ตามบันทึกที่ ผทท 31/15 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2562 จำนวน 3,900,000 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2/3 ตามบันทึกที่ ผทท 31/55 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 จำนวน 5,460,000 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3/3 ตามบันทึกที่ ผทท 31/56 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 จำนวน 6,240,000 บาท
		6) โครงการปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย (Wireless)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	15 ส.ค. 2561	29 ต.ค. 2561 (ช.10/2562)	13 พ.ย. 2561 (งวดที่ 1) 29 ม.ค. 2562 (งวดที่ 2) 26 ก.พ. 2562 (งวดที่ 3)		2.407 (งวดที่ 1) 3.370 (งวดที่ 2) 3.852 (งวดที่ 3)	✓		- รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/3 ตามบันทึกที่ ผทท20/36 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,407,500 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2/3 ตามบันทึกที่ ผทท20/13 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จำนวน 3,370,500 บาท - รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3/3 ตามบันทึกที่ ผทท 20/19 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 3,852,000 บาท
		7) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1	1 ระบบ								✓	จัดสร้างขอบเขตของงานให้ ผจบ. ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทท/461 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลของ ผจบ. เพื่อประกาศประกวดราคา

วิมล วัฒน

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		8) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 2561	8 ก.ค. 2562 (จ(ข)45/2562)				✓		อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยขอบเขตของงานกำหนดให้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2562
		9) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค.2562 (จ(ข)35/2562)	4 มิ.ย. 2562 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2)		0.802 (งวดที่ 1)	✓		รายงานผลการตรวจรับงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1/4 ตามบันทึกที่ ผทท22/84 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 802,275 บาท ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาางานงวดที่ 2 เพื่อดำเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินต่อไป
		10) โครงการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ข)34/2562)					✓	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยขอบเขตของงานกำหนดให้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2562
		11) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ข)34/2562)					✓	
		12) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 เม.ย. 2562	24 มิ.ย. 2562 (จ(ข)44/2562)	22 ส.ค. 2562 (งวดที่ 1)			✓		อยู่ระหว่างการพิจารณาางานงวดที่ 1 เพื่อดำเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินต่อไป

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

24 มิ.  
31 พ.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	ค่าจ้างพัฒนาระบบ การตลาดและลูกค้า สัมพันธ์	งบ ลงทุน	ระบบ	ซื้อหรือจ้างโดย วิธีคัดเลือก	15-22 มี.ค.62	12 ก.ค.62	-	-	-	/		ผู้รับจ้างรายบริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้มี การส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการ พัฒนาระบบการตลาดและลูกค้า สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนงานงวดที่ 1

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

ท.ท.

ภค.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญาใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการก่อสร้างอาคาร ที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช)	อาคาร ที่พัก พนักงาน	1 อาคาร	ประกวดราคา	11 พฤษภาคม 2561	18 กันยายน 2561	-	-	40.63	/	-	การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในไตรมาสที่ 4 มีรายละเอียด ดังนี้ ค่าจ้างก่อสร้าง - งวดที่ 2.4 จำนวนเงิน 3,697,122.40 บาท - งวดที่ 2.5 จำนวนเงิน 1,644,782.80 บาท - งวดที่ 2.6 จำนวนเงิน 3,638,900.00 บาท - งวดที่ 2.7 จำนวนเงิน 2,023,228.40 บาท - งวดที่ 5.1 จำนวนเงิน 422,112.40 บาท - งวดที่ 3.1 จำนวนเงิน 5,502,016.80 บาท - งวดที่ 3.2 จำนวนเงิน 5,647,572.80 บาท - งวดที่ 7.1 จำนวนเงิน 924,280.59 บาท - งวดที่ 7.2 จำนวนเงิน 1,091,670.00 บาท - งวดที่ 2.8 จำนวนเงิน 3,042,120.40 บาท - งวดที่ 2.9 จำนวนเงิน 6,761,076.20 บาท - งวดที่ 4.1 จำนวนเงิน 1,812,172.20 บาท - งวดที่ 4.2 จำนวนเงิน 1,055,281.00 บาท - งวดที่ 5.2 จำนวนเงิน 1,237,226.00 บาท - งวดที่ 6 จำนวนเงิน 2,132,395.40 บาท

/ลำดับที่...

Hand  
Sign

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
												<p>ค่าจ้างควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดที่ 7 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท</li> <li>- งวดที่ 8 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท</li> <li>- งวดที่ 9 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท</li> <li>- งวดที่ 10 จำนวนเงิน 341,666.68 บาท</li> </ul> <p>รวมเป็นเงิน 40,631,957.39 บาท</p> <p>ทั้งนี้ ครบกำหนดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยผู้รับจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงวดงานครบถ้วน 23 งวด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบอาคารที่พักให้ ผทบ. บริหารจัดการต่อไป</p>

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มท  
5/มท



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม บริเวณอาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีคัดเลือก	4 กรกฎาคม 2562	30 กันยายน 2562	-	-	-	/	ยกเลิกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และได้เปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือก โดย รพม. ได้อนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้ขายตามสัญญาโดยจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 (ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน)	
2	โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม บริเวณอาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25 เมษายน 2562	21 มิถุนายน 2562	งวดที่ 1 24 กันยายน 2562	-	3.2363875	/	ขอใช้งบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 7,000,000 บาท แทนการใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2561 ที่ขอยกเลิกไป โดย ผชง. ได้มีบันทึกที่ ผชง./ว428 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รพม. โดยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญา โดยจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 (ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน)	
3	โครงการจัดหาลิขสิทธิ์อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับระบบบริหารงานบำรุงรักษา (CMMS) เพิ่มเติม	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ตุลาคม 2561	2 พฤศจิกายน 2561	-	0.24824	/	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
4	จ้างติดตั้งแผงตาข่ายและไม้เลื้อยปิดช่องเปิดของอาคาร บริเวณชั้น 7 และชั้น 8 ของอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1 งาน	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	7 พฤษภาคม 2562	10 มิถุนายน 2562	24 กรกฎาคม 2562	-	1.274	/	ขอใช้งบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท โดย ผชง. ได้มีบันทึกที่ ผชง./ว428 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รพม. โดยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	

ลายมือชื่อ

(นายทวิษ พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

21/6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำกรัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1		รถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 เม.ย.62	21 มิ.ย.62	21 ส.ค.62	-	1,194,500	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2		งานติดตั้ง CCTV ลานจอดรถและ ทางเข้า-ออก	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 พ.ค.62	22 พ.ค.62	21 มิ.ย.62	-	423,348.54		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3		ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ทางเข้า - ออก สถานีรถไฟฟ้ามหานคร และบริเวณ ปล่อยระบายอากาศ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-		✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงานพิจารณา เนื่องจาก มีผู้วิจารณ์ร่างขอบเขตงานตาม ประกาศครั้งที่ 1
4		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(เพิ่มเติม) พื้นที่โดยรอบสถานี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-		✓	จะดำเนินการขอปรับกรอบ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2563
5		เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) พร้อมถัง สำรอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ก.พ.62	22 มี.ค.62	12 ก.ค.62	-	1,230,500	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6		ชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	21 มิ.ย.62	13 ก.ย.62	-	398,575		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7		โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว LED SMART TV พร้อมขาแขวน	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-		✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีการผลิตสินค้า ชนิดนี้แล้ว
8		เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ ระบบนาฬิกา และดิจิตอล พร้อม อุปกรณ์ส่วนควบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-		✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่ตรงตามความ ต้องการที่จะใช้งานแล้ว

ลายมือชื่อ

  
(นายวิช พึ่งตน)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ

  
(นายภคพงศ์ ศิริกันธมาศ)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1	งบบุคลากร ดำเนินงาน ปกติข ลงทุนที่ขอ อนุมัติรายปี	การก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รพม.	1 อาคาร	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	19 ก.ย.62	-	-	-	/	/	ประกาศยกเลิกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มี ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และดำเนินการด้วยวิธี คัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่ม ปฏิบัติงานตามสัญญา
2		งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ลานจอดรถ และทางเข้า-ออก	1 ชุด	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	15 พ.ย. 62	25 ม.ค. 62	15 มี.ค. 62	-	2.9699	/	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3		งานติดตั้งระบบบริหารจัดการประกอบ อาคารและแจ้งเหตุแบบรวมศูนย์	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	15 มี.ค. 62	30 เม.ย. 62	10 ก.ย.62	-	- 11.40	/	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ค่าจ้างงาน จำนวนเงิน 11,400,000 บาท ค่าปรับ 296,000 บาท

๖๖  
5๗๖

4		งานระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (Access control Systems)	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	20 ส.ค. 61	23 พ.ย. 62	29 มี.ค. 62	-	4.7829	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5		งานระบบจอแสดงผล (LED) ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวด ราคา ด้วย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์	5 ก.พ. 62	6 มิ.ย. 62	5 ก.ย.62-	-	-5.50	/	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อิมร 76/ค.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งาน	เครื่องอ่านรหัส Bar Code	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	9 ก.ค. 62	26 ก.ค.2562	-	0.153	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2	งาน	เครื่องพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย.61	14 ธ.ค.2561	-	0.066.661	✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
 วิศวกร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	14.93 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	196.99 (140.44)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	166.10 (151.32)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวด ราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	4.80 (4.80)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1. ผบ.ก.1 มีบันทึกที่ ผบ.ก.1/ 803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ว ทั้งนี้ สศช. มีหนังสือที่ นร115/1393 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 อนุมัติการขอปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 ตามที่ รฟม. เสนอ ต่อมา ผบ.ก.1 มีบันทึกที่ ผบ.ก.1/275 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึง ผชง. แจ้งขอปรับกรอบวงเงินลงทุน (ครั้งที่ 2) ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ สศช. ได้อนุมัติกรอบวงเงินใหม่ให้แก่ รฟม. แล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน

3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดดังกล่าวแล้ว

สัญญาที่ 1: ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 (ไม่ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2562)

สัญญาที่ 2: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 99 (มี.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 6,018,002.07 บาท การคืนเงินประกันผลงาน (Retention Money) เป็นจำนวนเงิน 6,764,773.28 บาท และ การเบิกจ่ายงวดที่ 100 (มี.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 2,151,968.81 บาท (ไม่ได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2562)

สัญญาที่ 3: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 97 (เม.ย. 62) เป็นจำนวนเงิน 140,441,155.82 บาท งวดที่ 98 (พ.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 23,478,556.30 บาท การคืนเงินประกันผลงาน (Retention Money) เป็นจำนวนเงิน 97,598.92 บาท และงวดที่ 99 (มิ.ย. 62) เป็นจำนวนเงิน 32,976,779.55 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2562 เป็นจำนวนเงิน 140,441,155.82 บาท)

สัญญาที่ 4: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 97 (เม.ย. 62) เป็นจำนวนเงิน 33,628,574.29 บาท งวดที่ 98 (พ.ค. 62) เป็นจำนวนเงิน 78,780,088.15 บาท และงวดที่ 99 (มิ.ย. 62) เป็นจำนวนเงิน 53,692,213.68 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2562 เป็นจำนวนเงิน 151,315,878.97 บาท)

สัญญาที่ 5: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ประกอบด้วย การคืนเงินประกันผลงาน (Retention Money) เป็นจำนวนเงิน 4,800,787.16 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4/2562 เป็นจำนวนเงิน 4,800,787.16 บาท)

๒๖๓  
จิพร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่-คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			1,250,209,598.58 (435,039,316.32)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			326,751,025.97 (114,103,720.87)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			239,000,691.14 (32,755,430.76)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			41,648,963.82 (137,023,931.72)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ

(นายทวิษ พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558

2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558

3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 48 เป็นจำนวน 428,461,962.76 บาท, งวดที่ 49 เป็นจำนวน 425,713,620.83 บาท และงวดที่ 50 เป็นจำนวน 396,034,014.99 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,250,209,598.58 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 435,039,316.32 บาท)

5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 48 เป็นจำนวน 114,103,720.87 บาท, งวดที่ 49 เป็นจำนวน 97,947,638.27 บาท และงวดที่ 50 เป็นจำนวน 114,699,666.83 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 326,751,025.97 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 114,103,720.87 บาท)

6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 48 เป็นจำนวน 32,755,430.76 บาท, งวดที่ 49 เป็นจำนวน 43,700,813.58 บาท และงวดที่ 50 เป็นจำนวน 162,544,446.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 239,000,691.14 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 32,755,430.76 บาท)

7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 46 เป็นจำนวน 41,648,963.82 รวมเป็นจำนวนเงิน 41,648,963.82 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 137,023,931.72 บาท)

8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

๒๗  
อ.ม.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12	1 งาน	ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 มิถุนายน 2560			1,449,843,290.71 (1,431,409,786.35)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ



(นายวิท พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 25 เป็นจำนวน 440,553,304.69 บาท งวดที่ 26 เป็นจำนวน 380,436,819.51 บาท Retention งวดที่ 19-21 เป็นจำนวนเงิน 230,053,549.98 บาท และ งวดที่ 27 เป็นจำนวน 398,799,616.53 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,449,843,290.71 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 1,431,409,786.35 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Handwritten initials and signature at the bottom right corner.



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วง รามคำแหง 12 – หัวหมาก	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			891.66 (476.71)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วง หัวหมาก – คลองบ้านม้า	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			880.90 (410.65)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			112.46 (108.58)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60			60.14 (31.87)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิษ พึ่งตน)

ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ผบก.1 มีบันทึก ที่ ผบก1/803 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ว ทั้งนี้ สศช. มีหนังสือ ที่ นร1115/1393 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 อนุมัติการขอปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 ตามที่ รฟม. เสนอ ต่อมา ผบก.1 ได้มีบันทึก ที่ ผบก1/275 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึง ผชง. แจ้งขอปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุน (ครั้งที่ 2) ซึ่งต่อมา ผชง. ได้มีบันทึก ที่ ผชง/1171 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งผลการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ของ รฟม. ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) ได้มีหนังสือ ที่ นร1115/4469 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า สศช. ได้อนุมัติการปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ของ รฟม. โดยให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตามที่เสนอแล้ว
  2. จำนวนเงินตามสัญญาารวม Provisional Sum และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด หักคืนเงินค่าจ้างงานล่วงหน้า (20%) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักเงินประกันผลงาน (10%) แล้ว
  3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวแล้ว
    - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 268,462,175.41 บาท งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 208,249,895.99 บาท งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 188,581,511.97 บาท และงวดที่ 27 เป็นจำนวนเงิน 226,369,427.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 891,663,010.43 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 476,712,071.40 บาท)
    - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 410,404,556.09 บาท งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 368,772,607.09 บาท และการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานงวดที่ 22 23 24 โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาวางเป็นหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน 101,720,011.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 880,897,174.26 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 410,654,352.89 บาท)
    - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 9,333,451.93 บาท งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 88,814,878.57 บาท และการเบิกจ่ายเงินประกันผลงานงวดที่ 21 22 23 โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาวางเป็นหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน 14,309,300.78 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 112,457,631.28 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 108,576,945.18 บาท)
    - สัญญาที่ปรึกษา PMSC2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 15,618,678.74 บาท งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 22,142,727.74 บาท และงวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 22,378,536.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 60,139,943.22 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 31,866,181.48 บาท)


ผชง.

อ.มว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลองบ้าน ม้า- สุวินทวงศ์	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		464,983,972.19 (243,991,333.18)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร	1 งาน	ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		185,457,882.56 (228,372,845.16)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวด ราคา	-	-	-		-	✓		-

ลายมือชื่อ   
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ   
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 25 เป็นจำนวน 115,640,132.54 บาท งวดที่ 26 เป็นจำนวน 133,974,658.14 บาท งวดที่ 27 เป็นจำนวน 125,734,051.02 บาท และเงินประกันผลงาน 89,635,130.49 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน 115,640,132.54 + 128,351,200.64 = 243,991,333.18 บาท ตามบันทึกที่ ผชง/1171 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562)

4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วยการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 25 เป็นจำนวน 98,579,209.07 บาท งวดที่ 26 เป็นจำนวน 51,602,212.54 บาท งวดที่ 27 เป็นจำนวน 35,276,460.95 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 185,457,882.56 บาท (แผนงานเป็นจำนวนเงิน 228,372,845.16 บาท ตามบันทึกที่ ผชง/1171 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562)

5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย