



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/1720

24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง
1. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2967 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 2. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/298 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 3. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/1169 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1670
โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งบลงทุนเพื่อการ ดำเนินงานปกติงบ ลงทุนที่ขออนุมัติ รายปี	งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม.	1 อาคาร	วิธีคัดเลือก	6 ส.ค. 62	19 ก.ย. 62	-	-	-	-	✓	แจ้งผู้รับจ้าง บริษัท อัสฟาโซนิคเอ็นจิ-เนียริง จำกัด เริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 พ.ย. 62 (ยังไม่มี การเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน)
2		งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบเส้นทางเดินและวิ่ง รอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	22 เม.ย. 63	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ในเดือน กันยายน 2563
3		งานติดตั้งระบบท่อเมนน้ำประปาอาคารบ้านพัก พนักงาน รฟม.	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการประกาศดำเนินการขออนุญาตทำ สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กับ กรมเจ้าท่า สังกัดกระทรวง คมนาคม ทั้งนี้หากได้รับการอนุญาต การประปา จะเสนอราคาให้กับ รฟม. เพื่อดำเนินการ ต่อไป
4		งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 2 และ อาคาร 3	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	31 มี.ค. 63	8 มิ.ย. 63	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ในเดือน กันยายน 2563
5		จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำ หน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	8 พ.ค. 63	12 มิ.ย. 63	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ในเดือน กันยายน 2563
6		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำ หน้าอาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ในเดือน กันยายน 2563
7		เครื่องพิมพ์รหัส Bar Code	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 ม.ค. 63	30 มี.ค. 63	-	0.06741	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8		กล้องถ่ายรูป OLYMPUS OM-D EM5	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	26 มี.ค.63	7 เม.ย.63	-	0.04749	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

Ok.

Prime

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9		เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน PD6500i	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	✓	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
10		เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	5 ก.พ. 63	18 ก.พ. 63	-	0.035	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11		เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED Trainer พร้อมรีโมท	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
12		Jia CPR Man	12 ตัว	ประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่าง ผง. จัดทำประกาศเชิญชวน
13	โครงการระบบตัว ร่วมสำหรับบัตร โดยสารชนิด EMV Contactless	ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ Back End (CCH) เพื่อใช้ มาตรฐาน EMV Contactless สำหรับระบบ ตัวร่วม	1 ชุด	คัดเลือก	-	-	-	-	-	-	✓	ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก คณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 7/2563 ได้มี ความเห็นให้ รฟม. ขะลอกการดำเนินงานในการ นำเทคโนโลยี EMV Contactless มาใช้กับ ระบบตัวร่วมออกไปก่อน
14	โครงการระบบตัว ร่วมสำหรับบัตร โดยสารชนิด EMV Contactless	ค่าจ้างจัดหา DR Site	1 ชุด	คัดเลือก	-	-	-	-	-	-	✓	
15		เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	-	0.139	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1
16		ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์และอุปกรณ์เสริม	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย. 62	26 พ.ย. 62	-	0.2499	✓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Om

วิจิตร

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1.	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
		1) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 2562	8 ก.ค. 2562 (จ/ข)45/2562	3 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 2563 (งวดที่ 3)		2.075 (งวดที่ 1) 10.375 (งวดที่ 2)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท22/82 ลง วันที่ 31 ก.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท22/108 ลงวันที่ 28 ต.ค. 62 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค. 2562 (จ/ข)35/2562	4 มี.ย. 2562 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2) 23 ม.ค. 2563 (งวดที่ 3)		0.844 (งวดที่ 1) 3.378 (งวดที่ 2)		✓	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท22/112 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ผทท22/148 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และดำเนินการงานงวดที่ 4-5 เนื่องจากมีการ ปรับแก้ไขงานงวดที่ 2 จึงส่งผลให้มีการ ดำเนินงานล่าช้าจากแผนที่กำหนด

On
Pimri

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ข)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 2563 (งวดที่ 4)		0.700 (งวดที่ 1) 1.750 (งวดที่ 2) 1.400 (งวดที่ 3)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกคำนวณมากที่สุด ฝทท 22/144 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ฝทท22/27 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ฝทท22/44 ลงวันที่ 11 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 1
		4) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (จ(ข)31/2563)				✓		
		5) โครงการจัดทำ Application ให้ข้อมูล บริการรถไฟฟ้า MRT	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 เม.ย. 2562	24 มี.ย. 2562 (จ(ข)44/2562)	22 ส.ค. 2562 (งวดที่ 1) 31 ต.ค. 2562 (งวดที่ 2) 18 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 3) 18 ก.พ. 2563 (งวดที่ 4)		0.655 (งวดที่ 1) 1.092 (งวดที่ 2) 1.311 (งวดที่ 3) 1.311 (งวดที่ 4)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 และงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ฝทท22/112 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกคำนวณที่สุดที่ ฝทท22/148 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ฝทท22/24 ลงวันที่ 4 ก.พ. 63 งวดที่ 4 ตามบันทึกคำนวณที่สุด ฝทท22/78 ลงวันที่ 15 มี.ย. 63

On

Pass

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
		6) ระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสิ่งคอมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ/ข)34/2562	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 63 (งวดที่ 4)		0.500 (งวดที่ 1) 1.250 (งวดที่ 2) 1.000 (งวดที่ 3)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ตามบันทึกที่กต่วนมากที่ ผทท22/144 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 62 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท22/27 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ผทท22/44 ลงวันที่ 11 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4	
		7) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 มี.ย. 2563	-	-		-	✓		- รฟม. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ตามคำสั่ง รฟม. ที่ 35/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2563 โดยมีการประชุมคณะกรรมการร่างฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 - รฟม. ได้อนุมัติร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 โดย ผทท. ได้จัดส่งร่างขอบเขตของงานและราคากลางงานจัดซื้อ ให้ ผจบ. แล้ว ตามบันทึกที่ ผทท/277 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2563 - รฟม. ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 11 มี.ย. 2563 โดยประกาศให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอประกวดราคาของโครงการฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มี.ย. 2563	

OK

Primo

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		8) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงระยะที่ 1	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563	2 มิ.ย. 2563 (งวดที่ 1)		-	✓		- รฟม. ได้ว่าจ้างให้บริษัท โพรพลัส คอนซัลต์ติ้ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างในการดำเนินการโครงการฯ ตามสัญญาเลขที่ ซ.30/2563 ลงวันที่ 22 เม.ย. 63 - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63 และคณะกรรมการได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกเพื่อเสนอผลการตรวจรับแก่ รฟม.
		9) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไฟลล์วอลล์ (Next Generation Firewall)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 ม.ค. 2563 (รอบที่ 1) 30 เม.ย. 2563 (รอบที่ 2)	-	-		-		✓	- รฟม. ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคารอบที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอประกวดราคาของโครงการฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ได้มีการประชุมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 - รฟม. ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 - บริษัท เดอะ แพรคทีเคิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 (เอกสารเข้าระบบ รฟม. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563) - รฟม. ได้เชิญบริษัท เดอะ แพรคทีเคิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ามารับฟังคำชี้แจง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ตามประเด็นที่บริษัทฯ ได้มีการยื่นอุทธรณ์

OK


Pimma

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)					
														ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอเอกสารจากทางบริษัทฯ เพื่อ ยื่นตอนการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
		10) โครงการจัดหาบริการโทรคมนาคมสำหรับ เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อ ตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูล อ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-		✓	- ผทท. ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องของ ผทท. ประชุม ร่วมกับ ผทท. เพื่อหาข้อสรุปเรื่องความ เข้าซ้อนของงานโครงการของ ผทท. กับงาน โครงการจัดหาบริการโทรคมนาคมสำหรับเก็บข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศฯ เพื่อไม่ให้งานมีความ เข้าซ้อนกันตามความเห็นของ รพบ. - ผทท. และ ผทท. เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 - คณะกรรมการจัดทำร่างฯ ได้ประชุมเพื่อ พิจารณาข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 - คณะกรรมการจัดทำร่างฯ ได้ประชุมเพื่อ พิจารณาข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563	
		11) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการ ดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบ สารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สาย สีม่วงช่วงเหนือ บางใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-		✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก BEM เป็นคู่สัญญากับ รพม. ตามสัญญาสัมปทานสำหรับการลงทุน การ จัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินทาง รถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบาง ไผ่ - สถานีเตาปูน) โดยการพัฒนาบบฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องให้ BEM ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจระบบเป็นอย่างดี เป็นผู้สรุป แนว ทางการดำเนินงานที่ชัดเจนก่อน	
		12) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ก.ค. 2562	29 ส.ค. 2562 (ช.51/2562)	27 พ.ย. 2562		9.199		✓		งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562	

Out
Dumr

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		13) โครงการจัดหาระบบการจัดการด้าน เอกลักษณ์ (Identity Management)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ส.ค. 2562	26 ก.ย. 2562 (ข.54/2562)	24 ธ.ค. 2562		9.72	✓		งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Am.

Thani

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมาณราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			306,164,600.42 (435,255,525.70)	/		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			54,590,394.33 (102,363,507.57)	/		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			85,907,936.89 (34,113,935.20)	/		เงินกู้ภายในประเทศ	
		สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง		ประกวดราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558			57,860,177.66 (9,612,024.19)	/		เงินกู้ภายในประเทศ	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ: 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 57 เป็นจำนวน 168,692,666.23 บาท, งวดที่ 58 เป็นจำนวน 101,400,849.02 บาท และงวดที่ 59 เป็นจำนวน 36,071,085.17 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 306,164,600.42 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 435,255,525.70 บาท)
5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 57 เป็นจำนวน 13,934,534.08 บาท, งวดที่ 58 เป็นจำนวน 19,624,881.81 บาท และงวดที่ 59 เป็นจำนวน 21,030,978.44 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 54,590,394.33 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 102,363,507.57 บาท)
6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 57 เป็นจำนวน 28,161,988.71 บาท, งวดที่ 58 เป็นจำนวน 24,899,563.75 บาท และงวดที่ 59 เป็นจำนวน 32,846,384.43 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 85,907,936.89 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 34,113,935.20 บาท)
7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 50 เป็นจำนวน 57,860,177.66 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 57,860,177.66 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 9,612,024.19 บาท)
8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Out.

พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12		ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560			797,769,880.18 (851,145,773.86)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
- วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 - สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 34 เป็นจำนวน 273,709,918.23 บาท, งวดที่ 35 เป็นจำนวน 248,939,987.19 บาท, งวดที่ 36 เป็นจำนวน 275,119,974.76 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 797,769,880.18 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 851,145,773.86 บาท)
 - การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

Alt

Ami

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อ การเดินทางบริเวณสถานี สะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	- งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ เชื่อมต่อการเดินทางบริเวณ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	1 งาน	คัดเลือก	11 ต.ค. 62	19 ธ.ค. 62	-	-	4.26 (4.27)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวด ราคา	21 เม.ย. 51	26 มี.ค. 53	12 มิ.ย. 58	-	61.07 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ผบก.1 มีบันทึกที่ ผบก1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุม คณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช. ได้มีหนังสือที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รพม.
 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 1 2 และ 6 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและ ผวก. ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้าย (Final Payment) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตามลำดับ (ปิดสัญญา)
 3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกค่างานงวดดังกล่าวแล้ว
 - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่าย Final Payment เป็นจำนวนเงิน 61,071,812.40 บาท (ปิดสัญญา)
 - งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,263,975.00 บาท
 4. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า รพม. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานตั้งแต่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลากำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 400 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

OK.

จ
Pimpr...

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	0.00 (473.18)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	0.86 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	23.51 (23.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	57.78 (30.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	4.29 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : 1.ผบก.1 มีบันทึกที่ ผบก1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ผชง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุม คณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน สศช. ที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รฟม.

2 จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน

3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่างานงวดดังกล่าวแล้ว

สัญญาที่ 1: ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3/2563 (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2563 เป็นจำนวนเงิน 473,180,337.37 บาท)

สัญญาที่ 2: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3/2563 ประกอบด้วย การคืนเงินประกันผลงาน เป็นจำนวนเงิน 856,000.00 บาท (ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2563)

สัญญาที่ 3: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 108 (มี.ค. 63) เป็นจำนวนเงิน 23,507,039.69 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2563 เป็นจำนวนเงิน 23,000,000.00 บาท)

สัญญาที่ 4: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงวดที่ 106 (ม.ค. 63) เป็นจำนวนเงิน 30,415,713.52 บาท และงวดที่ 108 (มี.ค.63) เป็นจำนวนเงิน 27,360,926.34 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2563 เป็นจำนวนเงิน 57,776,639.86 บาท)

สัญญาที่ 5: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3/2563 ประกอบด้วย การเบิกจ่าย Final Payment เป็นจำนวนเงิน 4,289,371.83 บาท (ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3/2563)

On

พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 2 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 - หัวหมาก	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			1,191.24 (897.31)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			691.68 (690.99)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60			188.36 (108.71)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60			32.02 (46.02)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ :
1. ผบ.ก.1 มีบันทึก ที่ ผบ.ก.1/681 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง ผง. ขอปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่ง ผง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช. ได้มีหนังสือ ที่ นร1124/732 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รฟม.
 2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด หักคืนเงินค่าจ้างงานล่วงหน้า (20%) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักเงินประกันผลงาน (10%) แล้ว
 3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวแล้ว
 - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 249,185,444.96 บาท งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 257,929,850.22 บาท งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 252,833,651.37 บาท ค่า Retention งวดที่ 28-30 เป็นจำนวนเงิน 137,361,732.48 บาท และงวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 293,933,626.66 บาท (งวดที่ 36 มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,191,244,305.69 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 897,310,679.03 บาท)
 - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 196,152,580.04 บาท งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 271,108,446.25 บาท และงวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 224,426,987.17 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 691,688,013.46 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 690,994,235.73 บาท)
 - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 57,878,107.36 บาท ค่า Retention งวดที่ 27-29 เป็นจำนวนเงิน 11,076,839.65 บาท งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 34,377,984.65 บาท งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 34,009,622.47 บาท ค่า Retention งวดที่ 30-32 เป็นจำนวนเงิน 15,731,012.56 บาท และงวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 35,294,893.57 บาท (งวดที่ 36 มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 4) รวมเป็นจำนวนเงิน 188,368,460.26 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 108,712,169.33 บาท)
 - สัญญาที่ปรึกษา PMCS2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 14,989,854.74 บาท และงวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 17,033,532.74 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 32,023,387.48 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 46,134,641.34 บาท) (ทั้งนี้ งวดที่ 34 มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 3)

OK
Pimmi

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลอง บ้านม้า - สุวินทวงศ์		ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		865,870,883.91 (253,960,190.5)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดแล้วจร		ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		158,721,763.40 (196,310,297.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวีซ พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 34 เป็นเงิน 110,082,682.53 บาท // งวดที่ 35 เป็นเงิน 186,729,824.32 บาท // งวดที่ 36 เป็นเงิน 569,058,377.06 บาท /// รวมเบิกจ่าย = 865,870,883.91 บาท
(แผนงานเป็นจำนวนเงิน 71,336,545,391 + 88,402,843.23 + 94,220,801.37 = 253,960,190.5 ตามบันทึกผลปรับปรุงกรอบปี 63 ที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 34 รวมเป็นเงิน 86,012,517.04 บาท // งวดที่ 35 เป็นเงิน 23,787,028.33 บาท // งวดที่ 36 เป็นเงิน 48,922,218.03 บาท รวมเป็นเงินสุทธิ 158,721,763.40 บาท
(แผนงานเป็นจำนวนเงิน 196,310,297.00 บาท ตามบันทึกผลปรับปรุงกรอบปี 63 ที่ ผชง/265 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
5. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

One

Pinno

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคา นานาชาติ	มี.ค. 2564	-	-	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	✓	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Out

พิมพ์