



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/147

21 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน และเพิ่มเติมโครงการ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ รฟม. จึงขอส่งสำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และสำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1670

โทรสาร 0 2716 4031

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2564	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บ เอกสาร รพม.		1 อาคาร	✓			✓			✓		-	-	-	-	22.765	อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง
2	จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ตึกระรหน้าอาคาร 1 รพม.		1 งาน		✓		✓			✓		8 พ.ค. 2563	12 มิ.ย. 2563	4 ธ.ค. 2563	-	6.25	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 1 ตรวจสอบแล้ว ตามบันทึกที่ ฝจบ (คกจ)/01/171 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 2.0 ล้าน บาท - งวดที่ 2 ตรวจสอบ รับแล้ว ตามบันทึก ด่วน ที่ สุดที่ ฝจบ(คกจ)/ 01/197 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 3625 ล้านบาท - งวดที่ 3 ตรวจสอบ แล้ว ตามบันทึกด่วน ที่ สุดที่ ฝจบ(คกจ)/01/234 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 0.745 ล้านบาท

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	
3	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำหน้าอาคาร 1 รฟม.		1 งาน		✓		✓			✓		8 พ.ค. 2563	29 มิ.ย. 2563	16 ธ.ค. 2563	-	5.87	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 1 ตรวจสอบแล้ว ตามบันทึกที่ ผจบ(คกจ)/ 01/196 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 3.948 ล้านบาท - งวดที่ 2 ตรวจสอบแล้ว ตามบันทึกที่ ผจบ(คกจ)/ 01/243 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 1.913 ล้านบาท
4	งานปรับปรุงลานจอดรถ อาคาร 1 รฟม.		1 งาน		✓		✓			✓		-	-	-	-	3.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน
5	งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 1 รฟม.		1 งาน		✓		✓			✓		18 ธ.ค. 2563	-	-	-	3.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนประกาศประกวดราคา
6	งานติดตั้งระบบท่อเมนน้ำประปาอาคารบ้านพักพนักงาน รฟม.		1 งาน		✓				✓		✓	-	-	-	-	3.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน


ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จภายใน ปี 2569	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	ประกวด ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ มูลค่า ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	-	✓	-	-	-	✓*	✓**	✓***	ก.พ. 2564	ธ.ค. 2564	ธ.ค. 2569	-	82,302 (รวมค่า Provisional Sum)	ปรับปรุงตามแผนดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 24 (กันยายน 2563) * เป็นรูปแบบการประกวดราคานานาชาติ **เป็นงาน Detailed Design ***เป็นงาน Design and Build

ลายมือชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ

(นายวิรัช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....  ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์/ ประกวด ราคานานาชาติ	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี..... (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4	1	/		/						1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		1,700.91	เงินกู้ ภายในประเทศ	
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5	1	/		/						1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		575.55	เงินกู้ ภายในประเทศ	
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	ที่ปรึกษา PMCS1	1	/		/						29 พฤศจิกายน 2559	9 มิถุนายน 2560	2 ตุลาคม 2565		183.20	เงินกู้ ภายในประเทศ	

หมายเหตุ : อ้างอิงตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ ผสส/959 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง ผชง. ปรับปรุงกรอบและงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ของ รฟม.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2564	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หรือ นิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์/ ประกวด ราคา นานาชาติ	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคาร จอดแล้วจรแยกถนนบุรี 1	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วง บางใหญ่-บางซื่อ	1	/								มีนาคม 2564	พฤษภาคม 2564	กันยายน 2565		72.09		

หมายเหตุ : อ้างอิงตามบันทึกด่วนที่สุดที่ ฝวส/959 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง ผชง. เรื่องขอปรับปรุงรอบและงบประมาณลงทุนประจำปี 2564

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิท พิงตัน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1		งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รพม.	1 อาคาร	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง
2		จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งสะพานน้ำหน้าอาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	8 พ.ค. 63	12 มิ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	-	5.625	✓		ส่งมอบงานครบเรียบร้อยแล้ว
3		จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำหน้าอาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	8 พ.ค. 63	29 มิ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	-	5.862	✓		ส่งมอบงานครบเรียบร้อยแล้ว
4		งานปรับปรุงลานจอดรถ อาคาร 1 รพม.	1 งาน	ประกวด วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
5		งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 1 รฟม.	1 งาน	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	18 ธ.ค. 2563	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอน ประกาศประกวดราคา
6		งานติดตั้งระบบท่อเมนน้ำประปาอาคาร บ้านพักพนักงาน รฟม.	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูล ราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1		เครื่องพิมพ์รหัส Barcode (งานนอกสถานที่)	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่ง
2		งานซื้อเครื่องทำลายบัตรโดยสาร	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	14 ธ.ค 63	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3		งานซื้อเครื่องนับบัตรโดยสาร	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	-	✓		-
4		โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณสถานจอดรถโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2564	1 โครงการ	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน
5		ปั๊มลมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	1 เครื่อง	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
6		เครื่อง X-Ray แบบพกพา	2 เครื่อง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมาณ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
1.	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป										
		1) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 2562	8 ก.ค. 2562 จ(ข)45/2562	3 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 2563 (งวดที่ 3)		2.075 (งวดที่ 1) 10.375 (งวดที่ 2) 6.225 (งวดที่ 3)	✓		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกค่างวดที่สูงสุดที่ ผทท/33 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกค่างวดที่สูงสุดที่ ผทท/126 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2563 งวดที่ 3 ตามบันทึกค่างวดที่สูงสุดที่ ผทท/549 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 และดำเนินการงานงวดที่ 5 ซึ่งได้ดำเนินการ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 งวด จากทั้งหมด 6 งวด
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย. 2561	5 มี.ค. 2562 (จ(ข)35/2562)	4 มี.ย. 2562 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 2562 (งวดที่ 2) 23 ม.ค. 2563 (งวดที่ 3)		0.844 (งวดที่ 1) 3.378 (งวดที่ 2)	✓		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท/22/82 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท/22/108 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3 และดำเนินการงานงวดที่ 4 - 5 ซึ่งได้ ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 งวด จากทั้งหมด 6 งวด

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ช)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 2563 (งวดที่ 4) 9 ก.ค. 2563 (งวดที่ 5)		0.700 (งวดที่ 1) 1.750 (งวดที่ 2) 1.400 (งวดที่ 3) 1.400 (งวดที่ 4) 1.662.5 (งวดที่ 5)	✓		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกความงอกที่ ผทท22/144 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท22/27 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2563 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ผทท22/44 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2563 งวดที่ 4 ตามบันทึกที่ ผทท22/89 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 งวดที่ 5 ตามบันทึกที่ ผทท22/142 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบ งาน และเบิกจ่ายครบทั้งหมด 5 งวด เรียบร้อยแล้ว
		4) โครงการระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการ บริหารจัดการสังคมออนไลน์	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 2561	15 ก.ค. 2562 (จ(ช)34/2562)	11 ต.ค. 2562 (งวดที่ 1) 12 ธ.ค. 2562 (งวดที่ 2) 6 ก.พ. 2563 (งวดที่ 3) 10 เม.ย. 63 (งวดที่ 4) 9 ก.ค. 2563 (งวดที่ 5)		0.500 (งวดที่ 1) 1.250 (งวดที่ 2) 1.000 (งวดที่ 3) 1.000 (งวดที่ 4) 1.187.5 (งวดที่ 5)	✓		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกความงอกที่ ผทท22/144 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท22/27 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2563 งวดที่ 3 ตามบันทึกที่ ผทท22/44 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2563 งวดที่ 4 ตามบันทึกที่ ผทท22/89 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 งวดที่ 5 ตามบันทึกที่ ผทท22/142 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2563

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)					
														ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบ งาน และเบิกจ่ายครบทั้งหมด 5 งวด เรียบร้อยแล้ว
		5) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศของ รฟม. (Department Operation Center : DOC) และระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (จ(พ)31/2563)	19 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1)		1.643.5 (งวดที่ 1)	✓			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ รายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกค่างานที่ ผทท22/165 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ งานงวดที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด จากทั้งหมด 4 งวด	
		6) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 3	1 ระบบ							✓			อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน โดยมี กำหนดการประชุมคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 ม.ค. 2564 ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผน จัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 2/2564	
		7) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัย IPS	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ต.ค. 2563						✓		- รฟม. ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคา แล้ว เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 โดยประกาศ ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอประกวดราคาของ โครงการดังกล่าว ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2563 และ รฟม. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในเดือน ม.ค. 2564	

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศประมูล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
		8) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงระยะที่ 1	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ม.ค. 2563	22 เม.ย. 2563 (ข.30/2563)	2 มิ.ย. 2563 (งวดที่ 1) 24 ส.ค. 2563 (งวดที่ 2)		2.885 (งวดที่ 1) 11.540 (งวดที่ 2)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 2 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท30/7 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 งวดที่ 2 ตามบันทึกที่ ผทท30/14 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 งวด จากทั้งหมด 4 งวด	
		9) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ	1 ระบบ							✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 ส.ค. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 2/2564	
		10) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สายสีม่วงช่วงเหนือ บางใหญ่-บางซื่อ)	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการโครงการจ้างผ่านผู้รับสัมปทานโดยตรง

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศประมวล ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		11) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 มี.ย. 2563	11 ส.ค. 2563 (ช.42/2563)	26 ส.ค. 2563 (งวดที่ 1)		1.639 (งวดที่ 1)	✓		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจำนวน 1 งวด แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 ตามบันทึกที่ ผทท32/123 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 8 ม.ค. 2564 เพื่อเตรียมการให้สอดคล้องกับแผนเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด จากทั้งหมด 4 งวด
		12) โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาทำงานพร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมรวมทั้งบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง	1 ระบบ							✓		อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 3/2564
		13) โครงการจัดหาบริการโดรนสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 ธ.ค. 2563						✓	รฟม. ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 โดยประกาศให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอประกวดราคาของโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ 6 ม.ค. 2564 ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในเดือน มี.ค. 2564

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พิงตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)


ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา		ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		35,134,584.82 (151,085,241.56)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา		ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		28,683,930.88 (143,567,068.23)	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมบำรุงและ อาคารจอดรถแล้วจร		ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	9 กุมภาพันธ์ 2562		-	/		เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานจ้าง ออกแบบควบคุมการ ก่อสร้างระบบราง		ประกวด ราคา	16 ธันวาคม 2556	3 เมษายน 2558	11 เมษายน 2562		- (3,058,990.27)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ: 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 2. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
 3. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว
 4. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 63 เป็นจำนวน 35,134,584.82 บาท และงวดที่ 64 - 65 ไม่มีผลการเบิกจ่าย รวมเป็นจำนวนเงิน 35,134,584.82 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 151,085,241.56 บาท)
 5. สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 63 เป็นจำนวน 28,683,930.88 บาท และงวดที่ 64 - 65 ไม่มีผลการเบิกจ่าย รวมเป็นจำนวนเงิน 28,683,930.88 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 143,567,068.23 บาท)
 6. สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 63 - 65 ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 00.00 บาท)
 7. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 59 - 61 ไม่มีผลการเบิกจ่าย (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 3,058,990.27 บาท)
 8. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายทวิช พึ่งตน)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รวมค่าแห่ง 12		ประกวดราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560			579,029,419.36 (763,853,841.03)	/		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 1 - 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 40 เป็นจำนวน 226,367,869.29 บาท, งวดที่ 41 เป็นจำนวน 200,767,842.92 บาท และงวดที่ 42 เป็นจำนวน 151,893,707.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 579,029,419.36 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 763,853,841.03 บาท)

4. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	- งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	1 งาน	คัดเลือก	11 ต.ค. 62	19 ธ.ค. 62	-	-	13.27 (13.27)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ


หมายเหตุ : 1. การรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอ้างอิงจากการปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ตามบันทึก ที่ ผบค1/633 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รพม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 1 2 3 และ 6 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและ ผวก. ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้าย (Final Payment) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตามลำดับ (ปิดสัญญา)

3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกค่างานงวดดังกล่าวแล้ว

งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 6,632,850.00 บาท และงวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 6,632,850.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 13,265,700.00 บาท

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิท พิงคน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหาร

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 4 โครงสร้าง ยกระดับ ช่วงคลอง บ้านม้า - สุวินทวงศ์		ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		254,098,971.79 (411,081,898.15)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
2	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 5 งานศูนย์ ซ่อมบำรุงและอาคาร จอดรถแล้วจร		ประกวด ราคา	1 กรกฎาคม 2559	9 กุมภาพันธ์ 2560	2 ตุลาคม 2565		117,851,503.94 (199,170,872.92)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
3	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	ที่ปรึกษา PMSCS1		ประกวด ราคา	22 พฤศจิกายน 2559	9 มิถุนายน 2560	2 ตุลาคม 2565		41,013,917.62 (39,555,306.62)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : 1. งานโยธา วันเริ่มงาน (NTP) สัญญาที่ 4 - 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 // งานที่ปรึกษา วันเริ่มงาน (NTP) วันที่ 9 มิถุนายน 2560

2. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก Retention 10% แล้ว

3. สัญญาที่ 4 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 40 เป็นจำนวน 127,859,422.66 บาท // งวดที่ 41 เป็นจำนวน 49,288,167.54 บาท // งวดที่ 42 เป็นจำนวน 76,951,381.59 บาท // รวมเบิกจ่าย = 254,098,971.79 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 150,974,645.27 + 177,147,590.20 + 82,959,753.68 = 411,081,989.15 ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผวส/959 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง ผชง. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2564)

4. สัญญาที่ 5 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 40 รวมเป็นเงิน 28,607,343.23 บาท / งวดที่ 41 เป็นเงิน 35,069,905.10 บาท / งวดที่ 42 เป็นเงิน 54,174,255.61 บาท รวมเป็นเงินสุทธิ 117,851,503.94 บาท (แผนงานเป็นเงิน 199,170,872.92 บาท ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผวส/959 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง ผชง. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2564)

5. ที่ปรึกษา PMSCS1 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 38 เป็นจำนวน 12,102,194.04 บาท // งวดที่ 39 เป็นจำนวน 12,433,696.54 บาท // งวดที่ 40 เป็นจำนวน 16,478,027.04 บาท // รวมเบิกจ่ายเป็นจำนวน 41,013,917.62 บาท (แผนงาน เป็นจำนวนเงิน 12,102,194.04 + 12,433,696.54 + 15,019,416.04 = 39,555,306.62 ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผวส/959 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง ผชง. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุนประจำปี 2564)

6. การเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติให้เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง										
		- งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	25 มิ.ย. 61	-	126.24 (126.24)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	3 ก.ย. 59	-	เบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2563	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	9 ส.ค. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	6 เม.ย. 61	-	0.00 (0.00)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ
		- งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคา	6 ม.ค.53	17 ก.พ.54	17 ธ.ค. 60	-	เบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2563	✓		เงินกู้ภายในประเทศ

- หมายเหตุ : 1. การรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอ้างอิงจากการปรับปรุงกรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ตามบันทึกที่ ผบค1/633 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
2. จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด รวมการเบิกจ่ายค่าจ้างงานล่วงหน้า และหักค่าประกันผลงาน
3. ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดดังกล่าวแล้ว
- สัญญาที่ 1: มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1/2564 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่า K งวดที่ 1 – 80 เป็นจำนวนเงิน 101,776,855.22 บาท การเบิกจ่าย Retention ภายหลัง Certificate of Completion เป็นจำนวนเงิน 12,171,183.05 บาท และการเบิกจ่าย Retention ภายหลัง Maintenance and Defects Liability Certificate เป็นจำนวนเงิน 12,290,269.00 บาท (มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นจำนวนเงิน 126,238,307.27 บาท)
- สัญญาที่ 2: งานสัญญาที่ 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดสัญญา) และเบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2563
- สัญญาที่ 3: ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1/2564 (ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 1/2564)
- สัญญาที่ 4: ไม่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1/2564 (ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้ในไตรมาสที่ 1/2564)
- สัญญาที่ 5: งานสัญญาที่ 5 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดสัญญา) และเบิกจ่ายครบทั้งหมดแล้วในปีงบประมาณ 2563

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิรัช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหาร

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาต)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	1,396.04 (1,396.04)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	1,023.86 (1,023.86)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคา	1 ก.ค.59	9 ก.พ. 60	-	-	103.28 (103.28)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	ประกวดราคา	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	89.91 (89.91)	✓		เงินกู้ภายในประเทศ	

- หมายเหตุ :
- การรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอ้างอิงจากการปรับปรุงรอบและงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ตามบันทึกที่ ผบค1/633 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่ง ผชง. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
 - จำนวนเงินตามสัญญารวม Provisional Sum และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผลการเบิกจ่ายเป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างงานแต่ละงวด หักคืนเงินค้ำจ้างงานล่วงหน้า (20%) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักเงินประกันผลงาน (10%) แล้ว
 - ผลการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ผวก. อนุมัติการเบิกจ่าย และ ผชง. ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายค่าจ้างงานดังกล่าวแล้ว
 - สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 315,589,059.15 บาท งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 342,518,212.00 บาท งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงิน 331,247,032.83 บาท งวดที่ 41 เป็นจำนวนเงิน 337,855,572.30 บาท และค่า Retention งวดที่ 34 - 35 เป็นจำนวนเงิน 68,830,454.42 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,396,040,330.70 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 1,396,040,330.70 บาท)
 - สัญญาที่ 3 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 288,324,303.13 บาท งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงิน 357,772,498.34 บาท และงวดที่ 41 เป็นจำนวนเงิน 274,431,116.14 บาท และค่า Retention งวดที่ 31-34 เป็นจำนวนเงิน 103,333,948.99 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,023,861,866.60 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 1,023,861,866.60 บาท)
 - สัญญาที่ 6 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 33,843,041.34 บาท งวดที่ 40 จำนวนเงิน 33,647,851.69 บาท และงวดที่ 41 จำนวนเงิน 35,797,329.23 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 103,288,222.26 บาท (แผนงบลลงทุน เป็นจำนวนเงิน 103,288,222.26 บาท)
 - สัญญาที่ปรึกษา PMSC2 ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 19,784,637.74 บาท งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 18,526,989.74 บาท งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงิน 17,426,547.74 บาท และค่า Retention เป็นจำนวนเงิน 34,174,211.28 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 89,912,386.50 บาท (แผนงบลลงทุนเป็นจำนวนเงิน 89,912,386.50 บาท)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย