



## แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลในระบบ Intranet และ Internet

ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

## 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
สัญญาที่ 1	100.00%	100.00%	0.00%
สัญญาที่ 2	100.00%	100.00%	0.00%
สัญญาที่ 3	100.00%	100.00%	0.00%
สัญญาที่ 4	100.00%	100.00%	0.00%
ภาพรวม	100.00%	100.00%	0.00%

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563



ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

## 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
สัญญาที่ 1	78.08%	78.15%	+0.07%
สัญญาที่ 2	61.04%	63.58%	+2.54%
สัญญาที่ 3	63.57%	66.30%	+2.73%
สัญญาที่ 4	47.41%	58.25%	+10.84%
สัญญาที่ 5	68.64%	68.94%	+0.30%
สัญญาที่ 6	67.15%	67.28%	+0.13%
ภาพรวม	65.10%	67.84%	+2.74%

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการ รฟม. รับทราบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563



## ความก้าวหน้างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

## 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	+เร็วกว่า/ -ล่าช้ากว่าแผน
งานก่อสร้างงานโยธา	60.95%	64.30%	+3.35%

- หมายเหตุ : 1) รายงานความก้าวหน้าอ้างอิงตามรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 36 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดทำโดยที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง (ที่ปรึกษา PCYL) ซึ่งข้อมูลได้อ้างอิง Late Plan / Late Finish
- 2) แผนงานก่อสร้าง Rev.1 ใช้ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ถึงเดือนเมษายน 2563 อ้างอิงจากหนังสือที่ปรึกษา PCYL ที่ PCYL/GEN/MRTA/L-0478-2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
- 3) แผนงานก่อสร้าง Rev.2 ใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ปรับปรุงเนื่องจากการขยายระยะเวลาดำเนินงานในระยะที่ 1 ออกไปอีก 265 วัน ตามมติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 อ้างอิงจากหนังสือที่ปรึกษา PCYL ที่ PCYL/GEN/MRTA/L-0349-2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
- 4) ใช้แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง ประจำปี 2563 ตามที่ ผวก. อนุมัติท้ายบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ผบก2/226 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563