


แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50000

รหัส : 50313

แบบ สปจ.301

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		25,182.7466	22,267.1337	5,955.2691	5,326.8548	5,614.8792	4,553.7145	6,525.5801	7,436.9769	7,067.0182	4,949.5875
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		15,502.7686	13,423.6090	2,877.4265	2,331.6342	3,340.9734	2,399.6607	3,812.9515	5,154.4508	5,471.4172	3,537.8633
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		15,502.7686	13,423.6090	2,877.4265	2,331.6342	3,340.9734	2,399.6607	3,812.9515	5,154.4508	5,471.4172	3,537.8633
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : Mobility เพิ่มความคล่องตัวประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า		11,355.2522	9,314.8947	1,879.0639	1,335.1873	2,301.6539	1,361.0883	2,750.0000	4,118.1345	4,424.5344	2,500.4846
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค - [2.5]แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์[แผนบูรณาการ] (2.5(3))		11,355.2522	9,314.8947	1,879.0639	1,335.1873	2,301.6539	1,361.0883	2,750.0000	4,118.1345	4,424.5344	2,500.4846
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น - [2.5]แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์[แผนบูรณาการ](3)		11,355.2522	9,314.8947	1,879.0639	1,335.1873	2,301.6539	1,361.0883	2,750.0000	4,118.1345	4,424.5344	2,500.4846
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว	โครงการ	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00	100.00	21.44	24.50	1.05	4.07	28.02	70.86	49.49	0.56
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
2.1 งบประมาณ		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
- ใช้จ่ายลงทุน		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี		3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00	47.04	1.75	8.26	23.51	2.35	23.51	6.27	51.23	30.15
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
2.1 งบประมาณ		3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย		3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
- ใช้จ่ายลงทุน		3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		4,500.0000	4,500.0000	1,200.0000	319.3910	1,200.0000	997.0945	1,050.0000	1,854.8991	1,050.0000	1,328.6154
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	100.00	100.00	26.67	7.10	26.67	22.16	23.33	41.22	23.33	29.52
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	4,500.0000	4,500.0000	1,200.0000	319.3910	1,200.0000	997.0945	1,050.0000	1,854.8991	1,050.0000	1,328.6154

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.66	806.4071	781.69	686.0969	638.51	169.1956	167.80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
2.1 งบประมาณ		3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสี ม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
- รายงานประจำ		3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ		479.4308	338.8378	155.4107	152.8013	81.9711	57.7653	145.8091	124.1770	96.2399	4.0942
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	479.4308	338.84	155.4107	152.80	81.9711	57.77	145.8091	124.18	96.2399	4.09
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	479.4308	338.84	155.4107	152.80	81.9711	57.77	145.8091	124.18	96.2399	4.09
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		479.4308	338.8378	155.4107	152.8013	81.9711	57.7653	145.8091	124.1770	96.2399	4.0942
2.1 งบประมาณ		479.4308	338.8378	155.4107	152.8013	81.9711	57.7653	145.8091	124.1770	96.2399	4.0942
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสี เขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ		479.4308	338.8378	155.4107	152.8013	81.9711	57.7653	145.8091	124.1770	96.2399	4.0942
- รายงานประจำ		479.4308	338.8378	155.4107	152.8013	81.9711	57.7653	145.8091	124.1770	96.2399	4.0942

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่า พระ		1,116.8753	847.8694	406.1437	406.2511	161.9248	106.5704	414.4893	287.1509	134.3175	47.8970
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1116.8753	847.87	406.1437	406.25	161.9248	106.57	414.4893	287.15	134.3175	47.90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - - ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	1116.8753	847.87	406.1437	406.25	161.9248	106.57	414.4893	287.15	134.3175	47.90
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,116.8753	847.8694	406.1437	406.2511	161.9248	106.5704	414.4893	287.1509	134.3175	47.8970
2.1 งบประมาณ		1,116.8753	847.8694	406.1437	406.2511	161.9248	106.5704	414.4893	287.1509	134.3175	47.8970
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสี น้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ		1,116.8753	847.8694	406.1437	406.2511	161.9248	106.5704	414.4893	287.1509	134.3175	47.8970
- รายจ่ายประจำ		1,116.8753	847.8694	406.1437	406.2511	161.9248	106.5704	414.4893	287.1509	134.3175	47.8970
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		262.0900	138.1324	51.7480	49.3486	22.6970	6.1390	187.6450	75.0038	-	7.6410
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	262.0900	138.13	51.7480	49.35	22.6970	6.14	187.6450	75.00	-	7.64
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี	ล้านบาท	262.0900	138.13	51.7480	49.3486	22.6970	6.14	187.6450	75.00	-	7.64
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	262.0900	138.13	51.7480	49.3486	22.6970	6.14	187.6450	75.00	-	7.64
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		262.0900	138.1324	51.7480	49.3486	22.6970	6.1390	187.6450	75.0038	-	7.6410

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย4											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-
2.1 งบประมาณ		18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย4		18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-