



## การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/1327

2 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/306 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด  
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก รฟม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2565 รฟม. จึงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติม โครงการในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249 (นางปริศนาฯ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [prisana@mrt.co.th](mailto:prisana@mrt.co.th)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	คำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	ก่อสร้างอาคารเก็บ เอกสาร รพม.	-	1 อาคาร	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	พ.ค. 64	ส.ค. 64	พ.ย. 64	-	28.12	อยู่ระหว่างการ บริหารสัญญา เริ่มงานก่อสร้าง วันที่ 1 ต.ค. 64 ระยะเวลา โครงการ 420 วัน
2	-	ลำโพง	1 ตัว	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	-	0.08	-
3	-	เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติ การอาคารจอดรถ ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายฉลอง รัชธรรม	43 เครื่อง	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	ม.ค. 65	เม.ย. 65	ส.ค. 65	-	2.00	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	
4	โครงการก่อสร้าง สนามฝึกการรักษา ความปลอดภัย การ ดับเพลิงและการกู้ภัย ระบบขนส่งทางราง	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	มี.ค. 65	พ.ค. 65	ก.ย. 65	-	10.00	-
5	โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อม ติดตั้ง บริเวณลาน จอดรถ โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัช มงค ล ประจำปีงบประมาณ 2565	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	ก.พ. 65	เม.ย. 65	ก.ย. 65	-	20.00	อยู่ระหว่าง กระบวนการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
6	โครงการปรับปรุง ระบบจอดรถและ ภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิม รัชมงคล	-	1 โครงการ	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	มี.ย. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	-	6.50	เพิ่มรายการ เนื่องจากได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากการปรับปรุง กรอบวงเงิน งบประมาณลงทุน

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
7	งานซื้อระบบเข้า-ออก ลานจอดรถอัตโนมัติ อาคาร 1 และอาคาร 2 พร้อมติดตั้ง	-	1 งาน	-	2565	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0.60		
8	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																
		1) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	8.92	งานต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564 โดยส่งมอบงาน ครบ 6 งานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ และ เบิกจ่ายเงินต่อไป
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	6 งานงาน - มิ.ย. 62 - ส.ค. 62 - ม.ค. 63 - ก.ย. 63 - ธ.ค. 64 - ก.พ. 65	-	3.58	งานต่อเนื่องของปีงบประมาณ 2564	

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	
		3) โครงการระบบ ศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศ รฟม . (Department Operation Center DOC) และ ระบบ สารสนเทศสำหรับ ผู้บริหาร(Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5.19	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2564 โดยส่ง มอบงาน ครบ 4 งวดงานแล้วอยู่ ระหว่างตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน ต่อไป
		4) โครงการระบบ บริหารโครงการ และรายงานความ คืบหน้า	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	ต.ค. 64	ธ.ค. 64	4 งวดงาน - เม.ย. 65 - ก.ค. 65 - ม.ค. 66 - มี.ค. 66	-	4.20	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2564
		5) โครงการ เว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน/ภายนอก (เว็บท่า)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	4 งวดงาน - ต.ค. 64 - ม.ค. 65 - มี.ค. 65 - มิ.ย. 65	-	3.50	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	แผนงาน		ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
		6) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้า (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	มี.ค. 63	มี.ย. 63	4 งวดงาน - ส.ค. 63 - มี.ค. 64 - ก.ย. 64 - ม.ค. 65	-	16.50	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2564	
		7) โครงการจัดการบริการโดรนสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	6 งวดงาน - ส.ค. 64 - ธ.ค. 64 - มี.ย. 65 - ก.ค. 65 - ก.ย. 65 - ธ.ค. 65	-	11.25	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2564	
		8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะ 3	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	ต.ค. 64	พ.ย. 64	1 งวดงาน - ม.ค. 65	-	10.00	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2564 โดยจะขอ ปรับกรอบเงิน งบประมาณในปี 2565	

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		9) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และ พัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการให้บริการใหม่	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	มี.ค. 65	พ.ค. 65	5 งวดงาน - ส.ค. 65 - พ.ย. 65 - พ.ค. 66 - มิ.ย. 66 - ส.ค. 66	-	3.20	-	
		10) โครงการระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	มี.ค. 65	ก.ค. 65	4 งวดงาน - ก.ย. 65 - ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 - มิ.ย. 66	-	11.05	ไม่มีการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2565 โดยจะขอ ปรับกรอบเงิน งบประมาณในปี 2565	
		11) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	มี.ค. 65	ส.ค. 65	4 งวดงาน - ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 - มิ.ย. 66	-	2.80	ไม่มีการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2565 โดยจะขอ ปรับกรอบเงิน งบประมาณในปี 2565	

ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																
		12) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	1 ระบบ														0.22	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะขอปรับกรอบงบประมาณในปี 2565
9	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 69	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	1,690.63	- ประกวตราคา นานาชาติ - เงินกู้ภายใน ประเทศ	
		งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 69	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	3,303.62		
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 69	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	2,660.11		
		งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 69	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	1,615.43		
		งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 69	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	594.56		
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 69	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	472.65		
		ที่ปรึกษา PMSC1	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 69	มิ.ย. 60	ต.ค. 65	-	76.14		
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 69	มิ.ย. 60	ต.ค. 65	-	168.51		



ลำดับ ที่	แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
10	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วง แหวนกาญจนาภิเษก)	ค่าจ้างที่ปรึกษา บริหารและควบคุม การก่อสร้าง	1 งาน	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	ม.ค. 65	ก.ย. 65	พ.ย. 70	-	564.18	เงินกู้ ภายในประเทศ
		งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	-	✓ *	✓ **	ต.ค. 64	ก.พ. 65	ส.ค. 70	-	82,302.00 (รวมค่า Provisional Sum)	- ประกวดราคานานาชาติ - * เป็นงาน Detailed Design - ** เป็นงาน Design and Built
11	งานออกแบบฐานราก โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำตาส ช่วงแคราย - ลำสาลี (บีงกลุ่ม)	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	ก.ย. 62	ก.ค. 65	1.99	-	โครงการนี้เป็นการ ออกแบบเพื่อใช้ ประกวดราคาร่วมกับ กทพ. ซึ่ง กทพ. มี การปรับปรุงแบบ และแผนงานและอยู่ ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ โครงการ

- หมายเหตุ : 1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ได้มีเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังนี้
- 1.1 ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างสนามฝึกการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและการกู้ภัยระบบขนส่งทางราง  
เปลี่ยนแผนปฏิบัติการ จาก ประกวดราคา ก.พ. 65 คาดว่าจะลงนามในสัญญา เม.ย. 65 เป็น ประกวดราคา มี.ค. 65 คาดว่าจะลงนามในสัญญา พ.ค. 65
  - 1.2 ลำดับที่ 5 โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลประจำปีงบประมาณ 2565  
ปรับปรุงเงินงบประมาณจาก 10.0 ล้านบาท เป็น 20.0 ล้านบาท
2. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ได้มีเปลี่ยนแปลงแก้ไข จากรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ดังนี้
- 2.1 ลำดับที่ 5 โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลประจำปีงบประมาณ 2565  
เปลี่ยนแผนปฏิบัติการ จาก คาดว่าจะลงนามในสัญญา มี.ค. 65 เป็น เม.ย. 65
  - 2.2 ลำดับที่ 6 เพิ่มรายการโครงการปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากการปรับปรุง  
กรอบวงเงินงบประมาณลงทุน ปีงบประมาณ 2565
  - 2.3 ลำดับที่ 7 เพิ่มรายการงานซื้อระบบเข้า-ออก ลานจอดรถอัตโนมัติ อาคาร 1 และอาคาร 2 พร้อมติดตั้ง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บ เอกสาร รพม.	-	1 อาคาร	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 พ.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	-	26.44	✓	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ งานงวดที่ 1 แล้ว จากงานทั้งหมด 9 งวด
2	-	ลำโพง	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	13 ธ.ค. 64	21 ธ.ค. 64	-	0.06	✓	-	ได้ตรวจรับแล้วเมื่อ 21 ธ.ค. 64
3	-	เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติการ อาคารจอดรถตามแนว สายทาง โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	43 เครื่อง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี.ค. 65	-	-	-	2.00	✓	-	อยู่ระหว่าง กระบวนการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
4	โครงการก่อสร้างสนามฝึก การรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและการกู้ภัย ระบบขนส่งทางราง	-	1 งาน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	โครงการจัดซื้อที่จอดรถ อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณ ลานจอดรถ โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม รัชมงคล ประจำปี งบประมาณ 2565	-	1 โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	23 ก.พ. 65	-	-	-	20.00	✓	-	อยู่ระหว่าง กระบวนการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รายการงบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ งบ ลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท และวงเงิน งบสำรองกรณี จำเป็นเร่งด่วน 10 ล้านบาท
6	โครงการปรับปรุงระบบจอด รถและภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	งานซื้อระบบ เข้า-ออก ลานจอดรถอัตโนมัติ อาคาร 1 และอาคาร 2 พร้อมติดตั้ง	-	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	0.6	✓	-	อยู่ระหว่างขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	<u>- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>										
		1) โครงการระบบ บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	18 มี.ค. 62	8 ก.ค. 62	3 ต.ค. 62 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 62 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 63 (งวดที่ 3) 26 ต.ค. 63 (งวดที่ 4) 29 ก.ย. 64 (งวดที่ 5) 30 ก.ย. 64 (งวดที่ 6)	-	2.07 (งวดที่ 1) 10.37 (งวดที่ 2) 6.22 (งวดที่ 3) 6.22 (งวดที่ 4)	✓	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ งาน 6 งวด จาก ทั้งหมด 6 งวดแล้ว
		2) โครงการระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	26 พ.ย. 61	5 มี.ค. 62	4 มิ.ย. 62 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 62 (งวดที่ 2) 30 ธ.ค. 63 (งวดที่ 3) 19 ม.ค. 64 (งวดที่ 4)	-	0.84 (งวดที่ 1) 3.38 (งวดที่ 2) 2.53 (งวดที่ 3) 3.38 (งวดที่ 4)	-	✓	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ งาน 4 งวด จาก ทั้งหมด 6 งวดแล้ว

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		3) โครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รพม. (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	31 ม.ค. 63	22 เม.ย. 63	19 ส.ค. 63 (งวดที่ 1) 5 ก.พ. 64 (งวดที่ 2) 17 มี.ค. 64 (งวดที่ 3) 15 มิ.ย. 64 (งวดที่ 4)	-	1.64 (งวดที่ 1) 3.46 (งวดที่ 2) 5.75 (งวดที่ 3) 5.75 (งวดที่ 4)	✓	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน 4 งวด จากทั้งหมด 4 งวดแล้ว และคืนหลักประกันผลงานให้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อ ก.พ. 65
		4) โครงการระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	24 พ.ย. 64	25 ก.พ. 65	-	-	-	-	✓	ได้ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตของงาน
		5) โครงการเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ภายนอก (เว็บท่า)	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	28 พ.ค. 64	31 ก.ค. 64	15 ต.ค. 64 (งวดที่ 1)	-	261.25 (งวดที่ 1)	✓	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน 1 งวด จากทั้งหมด 4 งวดแล้ว


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		6) โครงการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟ้ (Video Analytics) ระยะที่ 2	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	11 มิ.ย. 63	11 ส.ค. 63	26 ส.ค. 63 (งวดที่ 1) 1 ก.พ. 64 (งวดที่ 2) 3 ส.ค. 64 (งวดที่ 3) 3 ก.พ. 65 (งวดที่ 4)	-	1.64 (งวดที่ 1) 3.28 (งวดที่ 2) 4.92 (งวดที่ 3)	✓	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน 4 งวด จากทั้งหมด 4 งวดแล้ว
		7) โครงการจัดหาบริการโดรนสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุกและสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	16 ธ.ค. 63	9 เม.ย. 64	30 ส.ค. 64 (งวดที่ 1) 28 ก.ย. 64 (งวดที่ 2) 16 ธ.ค. 64 (งวดที่ 3)	-	0.57 (งวดที่ 1) 1.72 (งวดที่ 2)	✓	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน 3 งวด จากทั้งหมด 6 งวดแล้ว
		8) โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 3	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1 ต.ค. 64	29 พ.ย. 64	28 ม.ค. 65	-	8.50	✓	-	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้ว


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		9) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์/รูปแบบการให้บริการใหม่	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
		10) โครงการระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	11 มี.ค. 65	-	-	-	-	✓	-	ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว
		11) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท										
		12) โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โดย รฟม. จะขอปรับกรอบงบประมาณในปี 2565



ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	614,17 (634,23)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	1,142.30 (1,142.30)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	963.39 (963.39)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	2 ต.ค. 65	-	140,04 (332,41)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	2 ต.ค. 65	-	109.01 (149,86)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	0.00 (0.00)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC1	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	22 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	2 ต.ค. 65	-	21.1 (18.10)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	40.48 (40.48)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
10	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	ค่าจ้างงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง	1 งาน	คัดเลือก	ม.ค. 65	มิ.ย. 65	-	-	0 (0)	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธา	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	11 มีนาคม 2565	-	-	82,302.00 (รวมค่า Provisional Sum)	✓		รฟม. ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	งานออกแบบฐานรากโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (เบี่ยงมุม)	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	12 ก.ย. 62	-	1.995	-	✓	-	-

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายทวิช พึ่งตน)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)  
ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย