



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รพม 019/221

26 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม 019/2754 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ได้จัดส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รพม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน รพม. จึงได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ในการนี้ รพม. ขอจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249 (นางปริศนาฯ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prisana@mrta.co.th

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	งานก่อสร้างอาคาร เก็บเอกสาร รพม.	-	1 อาคาร	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	12 พ.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	-	26.60	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับกรอบ งบประมาณ ลงทุน	
2	-	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0.75	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับกรอบ งบประมาณ ลงทุน	
3	โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อม ติดตั้ง บริเวณลาน จอดรถ โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2566	-	1 โครงการ	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ก.พ. 66	เม.ย. 66	ก.ย. 66	10.00	10.00	- อยู่ระหว่าง จัดทำขอบเขต ของงาน - งบลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท และวงเงินงบ สำรองกรณี จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 10 ล้าน บาท	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	
4	โครงการปรับปรุงระบบจราจรและภูมิทัศน์ลานจอดรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	✓	✓		พ.ค. 65	ก.ค. 65	ก.ย. 66	-	57.6	- โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2565 - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (Intermodal Transfer Facility : ITF)	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	✓	✓		ก.พ. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	-	40.00	อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
6	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด	-	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	✓		ก.พ. 66	มี.ค. 66	มี.ย. 66	8.00	-	อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	
7	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	21.50	-	-
8	โครงการก่อสร้าง สนามฝึกอบรบ ดับเพลิง	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	20.00	-	-
9	โครงการก่อสร้าง อาคารจอด รถดับเพลิงและกู้ภัย	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	6.70	-	-
10	จัดซื้อสำนักงานสนาม กู้ภัยและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	-	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	2.00	-	-
11	จ้างเหมาปรับปรุง ห้องฝึกอบรบอาคาร 3 และก่อสร้างห้อง เก็บอุปกรณ์	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	ธ.ค. 65	ก.ย. 66	0.50	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
12	-	ชุดอุปกรณ์กู้ภัยระบบ เชือก พร้อมอุปกรณ์ ครบ	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.85	-		
13	-	ชุด กว้าน ไฟฟ้า มอเตอร์โรยตัว อัตโนมัติ	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.83	-	-	
14	-	ขาดังสำหรับกู้ภัยที่สูง พร้อมชุดรอกทดแรง	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.53	-	-	
15	-	ชุดดับเพลิงหมอกน้ำ	2 ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.39	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
16	-	กล้องถ่ายภาพความ ร้อน	2 ตัว	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.09	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
17	-	รถจักรยานยนต์ ตรวจการณ์ ขนาด 150 CC ขึ้นไป	2 คัน	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.24	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	
18	-	รถดับเพลิงและ อุปกรณ์กู้ภัย ขนาด 4 ล้อ	1 คัน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	-	4.00	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
19	พัฒนาระบบเทคโนโลยี	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																
		1) โครงการระบบ บริหารทรัพยากร องค์กร (ERP)	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	9.96	งานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 โดยส่งมอบ งานครบ 6 งวด งานแล้วอยู่ ระหว่างเบิก จ่ายเงินต่อไป	
		2) โครงการระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	7.30	งานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 โดยส่งมอบ งานครบ 6 งวด งานแล้ว อยู่ระหว่างเบิก จ่ายเงินและ ปรับปรุงกรอบ ปีงบประมาณปี 2566	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	
		7) โครงการ Big Data เพื่อ สนับสนุนการ ตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับสูง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ / รูปแบบการ ให้บริการใหม่	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	5 งวดงาน - ต.ค. 65 - ม.ค. 66 - ส.ค. 66 - ก.ย. 66 - ต.ค. 66	-	19.30	
20	โครงการความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภายนอกในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้าน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	ค่าทำงานวิจัย	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	4.00	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	
21	โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างใต้ดิน	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	2 ต.ค. 65	-	425.03	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	432.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	167.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	10 มิ.ย. 66	-	518.01	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	467.40	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	เม.ย. 66	-	189.81	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC1	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	10 มิ.ย. 66	-	29.09	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	เม.ย. 66	-	40.84	เงินกู้ ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
22	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา ภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 64	มี.ค. 65	พ.ย. 70	-	5,899.34	เงินกู้ ภายในประเทศ	
		ที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการ ก่อสร้าง	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	มี.ค. 65 (PMCS1/ PMCS2/ PMCS3) มี.ย. 65 (PIC)	มี.ย. 65 (PMCS1/ PMCS2/ PMCS3) ส.ค. 65 (PIC)	พ.ย. 70	-	279.52	เงินกู้ ภายในประเทศ	
23	งานออกแบบฐานราก โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	ก.ย. 60	ก.ย. 66	-	2.21	วิธีเฉพาะเจาะจง	

หมายเหตุ : รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) มีการเพิ่มเติมแผนงาน และเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ลำดับที่ 4 โครงการปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ ประกาศประมาณราคา/ประกวดราคา จาก พ.ศ. 66 เป็น พ.ศ. 65 และคาดว่าจะลงนามในสัญญา จาก ก.ศ. 66 เป็น ก.ศ. 65
2. เพิ่มเติม ลำดับที่ 5 โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (Intermodal Transfer Facility : ITF)
3. เพิ่มเติม ลำดับที่ 6 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด
4. ลำดับที่ 20 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ จาก ประกาศประมาณราคา/ประกวดราคา ม.ศ. 66 เป็น ก.พ. 66 และคาดว่าจะลงนามในสัญญา จาก ก.พ. 66 เป็น มี.ค. 66

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



(นายวิท พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ



(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บ เอกสาร รฟม.	-	1 อาคาร	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 พ.ค. 64	9 ส.ค. 64	24 มี.ค. 65 (งวดที่ 1) 2 มิ.ย. 65 (งวดที่ 2) 17 ส.ค. 65 (งวดที่ 3) 7 พ.ย. 65 (งวดที่ 6) 25 พ.ย. 65 (งวดที่ 7)	-	21.88	-	✓	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ งานงวดที่ 6 และ งานงวดที่ 7 แล้ว จากงานทั้งหมด 9 งวด
2	-	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	1 งาน	จัดซื้อ	-	-	-	-	0.75	✓	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติ ป ร ับ ก ร อ บ ง บ ประมาณลงทุน
3	โครงการจัดซื้อที่จอดรถ อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณ ลานจอดรถ โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม รัชมงคล ประจำปี งบประมาณ 2566	งบลงทุน	1 โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	20.00	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อกำหนด และ ขอบเขตของงาน หลักเกณฑ์พิจารณา ข้อเสนอ และราคา กลาง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	โครงการปรับปรุงระบบ จอดรถและภูมิทัศน์ลาน จอดรถ โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	งบลงทุน	1 โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	17 พ.ค. 65	25 ก.ค. 65	-	-	6.40	-	✓	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการของผู้ รับจ้าง
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบ สถานีรถไฟฟ้า และจัดทำสิ่ง อำนวยความสะดวกเพื่อ เชื่อมต่อการเดินทาง (Intermodal Transfer Facility : ITF)	งบทำการ	1 โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	40.00	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อกำหนดและ ขอบเขตของงาน หลักเกณฑ์พิจารณา ข้อเสนอ และราคา กลาง
6	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ เหนือแนวอุโมงค์โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม รัชมงคล เพื่อให้ประโยชน์ สูงสุด	งบลงทุน	1 โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	8.00	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อกำหนดและ ขอบเขตของงาน หลักเกณฑ์พิจารณา ข้อเสนอ และราคา กลาง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด	-	1 งาน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	21.50	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
8	โครงการก่อสร้างสนาม ฝึกอบรมดับเพลิง	-	1 งาน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	20.00	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำแบบ รูป ปรายงาน การ ก่อสร้างและขอบเขต ของงาน
9	โครงการก่อสร้างอาคารจอด รถดับเพลิงและกู้ภัย	-	1 งาน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	6.70	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดทำแบบ รูป ปรายงาน การ ก่อสร้างและขอบเขต ของงาน
10	จัดซื้อสำนักงานสนามกู้ภัย และรักษาเขตทาง พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวก	-	1 งาน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	2.00	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
11	จ้างเหมาปรับปรุง ห้องฝึกอบรมอาคาร 3 และ ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์	-	1 งาน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	0.50	-	-	✓	ชะลอการดำเนินการ
12	-	ชุด อุปกรณ์ กู้ ภัย ระบบเชือก พร้อม อุปกรณ์ครบ	1 ชุด	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	0.85	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13		ชุดกวนไฟฟ้ามอเตอร์ โรยตัวอัตโนมัติ	1 ชุด	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	0.83	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
14		ขาตั้งสำหรับกุ๊ยกที่สูง พร้อมชุดรอกทดแรง	1 ชุด	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	0.53	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
15		ชุดดับเพลิงหมอกน้ำ	2 ชุด	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	0.39	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
16		กล้องถ่ายภาพความร้อน	2 ตัว	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	0.09	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
17		รถจักรยานยนต์ตรวจ การณ์ ขนาด 150 CC ขึ้นไป	2 คัน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	0.24	-	-	✓	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
18		รถดับเพลิงและอุปกรณ์ กุ๊ยก ขนาด 4 ล้อ	1 คัน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	4.00	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกในการ วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน	-	1 โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	4.00	-	✓		-
20	พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	- <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>										
		1) โครงการระบบ บริหารทรัพยากร องค์กร (ERP)	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	18 มี.ค. 62	8 ก.ค. 62	3 ต.ค. 62 (งวดที่ 1) 4 ธ.ค. 62 (งวดที่ 2) 4 มี.ค. 63 (งวดที่ 3) 26 ต.ค. 63 (งวดที่ 4) 29 ก.ย. 64 (งวดที่ 5) 30 ก.ย. 64 (งวดที่ 6)	-	2.07 (งวดที่ 1) 10.37 (งวดที่ 2) 6.22 (งวดที่ 3) 6.22 (งวดที่ 4) 8.30 (งวดที่ 5)	✓	-	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง การปรับแก้ไขงาน งวดที่ 6 จากงาน ทั้งหมด 6 งวด


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		2) โครงการระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	26 พ.ย. 61	5 มี.ค. 62	4 มิ.ย. 62 (งวดที่ 1) 1 ส.ค. 62 (งวดที่ 2) 30 ธ.ค. 63 (งวดที่ 3) 19 ม.ค. 64 (งวดที่ 4) 23 ก.ค. 65 (งวดที่ 5) 23 ก.ย. 65 (งวดที่ 6)	-	0.84 (งวดที่ 1) 3.37 (งวดที่ 2) 2.53 (งวดที่ 3) 3.37 (งวดที่ 4) 8.30 (งวดที่ 5)	-	✓	อยู่ระหว่างตรวจรับ งานงวดที่ 5 และ 6 จากงานทั้งหมด 6 งวด
		3) โครงการเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน/ ภายนอก (เว็บทำ)	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	28 พ.ค. 64	31 ก.ค. 64	15 ต.ค. 64 (งวดที่ 1) 15 ม.ค. 65 (งวดที่ 2) 14 มี.ค. 65 (งวดที่ 3) 16 มิ.ย. 65 (งวดที่ 4)	-	0.26 (งวดที่ 1) 0.65 (งวดที่ 2) 0.96 (งวดที่ 3)	✓	-	อยู่ระหว่างตรวจรับ งานงวดที่ 4 จากงาน ทั้งหมด 4 กวด
		4) โครงการระบบ บริหารโครงการและ รายงานความคืบหน้า	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	24 พ.ย. 64	25 ก.พ. 65	27 เม.ย. 65 (งวดที่ 1) 12 ต.ค. 65 (งวดที่ 2)	-	1.23 (งวดที่ 1)	✓	-	อยู่ระหว่างตรวจรับ งานงวดที่ 2 จากงาน ทั้งหมด 4 กวด


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		5) โครงการระบบการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	11 มี.ค. 65 (ครั้งที่ 1) 1 ก.ค. 65 (ครั้งที่ 2)	26 ต.ค. 65	-	-	-	-	✓	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ 1 โดยคาดว่าจะส่ง มอบงานในไตรมาส ที่ 2/2566
		6) โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง	2 มิ.ย. 65	23 มิ.ย. 65	19 ก.ย. 65 (งวดที่ 1) 15 พ.ย. 65 (งวดที่ 2)	-	1.58 (งวดที่ 1)	✓	-	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ 3 จากงานทั้งหมด 4 งวด
		7) โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับสูง และพัฒนา ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ การให้บริการใหม่	1 ระบบ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	5 เม.ย. 65	20 ก.ค.65	13 ก.ย. 65 (งวดที่ 1)	-	2.90 (งวดที่ 1)	✓	-	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ 2 จากงานทั้งหมด 6 งวด

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
21	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	359.72	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	94.98	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	135.63	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	10 มิ.ย. 66	-	53.45	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	2 ต.ค. 65	-	65.54	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	1 ก.ค. 59	9 ก.พ. 60	-	-	107.07	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS1	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	22 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	10 มิ.ย. 66	-	20.68	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMCS2	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	29 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60	-	-	41.57	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
22	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราชบุรีบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	งานโยธาสัญญาที่ 1	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	11 มี.ค. 65	-	-	40.30	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 2	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	11 มี.ค. 65	-	-	28.64	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
		งานโยธาสัญญาที่ 3	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	11 มี.ค. 65	-	-	111.80	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานโยธาสัญญาที่ 4	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	11 มี.ค. 65	-	-	234.37	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง สัญญาที่ 5	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	11 มี.ค. 65	-	-	-	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางสัญญาที่ 6	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	11 พ.ย. 64	11 มี.ค. 65	-	-	3.05	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC1	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	29 มี.ค. 65	1 มิ.ย. 65	-	-	-	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	29 มี.ค. 65	1 มิ.ย. 65	-	-	-	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC3	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	29 มี.ค. 65	1 มิ.ย. 65	-	-	-	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา PIC	1 งาน	ประกวดราคานานาชาติ	16 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65	-	-	24.61	✓	-	เงินกู้ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
23	งานออกแบบฐานราก	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	-	12 ก.ย. 62	-	2.20	-	✓	-	งานช่วงที่ 2 เป็นงาน ช่วยเหลือในการ คัดเลือกและจัดจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่ง ที่ปรึกษามีหน้าที่ ช่วยเหลือ รพม. ใน การประสานงานกับ การทางพิเศษฯ ซึ่ง ปัจจุบันทางด่วนชั้น ที่ 3 ของการทาง พิเศษฯ ยังไม่ได้รับ อนุมัติให้ดำเนิน โครงการจาก ครม.

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายทวิช พึ่งตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย